

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Dr. Kristin Brinker (AfD)

vom 11. November 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. November 2019)

zum Thema:

Berliner Schulbauoffensive in Friedrichshain-Kreuzberg – läuft alles nach Plan?

und **Antwort** vom 27. November 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 02. Dez. 2019)

Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Frau Abgeordnete Dr. Kristin Brinker (AfD)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/21563
vom 11. November 2019
über Berliner Schulbauoffensive in Friedrichshain-Kreuzberg – läuft alles nach Plan?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie ist der aktuelle Stand der Sanierung von Schulgebäuden im Bestand im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (bitte Auflistung der aktuellen Sanierungsobjekte mit Maßnahmeumfang und Arbeitsstand).
2. Gibt es bei einzelnen Sanierungsvorhaben im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ungewöhnliche oder außerplanmäßige Schwierigkeiten bei der Sanierung?
3. Wenn ja, welche Schule bzw. welche Schulen sind betroffen und worin bestehen diese Schwierigkeiten bei der Sanierung?

Zu 1.-3.:

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte zu den Fragen 1-3, die der Senat nicht in eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er hat daher den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg um Stellungnahme gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat mit nachfolgenden Aussagen, die der Tabelle der Anlage 1 zu entnehmen sind, übermittelt wurde.

Berlin, den 27. November 2019

In Vertretung

Beate Stoffers
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Schriftliche Anfrage 18/21563 der Abgeordneten Dr. Kristin Brinker (AfD)
Berliner Schulbauoffensive in Friedrichshain-Kreuzberg – läuft alles nach Plan?

Frage 1: Wie ist der aktuelle Stand der Sanierung von Schulgebäuden im Bestand im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (bitte Auflistung der aktuellen Sanierungsobjekte mit Maßnahmeumfang und Arbeitsstand).				Frage 2: Gibt es bei einzelnen Sanierungsvorhaben im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ungewöhnliche oder außerplanmäßige Schwierigkeiten bei der Sanierung? Frage 3: Wenn ja, welche Schule bzw. welche Schulen sind betroffen und worin bestehen diese Schwierigkeiten bei der Sanierung?	
Schul-Nr.	Schulname	Schulbausanierung Maßnahme	Arbeitsstand	ja / Benennung Schwierigkeiten	nein
02G02	Hausburg-Grundschule	Dachsanierung, Fassade, Fenster, Innenräume, Elektrik, Akustik, Brandschutz, Maler	Fertigstellung ist im 1. Quartal 2020 geplant	ja/ Es gab Schwierigkeiten durch Bauen im laufenden Schulbetrieb. Es musste auf dem Schulbetrieb mehr Rücksicht genommen werden als ursprünglich geplant	
02G04	Pettenkofer-Grundschule	Schulgebäude: Akustik, Bodenbelag	Maßnahme läuft derzeit noch.		X
02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	Hauptgebäude: Komplettisanierung Brandschutz, 1. BA	70% Leistungsstand	Insolvenz Bauhaupt/Abbruch/Trockenbaufirma JERO im Jahr 2015 Insolvenz=>Kündigung Trockenbaufirma Markant im Jahr 2018 Kündigung Trockenbau Brandschutz M3 auf Grund Leistungsverweigerung Kündigung Architekt aus wichtigem Grund	
02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	Hauptgebäude: Brandschutz, Sanitär, Akustik, pädagogische Sonderräume; Sporthalle: Sanitär	Maßnahme wird Ende 2019 soweit abgeschlossen. Restarbeiten / Mängel werden spätestens Anfang 2020 abgearbeitet.	ja / bei Sanierungsarbeiten mussten regelmäßig neu entdeckte statische und brandschutzrelevante Mängel saniert werden.	
02G14	Galilei-Grundschule	Hauptgebäude: Maler, Schließanlage, Amokbeschilderung	Arbeiten abgeschlossen, Abrechnung läuft noch.		x
02G18	Nürtingen-Grundschule	Rotes Haus: Komplettisanierung	Maßnahme läuft derzeit.	ja / Verzögerung durch einen Brandschaden (Vandalismus); Kapazitätsenpassen bei dem Planungsbüro, Ausweichstandort noch nicht fertiggestellt; nicht vorhersehbare zusätzliche Leistungen (Hausschwamm in der Remise)	
02G21	Reinhardswald-Grundschule	Sporthalle: Außenhülle, Dach	Maßnahme wird Anfang 2020 (Aussenanlage, Bepflanzung) abgeschlossen	ja / Im Zuge der Erneuerung der Grundleitungen wurden Fundamente vorgefunden. Die Lage der neuen Grundleitungen musste geändert werden. Hierfür war eine Fällung des Baumes und eine entsprechende Genehmigung zur Baumfällung erforderlich. Die Fertigstellung der Maßnahme wurde daraufhin in 2020 verschoben.	
02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	Sporthalle: Außenhülle, Dach, Heizung, Beleuchtung	Maßnahme Halle abgeschlossen, Außenanlagen noch nicht fertig.		x
		Herrichtung Serverräume und Schulleiterräume	Maßnahme wird zum Jahresende fertig gestellt.		x
02G24	Otto-Wels-Grundschule	Hauptgebäude: Sanierung Sanitär, Brandschutz, 3. BA. Sanierung Flure, Dach, Fenster	Maßnahme wird zum Jahresende fertig gestellt.		x
02G27	Hunsrück-Oberschule	Umbau Computerraum	Maßnahme wird zum Jahresende fertig gestellt.		x
02G31	Adolf-Glasbrenner-Grundschule	Sporthalle: Trinkwasserhygiene	Maßnahme wird zum Jahresende fertig gestellt.		x
02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	Schulgebäude: Trinkwasserhygiene	Maßnahme wird zum Jahresende fertig gestellt.		x
02K05	Schule am Königstor	Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug), 2. BA	80% Leistungsstand, Fertigstellung Ende 2020		x
02K07	Georg-Weerth-Schule	Dachsanierung Vorderhaus	2019 Planung, 2020 Baudurchführung		x
02K08	Refik-Veseli-Schule	Sanierung Sanitär Sporthalle, 3. BA, Sanierung Boden und Heizung Sporthalle	Die Halle ist bereits zur Nutzung übergeben. Kleinere Restleistungen stehen noch aus.	ja / Die Sanierung des Daches war aufwendiger als geplant.	
02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule	Sanierung Fachräume, Aula, Fenster, Sanitär	Die Maßnahme läuft bereits und wird Ende 2019/Anfang2020 fertiggestellt.		x
02S02	Gustav-Meyer-Schule (Schulgebäude)	Sph: Brandschutz, KMF, Elektro, Beleuchtung, Sanitär, Sanierung inkl. Barrierefreiheit	Maßnahme wird zum Jahresende fertig gestellt.		x
		Schule: Gesamtsanierung inkl. Schaffung Barrierefreiheit 1. BA	Die Maßnahme läuft bereits und wird Ende 2019/Anfang2020 fertiggestellt.		x
02Y01	Andreas-Gymnasium	Feuchtesanierung, Fundamentunterfangung, Heizung	2019 Planung, 2020 Baudurchführung		x
02Y05	Dathe-Gymnasium	Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug)			x
02Y06	Leibniz-Gymnasium	Brandschutz, Hausalarm	Maßnahme läuft derzeit noch.	ja / Schadstoffentsorgung (Rohrisolierungen) im KG umfangreicher als ursprünglich angenommen.	
02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	Schulgebäude: Komplettisanierung	15 Prozent		x
02K06	Emanuel-Lasker-OS	Neubau Verbindungsbau, Neubau Sporthalle	Baubeginn Verbindungsbau Mitte 2019 Baubeginn Sporthalle 2021 Fertigstellung Ende 2022	ja / Verzögerung bei Tiefbauarbeiten durch alte Fundamente im Baugrund	x