

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Adrian Grasse (CDU)**

vom 03. Januar 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 07. Januar 2020)

zum Thema:

Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

und **Antwort** vom 23. Januar 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 28. Jan. 2020)

Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Adrian Grasse (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/21964

vom 3. Januar 2020

über Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung des Senats:

Gemäß § 109 Schulgesetz (SchulG) obliegt den Bezirken die Verwaltung und Unterhaltung der äußeren Angelegenheiten der allgemeinbildenden öffentlichen Schulen. Hierzu zählen die Maßnahmen zur Schaffung der äußeren Voraussetzungen für das Lehren und Lernen in der Schule, insbesondere der Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulen. Die Schriftliche Anfrage betrifft daher Sachverhalte, die der Senat nicht oder nur teilweise in eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er hat daher die Bezirke um Stellungnahme zu den Fragen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 und 10 gebeten, die diese in eigener Verantwortung erstellt und übermittelt haben.

1. Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?
4. Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?
6. In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?
7. In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibe- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Zu 1., 4., 6. und 7.:

Die Antworten der Bezirke entnehmen Sie bitte der Anlage 1.

Bei Frage 7 verweisen wir außerdem auf den Bericht zur 54. Sitzung des Hauptausschusses mit der Roten Nummer 1189 T-1, Seite 21, Teil F.

2. Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

3. Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

5. Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Siehe Anlage 1.

Die Bezirke haben unterschiedliche Bewertungen hinsichtlich der angemeldeten Maßnahmen, der Sanierungsmaßnahmen und dem damit verbundenen Mittelabfluss gemeinsam dargestellt. Einige Schulen sind ab 1. Januar 2019 zentralverwaltet. Die äußeren Schulangelegenheiten werden durch die Berliner Immobilienmanager GmbH (BIM) im Auftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wahrgenommen.

8. Wie viele der mit dem Doppelhaushalt 2018/19 im Bereich Hochbau bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen neu geschaffenen Stellen sind mittlerweile besetzt, wie viele Stellen sind aktuell vakant?

Zu 8.:

Von den 47 neu geschaffenen Stellen im Kapitel 1.250 konnten in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 40 Stellen besetzt werden.

Bei der Bewertung dieser Zahlen ist zu berücksichtigen, dass die Beschäftigtenzahlen einer großen Fluktuation unterliegen. Allein im Jahr 2019 haben die Abt. Hochbau 14 Beschäftigte aus unvorhersehbaren Gründen verlassen.

9. Wie viele zusätzliche Stellen für Schulbau und Schulsanierung wurden in den einzelnen Bezirken geschaffen und wie ist der Besetzungsstand? Wie viele Stellen sind aus welchen Gründen aktuell vakant und seit wann (bitte unter Angabe der Stellen und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

10. Wie hat sich die Zahl der für Schulbau und Schulsanierung in den bezirklichen Bauämtern zur Verfügung stehenden Stellen in den vergangenen zwei Jahren entwickelt (bitte tabellarisch dargestellt, aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren und Bezirken)?

Zu 9. und 10.:

Die Antworten der Bezirke entnehmen Sie bitte der Anlage 2.

11. Welche Konsequenzen beabsichtigt der Senat aus den Erfahrungen der Jahre 2018 und 2019 für den Schulbau und die Schulsanierung für die nächsten Jahre zu ziehen (bitte begründen)?

Zu 11.:

Die in den Jahren 2018 und 2019 gesammelten Erfahrungen bestätigen den Senat in der inhaltlichen und organisatorischen Ausrichtung der Schulbauoffensive. Angesichts der Entwicklung der Schülerzahlen und des baulichen Zustandes der Berliner Schulen bedarf es jedoch weiterer Bemühungen zu Beschleunigung der Bau- und Planungsprozesse. Hierzu werden insbesondere der Personalaufbau in den zuständigen Behörden fortgesetzt, Prozesse beschleunigt und temporäre Schulbau-maßnahmen umgesetzt. Eine Darstellung der vorgesehenen und aus den Erfahrungen seit Beginn der Schulbauoffensive abgeleiteten Maßnahmen erfolgte im „Aktuellen Sachstandsbericht Berliner Schulbauoffensive“ (Rote Nummer 1653 B), der vom Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses am 29.11.2019 zur Kenntnis genommen wurde.

Berlin, den 23. Januar 2020

In Vertretung

Beate Stoffers
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4			Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5		Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €		
Mitte											
1	01G02	Papageno-Grundschule	Bau	Neubau MEB (Erweiterung)							Maßnahme SenStadtWohn
2			Bau	Container als temporäre Erweiterung	350.000	317.650	90,8				Maßnahme fertiggestellt
3			San	Sanierung Sanitär- und Umkleidebereiche Sporthalle, 2. BA	2.234.000	2.115.236	94,7	300.000			Fertigstellung 2019
4	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	San	Dachsanierung	250.000	215.008	86,0				Fertigstellung 2018
5			San	Fenstersanierung	535.000	500.558	93,6				Fertigstellung 2019
6	01G18	Carl-Bolle-Grundschule	San	Sanierung Sanitär	556.000	528.802	95,1				Fertigstellung vsl. 2019
7	01G19	Hansa-Grundschule	San	Sanierung Sanitär	48.000	47.451	98,9	302.549			Fertigstellung 2019
8			San	Schulgebäude Dach	350.000	62.365	17,8				Fertigstellung vsl. November 2020
9	01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	San	Strangsanierung WC-Anlagen	150.000	98.288	65,5				Fertigstellung vsl. 2020
10	01G25	Rudolf-Wissel-Grundschule	San	Sanierung Sanitär	199.000	198.768	99,9				Fertigstellung 2018
11	01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	San	Sanierung Räume, Keller, Sanitär, 4. BA	1.550.000	1.200.501	77,5	250.000			Fertigstellung 2019
12	01G28	Brüder-Grimm-Grundschule	San	4. BA Sanierung Schulgebäude	746.000	692.038	92,8				Fertigstellung 2019
13	01G29	Wilhelm-Hauff-Grundschule	San	Sanierung Schulgebäude	1.754.000	1.728.210	98,5				Fertigstellung 2019
14	01G32	Carl-Krämer-Grundschule	San	Ursachenbekämpfung Schimmelbefall	976.000	1.294.459	132,6				Fertigstellung vsl. 2020
15	01G36	Andersen-Grundschule	San	Sanierung Jungen-WC	348.000	180.401	51,8				Fertigstellung 2019
16			Bau	2. Rettungsweg	244.000	236.596	97,0				Fertigstellung 2018
17			San	Sanierung Flachdächer	110.000	14.948	13,6				Fertigstellung vsl. 2021
18	01G42	Anna-Lindh-Schule	Bau	Container als temporäre Erweiterung	883.000	981.013	111,1				Maßnahme fertiggestellt
19			San	Freiflächenumgestaltung	0	102.628					
20	01G44	Allegro-Grundschule	San	Zusammenlegung von Räumen / Sporthalle	360.000	360.311	100,1				Fertigstellung vsl. 2020
21			San	Sanierung Sanitär	604.000	350.455	58,0				Fertigstellung 2019
22	01G45	Leo-Lionni-Grundschule	San	Sanierung Dach Schulgebäude/Sporthalle	199.000	39.050	19,6				Fertigstellung vsl. 2020
23	01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule	Bau/San	Umbau des Schulstandortes zur Sonderschule "Geistige Entwicklung"	2.000.000	1.908.517	95,4				Fertigstellung vsl. 2021
24	01K03	Ernst-Reuter-Oberschule	Bau	1. Bauabschnitt mit Erstellung Gesamtkonzept	16.676.000	0					Umsetzung durch HOWOGE
25	01K04	Heinrich-v.-Stephan-Gemeinschaftsschule	Bau	Neubau MEB (Erweiterung)							Maßnahme SenStadtWohn
26			San	Container als temporäre Erweiterung	410.000	409.507	99,9				Maßnahme fertiggestellt
27			San	Sanierung Dach, 2. BA	1.300.000	1.117.863	86,0	410.000			Fertigstellung 2019
28	01K08	Schule am Schillerpark	San	Sanierung Sanitär	552.000	511.117	92,6				Fertigstellung 2018
29				Schaffung Barrierefreiheit	113.000	112.674	99,7				Fertigstellung vsl. 2020
30			San	Fenstersanierung 1. BA	60.000	41.286	68,8				Fertigstellung vsl. November 2023
31	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule	San	Hauptgebäude Flachdach 1. BA	60.000	54.434	90,7				Fertigstellung vsl. Oktober 2021
32	01Y07	Französisches Gymnasium	San	Sanierung WC-Anlagen u. Dach Sporthalle, Brandschutz Schule	128.000	108.468	84,7				Fertigstellung 2018, Abgabe ab 1.1.19 an die BIM
33			Bau	Neubau Sporthalle	1.500.000	136.797	9,1				Fertigstellung vsl. 2025
34	01Y08	Lessing-Gymnasium	San	Sanierung Fenster, Dach, 2. BA	1.602.000	1.160.382	72,4	1.375.000			Fertigstellung vsl. 2019
Summe					36.847.000	16.825.781	45,7	2.637.549			

keine Angaben

keine Angaben

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4			Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5		Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €		

Friedrichshain-Kreuzberg													
1	02G01	Spartacus-Grundschule	San	Bauvorbereitungsmittel	0	0		140.000	20.119	14,4	Vorbereitung Maßnahme läuft		
2			San	Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Fassade, Dach Nordflügel, Räume, Brandschutz	750.000	716.604	95,5	1.550.000	1.584.482	102,2	nur geringe Abweichung	2018: Sonnenschutz	
3	02G02	Hausburg-Grundschule	San	Dachsanierung des Schulgebäudes (Südflügel + Mitteltrakt)	0	0		687.448	570.313	83,0	Verzögerung in der Genehmigungsphase durch detaillierte denkmalrechtliche Abstimmungen		
4			San	Bauvorbereitungsmittel	0	0		82.200	24.996	30,4	Vorbereitung Maßnahme läuft		
5			San	Sanierung Direktorenhaus	702.032	622.558	88,7	79.473	32.087	40,4	Maßnahme fertiggestellt, Restleistungen		
6	02G04	Peltenkofer-Grundschule	San	Innensanierung, Akustikmaßnahmen, Verteilerküche	0	0		580.000	421.171	72,6	Maßnahme wird 2020 fertiggestellt, Schaffung der Baufreiheit im laufenden Betrieb verlängert die Baumaßnahme		
7	02G08	Grundschule am Traveplatz	San	Bauvorbereitungsmittel	0	0		40.000	0		Vorbereitung Maßnahme läuft		
8	02G09	Heinrich-Zille-Grundschule	Bau	Neubau MEB (Erweiterung)	0	0		0	0		Maßnahme SenStadtWohn		
9	02G11	Thalia-Grundschule	Bau	Neubau einer Sporthalle	3.000.000	0		500.000	366.727	73,3	Mittel sind übertragbar, zu hohe Angebotspreise		
10			Bau	Bauvorbereitung	155.000	156.092	100,7						
11	02G12	Kurt-Schumacher-Schule	San	Brandschutz- und Innensanierung des Schulhauptgebäudes	2.990.968	731.166	24,4	2.259.801	0	0,0	Insolvenz der wichtigsten Firma (Brandschutzbekleidung). Kündigung der Trockenbaufirma, des Architekten aus schwerwiegenden Gründen, laufender Rechtsstreit	keine	
12			San	Bauvorbereitungsmittel	0	0		150.000	0		Vorbereitung Maßnahme läuft, Ausschreibung VgV ab 02/2020		
13	02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	San	Sanierung Brandschutz, 3. BA, Sanierung Sanitär, 2. BA	785.000	402.542	51,3	900.000	682.369	75,8	Durch Bauen im laufenden Schulbetrieb verzögerte sich die Schadstoffsanierung und Trockenbauarbeiten (mehrmalige Umzüge einzelner Klassen)	2018: Sanitär, Elektro, Lüftung	
14			San	Sanierungsmaßnahmen für Inklusive Schwerpunktschule, Inklusion	350.000	343.703	98,2	488.229	487.066	99,8	nur geringe Abweichung	2018: EIT-HA	
15			San	Bauvorbereitungsmittel				82.200	17.371	21,1	Vorbereitung Maßnahme läuft		
16	02G14	Galilei-Grundschule	San	Sanierung Schulgebäude + Einbau Akustik	15.550	14.060	90,4				Maßnahme fertiggestellt, Restleistungen in 2018		
17	02G16	Lenau-Grundschule	San	Sanierung Schulgebäude							Maßnahme SenSW	Finanzierung über die I-Planung, SIWANA-Mittel auf folgende Objekte aufgeteilt: Beschaffung von mobilen Ausweichstandorten: Hausburg-GS, Nürtingen-GS, Robert-Koch-OS	
18	02G18	Nürtingen-Grundschule	San	Komplettsanierung der Nürtingen/ ehem. E.O.Plauen Grundschule (rotes Haus)	715.244	536.856	75,1	1.900.000	1.650.331	86,9	Verzögerung durch Brand auf der Baustelle	2019: Küche, Maler	
19			Bau	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen	2.200.000	36.218	1,6						
20	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	Bau/San	Umbau des Schulgebäudes und Einbau einer Fluchttreppe	44.199	0							
21	02G21	Reinhardswald-Grundschule	San	Sanierung Sporthalle, 3. BA, Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen	696.800	696.800	100,0	1.258.574	1.258.574	100,0	Mittel wurden ausgeschöpft	keine	2018: Fensteranlage

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %			
22	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	San	Sanierung Sporthalle (Boden, Heizung), 2. BA	2.291.374	1.713.155	74,8	363.384	327.808	90,2	Schwache Personalbesetzung bei einigen ausführenden Firmen, unvorhersehbare Schäden am Fußboden während der Baumaßnahme entdeckt, Maßnahme fertiggestellt	2018: Schließanlage, Sportboden	
23	02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	San	Sanierung Sporthalle, 3. BA, Sanierung Fassade, Fenster, Dach, Decken, Heizung	400.000	318.795	79,7	1.000.000	990.710	99,1	In 2018 Verzögerung in der Planung, in 2019 wieder aufgeholt, Maßnahme fertiggestellt		
24	02G24	Otto-Wels-Grundschule	San	Sanierung Sanitär, Brandschutz, 3. BA, Sanierung Flure, Dach,	550.000	549.781	100,0	950.000	908.315	95,6	Mittel wurden ausgeschöpft	2018: HLS	
25			San	Bauvorbereitungsmittel	0	0		82.200	26.456	32,2	Vorbereitung Maßnahme läuft, Weiterführung durch SenSW/HOWOGE		
26	02G26	Lemgo-Grundschule	San	Komplettisanierung Hofgebäude	0	0		500.000	333.968	66,8	Verzögerung der Planungsvorbereitung durch aufwendiges VgV-Verfahren		
27	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	San	Sanierung Fenster	45.000	38.441	85,4				Planung ist abgeschlossen		
28	02G34	Jane-Goodall-Grundschule	San	Bauvorbereitungsmittel				82.200	9.588	11,7	Vorbereitung Maßnahme läuft		
29	02S02	Gustav-Meyer-Schule	San	Sanierung Dach, Sanitär, Räume, 2. BA	1.565.000	1.571.000	100,4	2.037.000	1.843.090	90,5	Maßnahme wird in 2020 fertiggestellt	2018: Trinkwasser, Eit, Fliesen, Beckenabdichtung	
30			San	Gesamtsanierung der Sporthalle inkl. Schaffung Barrierefreiheit	156.000	155.382	99,6	380.000	188.409	49,6	2019 gabe es Verzögerungen durch nachbarschaftliche Vereinbarungen		
31			San	Bauvorbereitungsmittel				82.000	9.588	11,7	Vorbereitung Maßnahme läuft		
32	02K03	Hector-Petersen-Schule	San	Weiterführung Sanitäranlagensanierung	430.000	441.507	102,7				Mittel ausgeschöpft		
33	02K05	Schule am Königstor	San	Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug), 2. BA	100.000	100.540	100,5	90.000	74.716	83,0	Maßnahme wird in 2020 fertig gestellt	2019: Abbruch, Aufzug	
34			San	Sanierungsmaßnahmen für Inklusive Schwerpunktschule,	200.000	201.182	100,6	290.000	290.000	100,0	Maßnahme wird in 2020 fertiggestellt		
35	02K06	Emanuel-Lasker-Schule	Bau	Neubau einer Grundschule	3.000.000	566.866	18,9	4.000.000	1.055.448	26,4	Mittel übertragbar, Verzögerung-en durch zusätzliche Mittelbe-antragung, höhere Angebots-preise, Entsperrungen im HA	2019: Tiefbauarbeiten	
36	02K07	Georg-Weerth-Schule	San	Sanierung Fachräume	735.806	578.797	78,7	157.009	156.174	99,5	Maßnahme fertiggestellt, durch Verzögerung bei der Mittelleit-sperrung verschob sich der Bauablauf		
37			San	Bauvorbereitungsmittel	0	0		82.200	17.554	21,4	Vorbereitung Maßnahme läuft		
38			San	Sanierung Dach Vorderhaus	0	0		580.000	421.171	72,6	Voruntersuchung desDaches aufwendiger als vorher eingeschätzt		
39	02K08	Refik-Veseli-Schule	San	Sanierung Sanitär, Sporthalle, 3. BA, Sanierung Boden und Heizung 2. BA, Brandschutzmaßnahmen	750.000	414.720	55,3	440.000	393.794	89,5	Bauverzögerung durch Wassereintrich bei Starkregen	2018: Fassadenverglasung, Metallbau, Schlosser	
40			San	Sanierung Fachräume	600.000	306.597	51,1				Zusätzliche Brandschutzmaß-nahmen an den Bestands-decken, nach Rückbau der Unterdecken erkennbar	2018: Einbauten	
41	02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule	San	Sanierung der Sporthalle	80.000	76.303	95,4	163.697	141.686	86,6	Mittel annähernd ausgeschöpft		
42	02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule	San	Sanierung Fachräume, 2. BA, Sanierung Aula, Fenster, Sanitär	1.208.246	1.208.246	100,0	1.450.000	1.225.108	84,5	Durch Insolvenz einer Firma kam es in 2019 zu Verzögerungen	2018: Aufenster, Tischler, Lüftung 2019: Einbauten	
43	02Y01	Andreas-Gymnasium	San	Sanierung Schulgebäude, Teilmaßnahme Feuchtesanierung	1.000.000	11.434	1,1	1.988.566	121.126	6,1	Maßnahme SenSW Auf Bitte von SenBJF sollte die Feuchtesanierung durch den Bezirk vorgezogen werden, Fertigstellung 2020	Finanzierung über die I-Planung, Teile der SIWANA-Mittel wurden auf folgende Objekte aufgeteilt: Beschaffung von mobilen Ausweichstand-orten - Hausburg-GS, Nürtingen-GS, Robert-Koch-OS	
44	02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	San	Bauvorbereitungsmittel	0	0		140.000	20.119	14,4	Vorbereitung Maßnahme läuft		

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibe- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %			
45	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium	Bau	Neubau Aula, Akustikmaßnahmen, Stadtlumbau	632.000	249.703	39,5	542.500	466.662	86,0	Lieferschwierigkeiten bei Akustikelementen dadurch Verschiebung im Bauablauf, Maßnahme fertiggestellt	keine	
46	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium	San	Innensanierung Schulgebäude, KlnvFG	0	0		90.000	45.603	50,7	Planungsverzögerung durch ausstehenden Klärung zu Ausweichmöglichkeiten während der Baumaßnahme	keine	
47	02Y05	Dalthe-Gymnasium	San	Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug)	240.000	182.356	76,0	560.000	386.425	69,0	Planungsverzögerung aufgrund geringer Kapazität bei Planungs-büros, Behinderung durch langes Genehmigungsverfahren für die Straßennutzung		
48			San	Bauvorbereitungsmittel	0	0		82.200	9.588	11,7	Vorbereitung Maßnahme läuft		
49	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	San	Innensanierung des Hauptgebäudes	794.180	307.806	38,8	1.200.000	817.923	68,2	Verzögerung bei der Planung (Denkmalschutz). In 2019 verzögerte sich die Aufstellung des Ausweichstandortes und damit der Baubeginn		
50			Bau	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen	3.866.205	371.101	9,6						
51	02Y08	Hermann-Hesse-Gymnasium	San	Komplettsanierung Schulgebäude	1.911.488	1.911.488	100,0	1.471.606	1.464.596	99,5	nur geringe Abweichung		
52			San	Sanierung Fachräume	976.081	800.745	82,0	225.335	225.269	100,0	2018 Insolvenz einer Firma		
Summe					31.784.685	14.238.700	44,8	29.727.822	19.086.500	64,2			

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4			Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5			Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %		

Pankow												
Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
1	03GNN	Neue Grundschule	San	Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Barrierefreiheit, Rettungswege, 3. BA	940.000	822.417	87,5					
2	03G01	Schule am Hamburger Platz	San	Instandsetzung Klassenräume, Flure, WC-Bereiche	100.000	50.941	50,9					
3	03Gn02	Grundschule Conrad-Blenkle-Straße	Bau	Neubau MEB							Maßnahme SenStadtWohn	
4	03G02	Heinrich-Roller-Grundschule	San	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, 2. BA, Sanierung Fassade, Fenster	750.000	421.380	56,2	715.000	715.000	100,0		
5	03G03	Grundschule am Kollwitzplatz	San	Sporthallensanierung Dach/Umkleidebereich, Erneuerung der Wärmeerzeugung	500.000	476.751	95,4					
6	03G04	Grundschule an der Marie		Instandsetzungsarbeiten an Brandschutztüren und Fenster	140.000	2.261.000	1615,0					
7	03Gn05	Grundschule Karower Chaussee	San	Sanierung, Umbau, Erweiterung							Maßnahme SenStadtWohn	
8	03G05	Homer-Grundschule	San	Sanierung Elektroanlage, Hausalarmanlage, Sanierung der Straßenfassade	80.000	58.919	73,6					
9	03Gn09	Grundschule Buchholzerstraße	San	Reaktivierung Gebäude für Grundschule	2.653.924	1.425.948	53,7	1.167.976	757.818	64,9		
10	03G10	Grundschule am Hohen Feld	San	Sanierung Fenster, Klassenräume, WC-Bereiche	150.000	29.637	19,8					
11	03G11	Schule am Falkplatz	San	Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fenster, 2. BA	600.000	294.276	49,0	500.000	240.437	48,1		
12			San	Sanierung Aula, Sporthalle, Fassade	400.000	290.099	72,5					
13	03G12	Paul-Lincke-Grundschule	Bau	Neubau MEB (Erweiterung)							Maßnahme SenStadtWohn	
14	03G13	Rudolf-Dorrier-Grundschule	San	Sanierung Sanitär, Flure, Räume, Mensa, Schaffung	1.200.000	802.134	66,8	1.400.000	1.402.030	100,1		
15	03G15	Schule am Senefelder Platz	San	Fertigstellung BV aus 2017 Sanitär, Flure, Brandschutz	200.000	74.589	37,3				Fertigstellung 2018	
16	03G14	Bornholmer Grundschule	San	Sanierung Fenster	90.000	97.052	107,8				Fertigstellung 2018	
17	03G17	Grundschule am Weißen See	San	Grundinstandsetzung und Ausbau	3.720.000	242.624	6,5	5.000.000				
18	03G18	Picasso-Grundschule	San	Sanierung Sporthalle	180.000	169.974	94,4	600.000	293.631	48,9		
19	03G20	Grundschule im Moselviertel	San	Erneuerung der Sprachalarmanlage	200.000	228.978	114,5				Fertigstellung 2018	
20	03G22	Grundschule am Wasserturm:	San	Sanierung des Schulgebäudes, Errichtung Verbinderbau, Ergänzungsneubau, Neubau Sporthalle, Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit;	1.227.000	21.847	1,8	3.000.000			keine Angaben	keine Angaben
21			Bau	Errichtung Mensacontainer	60.000	97.769	162,9					
22	03G24	Grundschule im Panketal	Bau/San	Umbau Hausmeisterwohnung zur Schulnutzung	60.000	28.484	47,5					
23	03G25	Carl-Humann-Grundschule	Bau	Neubau einer Sporthalle	2.000.000	432.831	21,6	4.000.000				
24			San	Sanierung / Erneuerung 4. BA	55.000	55.288	100,5					
25			San	Sanierung Sporthalle, 2. BA, Sanierung Schulgebäude, Elektro,	950.000	744.031	78,3	1.200.000	1.047.658	87,3		
26			San	Erschließung des Grundstücks mit Fernwärme	400.000	350.701	87,7					Fertigstellung 2018
27	03G27	Elizabeth-Shaw-Grundschule	San	Sanierungm Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit 2. BA	300.000	93.351	31,1					
28			Bau	Neubau MEB (Erweiterung)								Maßnahme SenStadtWohn
29	03G28	Hasengrund-Schule	San	Sanierung/Umbau zu Mehrzweckraum/Mensa	955.253	928.047	97,2	87.206	69.980	80,2		
30			San	Sanierung des 1. baulichen Rettungsweges	200.000	68.059	34,0					
31	03G32	Grundschule an den Buchen	San	Brandschutzmaßnahmen	220.000	44.571	20,3	150.000	150.000	100,0		
32	03G33	Jeanne-Barez-Schule	San	Erneuerung Wärmeerzeugeranlage einschl. Regelungstechnik	200.000	124.626	62,3					
33	03G34	Mendel-Grundschule	San	Dachsanierung	50.000	10.296	20,6					
34	03G36	Elisabeth-Cristinen-Grundschule	San	Sanierung Schulgebäude	4.476.090	845.702	18,9	3.630.388	1.735.153	47,8		
35			San	Freiflächen, tech.Anlagen im Außenbereich von Schulhofflächen	226.000	119.462	52,9					
36			San	Haus B Sanierung Schulgebäude, Mensa	4.476.000	845.703	18,9					
37			San	Haus C Reaktivierung eines Gebäudes	2.654.000	1.425.948	53,7					
38	03G38	Grundschule im Blumenviertel	San	Bauwerkstrockenlegung, -abdichtung, Drainage	250.000	4.791.000	1916,4					
39	03G39	Grundschule Wolkenstein	San	Sanierung Gebäude innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung	100.000	135.578	135,6	270.000	252.325	93,5		
40	03G41	Trelleborg-Schule	San	Fertigstellung 2. Rettungsweg	250.000	161.090	64,4					
41	03G43	Grundschule Wilhelmsruh	San	Grundinstandsetzung Schulgebäude	926.000	615.711	66,5					

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %	Antwort Frage 3 Antwort Frage 5		
42	03G44	Georg-Zacharias-Grundschule	San	energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	300.000	219.149	73,0	600.000	510.021	85,0			
43	0345G	Grundschule im Hofgarten	San	Sanierung Giebel, Souterrainbereich	50.000	29.670	59,3						
44	03G46	Grundschule im Eliashof	San	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage	360.000	180.387	50,1				Fertigstellung 2018		
45	03S03	Helene-Haeseler-Schule	Bau	Neubau MEB									
46	03S06	Schule am Birkenhof	Bau	Hausalarmanlage	50.000	0	0,0						
47	03S09	Schule an der Strauchwiese	Bau	Neubau MEB (Erweiterung)							Maßnahme SenStadtWohn		
48	03K01	Kurt-Schwitters-Schule	San	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege	100.000	35.579	35,6	200.000					
49			Bau	Neubau MEB (Erweiterung)							Maßnahme SenStadtWohn		
50			San	Sanierung Sanitär	90.000	12.134	13,5						
51	03K02	Kurt-TucholskySchule	San	Instandsetzung Fernwärmeheizung und Erneuerung Hausanschluss-Station	320.000	221.054	69,1				Fertigstellung 2018		
52	03K03	Konrad-Duden-Schule	Bau	Neubau MEB (Erweiterung)							Maßnahme SenStadtWohn		
53	03K05	Heinz-Brandt-Schule	San	Sanierung Sporthalle (Fassade), Sanierung Gebäude (1 A) innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	500.000	445.175	89,0	900.000	333.326	37,0			
54			San	Sanierung Heizungsanlage, Fertigstellung aus 2017	120.000	97.273	81,1				Fertigstellung 2018		
55	03K06	Reinhold-Burger-Oberschule	Bau	Neubau der Sporthalle einschl. Sportaußenanlagen	3.000.000	370.203	12,3	3.000.000					
56			San	Sanierung Dach, Fassade, Fenster, 2. BA	850.000	802.178	94,4	1.400.000	1.399.436	100,0			
57	03K07	Tesla-Schule	Bau/San	Abbruch Schulgebäude, Errichtung MEB, Neubau Sporthalle/Ganztagbereich mit Lehrküche und Arbeitslehre, Außen- und Sportaußenanlagen	2.000.000	1.202.844	60,1	3.000.000					
58	03K08	Hagenbeck-Schule	San	Sanierung Sporthalle	100.000	115.844	115,8	950.000	493.297	51,9			
59			Bau	Neubau MEB (Erweiterung)							Maßnahme SenStadtWohn		
60	03K09	Janusz-Korczak-Schule	San	Erneuerung Heizungsanlage und Regelung der Sporthalle, Sanierung E-Anlagen/Brandschutz	370.000	350.773	94,8				Fertigstellung 2018		
61	03K11	Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule	San	Sanierung Aula, Souterrain, Fassade, Dach und Dachgeschossausbau	776.000	668.190	86,1						
62	03Y04	Heinrich-Schlemann-Gymnasium	San	Sanierung ehemalige Direktorenhaus 5. BA	1.428.000	430.675	30,2						
63			San	Sanierung Sporthalle, Fassade, 3. BA, Sanierung Fenster	510.000	509.723	99,9						
64	03Y10	Rosa-Luxemburg-Gymnasium	Bau/San	Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung MEB einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle	3.000.000	194.386	6,5	3.000.000					
65	03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	San	Sanierung Schulgebäude, Sporthalle (innenliegend), 2. BA, Sanier	910.000	451.571	49,6	485.000	201.508	41,5			
66	03Y15	Max-Delbrück-Gymnasium	Bau/San	Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau einschließlich Neubau einer Sporthalle:	4.000.000	847.000	21,2	4.000.000					
67			San	Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau	2.000.000	148.162	7,4	4.000.000					
68	03Y13	Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium	San	denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandorts Pasteurstr.	6.000.000	3.324.360	55,4	6.000.000					
69			Bau	Neubau einer Sporthalle									
70	03Y16	Robert-Havemann-Gymnasium	San	Instandsetzungsarbeiten Dach, Fassade Fenster, Erneuerung der Heizungsregelung	200.000	32.873	16,4						
71	03B10	Max-Bill-Schule	Bau	Neubau MEB (Erweiterung)							Maßnahme SenStadtWohn		
Summe					58.973.267	30.376.017	51,5	49.255.570	9.601.620	19,5			

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4			Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5			Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %		

Charlottenburg-Wilmersdorf												
1	04G04	Joan-Miró-Grundschule	San	Sanierung Fenster, 2. BA, Sanierung Elektro, 5. BA, Sanierung	1.000.000	1.057.985	105,8	1.000.000	1.386.682	138,7		
2	04G06	Wald-Grundschule	San	Sanierung Haus 6 (Dach)	210.000	178.250	84,9				Verzögerungen beim Baufortschritt	Verschiebung zum Wald-Gymnasium
3	04G08	Mierendorf-Grundschule	San	Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Dach	800.000	855.277	106,9	1.900.000	1.053.234	55,4	Verzögerungen beim Baufortschritt	
4	04G12	Schinkel-Grundschule	San	Sanierung Räume und Sanitär	600.000	124.161	20,7				Verzögerungen beim Baufortschritt	Verschiebung zum Wald-Gymnasium
5	04G13	Nehring-Grundschule	San	Sanierung Fenster, 6. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	800.000	443.782	55,5	1.200.000	1.688.074	140,7		
6	04G14	Reinhold-Otto-Grundschule	San	Sanierung Räume	300.000	168.792	56,3	190.000	216.687	114,0		
7	04G20	Katharina-Heinroth-Grundschule	San	Sanierung Räume, Elektro	873.947	874.104	100,0	1.834.451	2.030.978	110,7		
8	04G21	Halensee-Grundschule	San	Sanierung Räume	200.000	160.463	80,2	180.000	212.089	117,8		
9	04G23	Alt-Schmargendorf-Grundschule	San	Sanierung Räume, Elektro	407.659	513.202	125,9	995.732	995.732	100,0		
10		Campus Schmargendorf	Bau/San	Schülerweiterung und Sanierung	123.995	123.995	100,0					
11	04G26	Birger-Forell-Grundschule	San	Sanierung Räume (Fenster)	140.059	41.648	29,7	159.941	159.941	100,0	Verzögerungen beim Baufortschritt	Verschiebung zum Wald-Gymnasium
12	04S07	Comenius-Schule	San	Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Fenster, Fassade, Dach,	950.000	910.113	95,8	950.000	1.027.955	108,2		
13	04K02	Friedensburg-Oberschule	San	Sanierungsmaßnahmen	640.897	640.897	100,0	359.103	359.103	100,0		
14	04K05	Paula-Furst-Schule	San	Sanierung Fenster, 2. BA	330.000	263.160	79,7				Maßnahme ist abgeschlossen	
15	04K06	Schule am Schloss	San	Sanierung Dach, 2. BA, Sanierung Räume, Fenster, Sanitär	873.957	939.084	107,5	902.000	991.431	109,9		
16	04K07	Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf	San	Sanierung Räume, Elektro, Dach, Fassade, Fenster	800.000	646.669	80,8	1.000.000	802.590	80,3	Verzögerungen beim Baufortschritt	
17			Bau	Neubau Sporthalle	1.909.013	1.909.052	100,0	422.987	422.987	100,0		
18	04K09	Otto-von-Guericke-Schule	San	Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Fenster	850.000	779.400	91,7	1.200.000	1.594.175	132,8		
19	04Y01	Schiller-Gymnasium	San	Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	1.520.000	1.238.626	81,5	2.800.000	1.515.492	54,1		
20	04Y02	Wald - Gymnasium	San	Fortführung und Beendigung der Sanierung der Sporthalle		1.289.503		500.000	522.084	104,4		
21	04Y03	Sophie-Charlotte-Gymnasium	San	Sanierung Dach und Naturwissenschaften	700.000	688.572	98,4	401.320	401.320	100,0		
22	04Y04	Gottfried-Keller-Gymnasium	San	Sanierung Sanitär, 2. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach,	1.000.000	1.520.803	152,1	1.900.000	1.932.765	101,7		
23	04Y05	Herder-Gymnasium	san	Sanierung Sporthalle	477.927	477.927	100,0	622.073	764.211	122,8		
24	04Y06	Heinz-Berggruen-Gymnasium	San	Sanierung Naturwissenschaftliche Fachräume, 3. BA	500.000	636.879	127,4	901.521	901.521	100,0		
25	04Y07	Friedrich-Ebert-Gymnasium	San	Sanierung Räume, Elektro, Fenster, Dach, Fassade	800.000	691.683	86,5	900.000	670.222	74,5		
26	04Y08	Hildegard-Wegscheider-Gymnasium	San	Sanierung Gymnastikhalle	175.000	78.034	44,6	500.000	311.240	62,2	Verzögerungen beim Baufortschritt	Verschiebung zum Wald-Gymnasium
27	04Y09	Walther-Rathenau-Gymnasium	San	Sanierung Fenster, 2. BA	146.000	107.296	73,5	146.000	131.942	90,4	Verzögerungen beim Baufortschritt	
28			San	Sanierung Naturwissenschaften	300.000	388.103	129,4	15.206	15.206	100,0		
29	04Y10	Marie-Curie-Gymnasium	San	Sanierung Fassade	300.000	291.762	97,3	450.000	378.796	84,2	Verzögerungen beim Baufortschritt	Verschiebung zum Wald-Gymnasium
30	04Y11	Goethe-Gymnasium	San	Sanierung Sanitär				250.000	257.828	103,1		
Summe					17.728.454	18.039.223	101,8	21.680.334	20.744.285	95,7		

keine Angaben

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %			

Spandau												
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %		
1	05G01	Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule	San	Sanierung Schulgebäude, Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA	850.000	155.682	18,3	100.000	57.052	57,1		
2			San	Sanierung Schulgebäude, Haus 1, 2 und 5, 2. BA	150.000	100.593	67,1	950.000	148.827	15,7		
3	05G02	Grundschule am Eichenwald	San	Sanierung Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume,	600.000	785.595	130,9	392.000	77.669	19,8		
4			San	Sanierung Verwaltungsgebäude einschl.	0	0		430.000	191.724	44,6		
5			San	Sanierung Heizungsanlage	0	0		100.000				
6	05G05	Christoph-Folderich-GS	Bau	Neubau einer Sporthalle	0	0		50.000				
7	05G08	Konkordia-GS	Bau	Erweiterung des Betreuungstraktes								
8	05G10	Grundschule am Birkenhain	San	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA	700.000	651.263	93,0	855.000	65.885	7,7		
9	05G11	Robert-Reinick-Grundschule	San	Sanierung Keller, 2. BA	300.000	344.919	115,0	100.000	110.357	110,4		
10			Bau	Neubau einer Sporthalle	149.000	478.192	320,9	0	0			
11	05G12	Grundschule am Weinmeisterhorn	San	Sanierung Schulgebäude	150.000	459.735	306,5	100.000	389.990	390,0		
12	05G13	Bernd-Ryke-Grundschule	Bau	Neubau MEB (Erweiterung)	0	0		50.000				
13	05G19	Grundschule am Ritterfeld	San	Sanierung Sanitär und Sporthalle, 3. BA	500.000	352.262	70,5	600.000	268.425	44,7		
14	05G22	Christian-Morgenstern-Grundschule	San	Sanierung Sporthalle, 3. BA einschl. Sanitärtrakt	250.000	237.508	95,0	600.000	64.277	10,7		
15	05G24	Grundschule am Windmühlenberg	Bau	Umbau und Erweiterung	0	8.925		0	121.693			
16	05G30	Birken-Grundschule	San	Sanierung Sanitär und Räume, 2. BA, Schaffung Barrierefreiheit	900.000	995.410	110,6	1.200.000	936.478	78,0	keine Angaben	keine Angaben
17	05S02	Paul-Moor-Schule	San	Sanierung Schulgebäude, 2. BA	1.000.000	1.041.731	104,2	950.000	1.367.578	144,0		
18	05S03	Schule am Gartenfeld	San	Sanierung Gebäude (Räume, Brandschutz, Sanitär), 3. BA	1.325.000	226.520	17,1	500.000	322.893	64,6		
19			San	Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 2. BA	566.000	630.820	111,5	1.200.000	700.975	58,4		
20	05K01	Martin-Buber-Oberschule	San	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. Barrierefreiheit,	566.000	126.450	22,3	100.000	167.798	167,8		
21	05K02	Carlo-Schmid-Oberschule	San	Sanierung Schulgebäude (Brandschutzmaßnahmen), 2. BA	1.000.000	1.973.720	197,4	400.000	471.482	117,9		
22	05K03	Bertoll-Brecht-Oberschule	San	Gesamtsanierung	0	0		0	0			
23	05K04	Heinrich-Boll-Oberschule	San	Sanierung Sporthalle, 3. BA	250.000	660.084	264,0	2.235.000	144.895	6,5		
24	05K05	B.-Traven-Gemeinschaftsschule	San	Sanierung/Umbau Grundstufe GemS	0	0		0	9.520			
25			San	Sanierung Sanitär	650.000	1.121.160	172,5	251.000	110.995	44,2		
26	05K09	Schule am Staakener Kleeblatt	San	Sanierung Haus 1 des Standortes		63.911			775.508			
27			Bau/San	Erweiterung und Umbau	1.700.000	546.948	32,2	100.000	1.137.393	1137,4		
28	05Y01	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Bau/San	Erweiterung und Umbau einer Schulanlage und Neubau einer	1.000.000	34.953	3,5	2.000.000	3.570	0,2		
29	05Y02	Kant-Gymnasium	San	Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle, 2. BA	250.000	359.924	144,0	0	58.339			
30	05Y03	Hans-Carossa-Gymnasium	San	Energetische Sanierung der Holz-Glas-Fassade , Sanierung	180.000	28.350	15,8	425.000	20.132	4,7		
31			Bau	Neubau MEB								
32	05Y04	Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium	Bau/San	Umbau und Sanierung der Schulanlage	0	0		400.000	12.275	3,1		
Summe					13.036.000	11.384.655	87,3	14.088.000	7.735.731	54,9		

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %			

Steglitz-Zehlendorf													
Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %	Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
1	06G01	Nord-Grundschule	San	Dachsanierung, Brandschutz	750.000	326.091	43,5	200.000	285.008	142,5	Bauverzögerung in 18	Ansatzserhöhung um 50 T€ auf 250 T€ zu Lasten Nr. 38, Ansatzserhöhung um 100T€ auf 350T€ zu Lasten Nr.38.	
2	06G02	Süd-Grundschule	San	Sanierung Elektro, 4. BA	220.000	0		100.000			Personalmangel		
3			San	Teilsanierung Dachstuhl Hortgebäude, 2. BA	850.000	157.610	18,5	1.150.000	10.122	0,9	Verschiebung Maßnahmenbeginn		
4			San	Sanierung Dächer, Brandschutz, Schornstein	500.000	27.188	5,4				Personalmangel		
5	06G04	Erich-Kästner-Grundschule	San	Sanierung Brandschutz		48.961					Personalmangel		
6			San	Sanierung Schornstein		8.269					Personalmangel		
7	06G06	Mühlenau-Grundschule	San	Sanierung mobile Unterrichtsräume							Maßnahme SIWA-Programms		
8	06G07	Zinnowwald-Grundschule	San	Brandschutzmaßnahmen, 4. BA , Sanierung Schulgebäude	840.000	831.442	99,0	400.000	380.915	95,2	Abschluss in 20	zusätzlicher Mittelbedarf von 60T€. Er wird zu Lasten Nr. 3 zur Verfügung gestellt. Gesamtkosten: 460T€, aufgrund Ausgabepronose Rückgabe 50.000€	In drei Fällen mussten Vergaben wiederholt werden
9			San	Sanierung Sporthalle innen	825.000	953.941	115,6				Abschluss in 18		
10			San	Sanierung Schulstandort gem. Gebäudescan	200.000	316	0,2	250.000	1.107	0,4	Personalmangel		
11	06G08	Schweizerhof-Grundschule	San	Sanierung Sporthalle	993.621	112.654	11,3				kein SSP in 18 und 19		
12	06G12	Quentin-Blake-Grundschule	San	Sanierung Brandschutz, 2. BA	400.000	30.479	7,6	500.000	41.336	8,3	Personalmangel		
13	06G14	Sachsenwald-Grundschule	San	Sanierung Elektro, 3. BA, mobile Unterrichtsräume	80.000	239.882	299,9	125.000	42.965	34,4	Personalmangel		
14			San	Sanierung Giebel	590.000	14.404	2,4	255.000			Abschluss in 18		
15			San	Sanierung Dach Mensa	61.574	61.574	100,0				Abschluss in 18		
16	06G15	Dunant-Grundschule	San	Sanierung Fenster Bauteil A, 2. BA	520.000	321.575	61,8	140.000	188.775	134,8	Abschluss in 19	Mehrkosten zu Lasten Nr. 3, Gesamt 227T€	
17			San	Sanierung Sporthalle	0	37.364		115.000	14.740	12,8	Bauverzögerung		
18	06G22	Giesensdorfer Grundschule	Bau	Erweiterung	0	139.525							
19	06G23	Kronach-Grundschule	San	Sanierung Unterrichtsgebäude	850.000								
20	06G24	Grundschule unter den Kastanien	San	Sanierung Dach Altbau, 2. BA	130.000	107.826	82,9				Abschluss in 18		
21			San	Sanierung Fenster Bauteil B, 2. BA	450.000	99.718	22,2	1.200.000	0		Personalmangel		
22	06G25	Clemens-Brentano-Grundschule	San	Sanierung Fassade Bauteil C (Haus 4)		321.475		869.000	861.384	99,1	Abschluss in 19	Ansatzserhöhung um 30 T€ auf 899 T€ zu Lasten Nr. 38, Aufgrund Mehrkostenanmeldung besteht ein zusätzlicher Mittelbedarf von 210TEU. Er wird zu Lasten Nr. 38 zur Verfügung gestellt. Gesamtkosten: 1.109TEU	
23			San	Sanierung Sanitär, 2. BA	40.000	0							
24	06G28	Ludwig-Bechstein-Grundschule	San	Sanierung Schulgebäude und Sporthalle	236.000	0		250.000			Personalmangel		
25	06G29	Grundschule am Karpfenteich	San	Sanierung Schulgebäude und Sporthalle	235.000	10.111	4,3	250.000			Personalmangel		
26			Bau	Sporthalle	3.600.000	454.006	12,6						
27	06G30	Mercator-Grundschule	San	Sanierung Schulgebäude und Sporthalle	200.000			250.000			Personalmangel		

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %			
28	06G33	Friedrich-Drake-Grundschule	San	Sanierung Fassade, 3. BA	300.000	416.032	138,7	430.000	630.605	146,7	Mehrkosten aufgrund statisch notwendiger Zusatzleistungen	Aufgrund Mehrkostenan-meldung besteht ein zusätz-licher Mittelbedarf von 152TEU. Er wird zu Lasten Nr. 3 zur Verfügung gestellt. Gesamtkosten: 582TEU, Mehrkostenanmeldung, zusätzl. Mittelbedarf von 59TE. Er wird zu Lasten Nr. 3 zur Verfügung gestellt. Gesamtkosten: 641TE	
29	06G34	34. Grundschule	San	Sanierung Gebäude und Außenanlagen	500.000	0							
30	06S01	Pestalozzi-Schule	San	Sanierung Treppenhausverglasung	147.778	147.778	100,0				Abschluss in 18		
31	06S02	Biesalski-Schule	San	Sanierung Terrasse	130.000	41.542	32,0				Maßnahmenänderung		
32	06S03	Peter-Frankenfeld-Schule	San	Sanierung Therapiebad	100.000						kein SSP in 18 und 19		
33	06K01	John-F.-Kennedy-Schule	San	Gesamtsanierung							Abgabe an BIM ab 1.1.19		
34	06K02	Wilma-Rudolph-Schule	San	Sanierung Dach/Verwaltung, 2. BA	300.000	259.189	86,4				Abschluss in 18		
35	06K03	Kopernikus-Schule	Bau	Erweiterung	4.000.000	802.555	20,1						
36	06K03	Kopernikus-Schule/Brøndby-Schule	San	Sanierung Sanitär Sporthalle, 3. BA									
37	06K04		San	Sanierung Fachräume und Kellermauerwerk	871.021	849.605	97,5				Maßnahme SenStadtWohn		
38	06K04	Brøndby-Schule	San	Schulhofsanierung	0	4.513							
39	06K09	Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule	San	Sanierung Brandschutz, 2. BA	350.000	1.323	0,4	50.000	46.496	93,0	Maßnahmenänderung		
40	06K10	Helene-Lange-Grundschule	San	Sanierung Sporthalle	199.212	105.476	52,9				kein SSP in 18 und 19		
41	06Y03	Arndt-Gymnasium	San	Brandschutzmaßnahmen, 2. BA	250.000	259.095	103,6	120.000	44.791	37,3	Restarbeiten in 20		
42			Bau	Erweiterung	0	557.010							
43	06Y04	Dreilinden-Gymnasium	San	Sanierung Verbindungsgang und Außenanlagen	90.000	65.778	73,1				Abschluss in 18		
44	06Y06	Beethoven-Oberschule Filiale Dessauer Str.	Bau	Sporthalle	1.600.000	206.412	12,9	1.030.000	64.758	6,3	Maßnahmenverschiebung in 20/21		
45			San	Sanierung Dach, Sporthalle	600.000	445.419	74,2	100.000	53.209	53,2	Abschluss in 19		
46		Beethoven-Oberschule	San	Sanierung Flachdach "70er Jahre Bau"	1.400.000	1.271.720	90,8	132.000	435.793	330,1	Abschluss in 19	zusätzlicher Mittelbedarf von 329TE. Er wird zu Lasten von Nr. 38 (-284TE) und Nr. 39 (-45TE) zur Verfügung gestellt. Gesamtbedarf: 461TE	
47	06Y08	Hermann-Ehlers-Oberschule	San	Sanierung Fachräume	300.000	16.870	5,6				Personalmangel		
48	06Y09	Fichtenberg Gymnasium	San	Gesamtsanierung MEB	2.000.000	3.826.471	191,3	3.000.000	2.838.543	94,6	Maßnahme SenStadtWohn		
49	06Y10	Lilienthal-Gymnasium	San	Sanierung Sporthalle	800.000	738.230	92,3	1.600.000	1.569.028	98,1	Abschluss in 19		
50			San	Sanierung Giebel und Treppenanlage	150.000	165.358	110,2				Abschluss in 18		
51	06Y12	Willi-Graf-Gymnasium	San	Sanierung Sanitär, 2. BA	450.000	87.634	19,5	370.000	391.470	105,8	Restarbeiten in 20	Mehrkostenanmeldung 61.000€ Er wird zu Lasten Nr. 38 zur Verfügung gestellt. Gesamtkosten: 431TEU, Mehrkostenanmeldung, zusätzlicher Mittelbedarf von 77TE. Er wird zu Lasten Nr. 38 zur Verfügung gestellt. Gesamtkosten: 508TE	
Summe					27.109.206	14.572.421	53,8	12.886.000	7.901.045	61,3			

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %			

Tempelhof-Schöneberg												
1	07G01	Spreewald-Grundschule	San	Beseitigung von Brandschutzdefiziten	0	61.842						
2	07G02	Finow-Grundschule	San	diverse Sanierungen	0	468.285						
3	07G05	Havelland-Grundschule	San	Sanierung Hortgebäude, Verbindungsgang	0	133.843						
4	07G07	Lindenhof-Grundschule	San	diverse Sanierungen	0	379.362						
5	07G12	Scharmützelsee-Grundschule	San	Strangsanierung 3. BA	0	511.425						
6	07G13	Neumark-Grundschule	San	Schwammsanierung, Sanierung Gebäude innen	131.061	69.503	53,0	1.200.000			Die Verzögerungen aufgrund wiederholter Ausschreibungsverfahren sind nicht abschließend, da innerhalb des kurzen Zeitfensters hier keine umfangreiche Ermittlung durchgeführt werden konnte. Diese Verzögerungen treten derzeit gehäuft auf, sind aber innerhalb der Bauvorbereitung bisher selten eine relevante Größe für die Verzögerungen im Bauablauf. Hier stehen Personalengpässe und verzögerte Planungsabläufe eher im Vordergrund.	Maßnahme in Investitionsprogramm überführt
7	07G14	Löcknitz-Grundschule	San	diverse Sanierungen	0	411.598						
8	07G16	Ruppiner-Grundschule	San	Sanierung Fassade, 2. und 3. BA; Sanierung Dach	1.572.276	1.563.724	99,5	1.600.000	1.247.498	78,0	Maßnahme unter Kostenansatz abgeschlossen	1 Vergabeverfahren ohne Ergebnis wiederholt
9	07G19	Paul-Simmel-Grundschule	Bau	Neubau MEB (Erweiterung)								
10			San	Wiedereinrichtung des Spielplatzes	0	202.579						
11	07G22	Paul-Klee-Grundschule	San	Sanierung Keller, 4. BA; Sanierung Sanitär	953.000	655.426	68,8	1.013.000				
12	07G28	Kleper-Grundschule	San	Fassadensanierung MUR	0	260.633						
13	07G29	Kathe-Kollwitz-Grundschule	San	Brandschutzmaßnahmen	140.000	128.688	91,9	1.000.000				
14	07G30	Annedore-Leber-Grundschule	San	Flachdachsanierung Hort	0	424.401						
15	07G31	Carl-Sonnenschein-Grundschule	San	Instandsetzungsmaßnahmen	0	102.384						
16	07G32	Bruno-H.-Bürgel-Grundschule	San	Sanierung Fassade Hauptgebäude	0	203.002		1.500.000				
17			San	Beseitigung von Brandschutzdefiziten	200.000	167.303	83,7					
18	07G34	Marienfelder Schule	San	Sanierung Fassade, 3. BA, Fachräume	4.800.000	2.046.745	42,6	1.000.000				
19			San	Sanierung Brandschutz, Barrierefreiheit, 4. BA, Erweiterung der	1.000.000	996.788	99,7	2.500.000				
20	07G35	Nahariya-Grundschule	San	Sanierung Sporthalle	1.400.000	0					Maßnahme entfallen, Neuanmeldung investiv mit geändertem Maßnahmeninhalt	
21	07K01	Spohie-Scholl-Schule	San	Sanierung Sporthalle							Maßnahme entfallen, Neuanmeldung investiv mit geändertem Maßnahmeninhalt	
22	07K03	Gustav-Heinemann-Schule	Bau	Ersatzneubau einer Sekundarschule				2.000.000	2.948.223	147,4	Maßnahme vorzuziehen unter Verwendung freierwerdender Mittel aus Maßn. Luise-Henriette-Gymnasium	1 Vergabeverfahren ohne Ergebnis wiederholt
23			San	Regenentwässerung	0	1.133.671						
24			Bau	Bauvorbereitung	1.500.000	1.500.000	100,0					
25	07K04	Theodor-Haubach-Schule	San	Akustikdecken und Beleuchtung	0	238.064						
26	07K06	Georg-von-Giese-Schule	San	Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain, 2. BA	1.603.524	1.603.524	100,0	800.000	1.086.858	135,9	Im Kostenrahmen	4 Vergabeverfahren ohne Ergebnis wiederholt
27	07K07	Johanna-Eck-Schule	Bau/San	Umbau, Sanierung, Neubau Mensa	935.658	935.658	100,0	845.000	747.546	88,5		5 Vergabeverfahren ohne Ergebnis wiederholt
28	07K10	Friedrich-Bergius-Schule	San	Teilsanierungen	0	307.521						
29	07K13	Schule am Berlinickeplatz	San	Beseitigung Wasserschaden	0	25.325						

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibe- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2	Antwort Frage 3	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %	Antwort Frage 5			
30	07Y02	Rückert-Gymnasium	San	Beseitigung von Brandschutzdefiziten	0	426.405								
31	07Y03	Rheingau-Gymnasium	San	Sanierung Sporthalle	170.000	197.370	116,1							
32			Bau/San	Hortgebäude	367.076	367.076	100,0	3.000.000	800.272	26,7	Planungsbedingte Verzögerungen			
33	07Y04	Paul-Natorp-Gymnasium												
34	07Y05	Luise-Henriette-Gymnasium	San	Denkmalgerechte Sanierung	3.000.000	366.566	12,0	3.000.000	1.859.804	62,0	Maßnahme verzögert aufgrund Wechsel von Planungsbeteiligten			
Summe					17.772.595	15.888.711	89,4	19.458.000	8.690.201	44,7				

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4			Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %			

Neukölln											Gründe, warum die zur Verfügung stehenden Mittel nicht abgeflossen sind: fehlende Personalkapazitäten, Lieferschwierigkeiten bei den bestellten (Bau-)Materialien, Bauzeitenverzögerungen, Wiederholung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote, zu späte Bewilligungen von seitens der Fördermittelgeber bzw. Fördergelder stehen nicht rechtzeitig zur Bewirtschaftung zur Verfügung, verspätete Rechnungslegung (nach Kassenschluss) von seitens der Firmen und Freiberuflich Tätigen	x	In 51 Fällen wurden die Mittel aus Maßnahmen herangezogen, wo der planmäßige Ansatz nicht kassenwirksam verausgabt wurde, um andere angemeldete Maßnahmen auszufinanzieren, sofern die benötigten Mittel dieser Maßnahmen über dem prognostizierten Ansatz lagen. Diese Maßnahmen sind mit einem "x" gekennzeichnet. Ein Ausgleich der Mittel bzw. eine Verschiebung der Mittel innerhalb der Maßnahmen wurde nur im jeweiligem Förderprogramm und in enger Abstimmung mit dem jeweiligem Fördermittelgeber vorgenommen.	In 2019 gab es 11 Aufhebungen von Vergabeverfahren im Bereich Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen. Keine Aufhebung hatte mit einem ausbleibenden Angebot zu tun. Weitere Schwierigkeiten und Gründe für eine Aufhebung waren vor allem Budgetüberschreitungen. Für 2018 waren es 7 aufgehobene Ausschreibungen. Die Begründung ist die Gleiche wie in 2019.							
1	08G01	Rixdorfer Schule	San	Sanierung Dach	36.000	64.410	178,9														
2			Bau/San	Sanierung Altbau (Rauchschuttlüren, Treppenhaus, Flure, Akustik)	40.000	91.342	228,4	385.000	184.276	47,9											
3	08G02	Theodor-Storm-Schule	San	Planung für Brandschutz	50.000	14.507	29,0														
4			Bau	Umbau der Lernwerkstatt und Ausstattungsverbesserung der Souterrainräume	45.000	82.077	182,4														
5	08G03	Hans-Fallada-Schule	San	Sanierung Sporthalle, Dach, Schadstoffbeseitigung	250.000	247.726	99,1	1.315.000	316.798	24,1											
6	08G05	Elbe-Schule	San	Sanierung Schulgebäude	1.400.000	122.343	8,7	3.650.000	861.191	23,6											
7			Bau	Abriss Hort/Neubau Mehrzweckgebäude/Ausbau Sporthall/Aufstockung	275.000	275.400	100,1														
8	08G06	Karl-Weise-Schule	San	Sanierung Sanitärräume und NaWi-Bereich	150.000	438.319	292,2	160.000	106.536	66,6											
9	08G07	Hermann-Boddin-Schule	San	Sanierung Dach und Süd-Wand, Erneuerung der Dacheindeckung, Brandschutzkonzept incl. Ausführung	130.000	1.940.000	1492,3	100.000	62.764	62,8											
10			San	Sanierung Dach, Ruderhalle und Kriechkelle nach Rohbruch	370.000	601.716	162,6	27.000	48.814	180,8											
11	08G08	Karls Garten-Schule	San	Sanierung Sonnen- und Wärmeschutz, Trinkwasser- und Heizungsanlage, Renovierungsarbeiten Ruderhalle	171.000	171.663	100,4	450.000	565.569	125,7											
12	08G09	Regenbogen-Schule	San	Sanierung Sonnenschutz und Malerarbeiten	13.000	13.041	100,3	0	0												
13	08G11	Schliemann-Schule	San	Sanierung Bodenbeläge	95.000	49.113	51,7	0	0												
14	08G13	Bruno-Taut-Schule	San	Sanierung Sanitärräume	45.000	9.588	21,3	150.000	9.196	6,1											
15	08G15	Hermann-Sander-Schule	San	Sanierungsarbeiten in der Schule	110.000	268.216	243,8		19.882	26,5											
16			San	Sanierung Dach, Sanierung Brandwand Turnhalle	450.000	437.087	97,1	150.000	49.675	33,1											
17	08G16	Hugo-Heimann-Schule	San	Sanierung Dach, Abhangdecke (Schadstoffe)	250.000	319.890	128,0	230.000	241.268	104,9											
18			Bau	Sprachalarmierung, Planungskosten	160.000	35.400	22,1														
19	08G17	Richard-Schule	San	Sanierung Einfriedung (Mauer zum Nachbargrundstück)	0	0		20.125	27.269	135,5											
20			San	Sanierung Sanitärräume und Akustik, Heizungsanlage	342.000	71.178	20,8	417.250	69.832	16,7											
21	08G18	Eduard-Moricke-Schule	San	Aufwertung Schulhof	600.000	600.000	100,0														
22	08G20	Sonnen-Schule	Bau/San	Sanierung Sonnenschutz, Flachdach, Sanitäranlagen, Sprachalarmierung, Planungskosten	580.000	72.920	12,6	135.000	132.641	98,3											
23			San	Sanierung des Hortgebäudes	50.000	4.415	8,8	100.000	45.400	45,4											
24	08G22	Schule am Regenweiher	San	Sanierung der Flachdächer, Sprachalarmierung und Planungskosten,	365.000	27.956	7,7	50.000	32.914	65,8											
25	08G23	Zürich-Schule	Bau	Sprachalarmierung	100.000	155.698	155,7														
26			San	Sanierung Sanitär, 2. BA	550.000	208.501	37,9	600.000	1.028.191	171,4											
27	08G24	Schule am Tellowkanal	San	Sanierung Fassade	160.000	7.511	4,7	100.000	31.531	31,5											
28	08G25	Michael-Ende-Schule	San	Sanierung Turnhalle, Schulgebäude	850.000	239.048	28,1	350.000	390.368	111,5											
29	08G26	Christoph-Ruden-Schule	San	Sanierung Fenster, Bodenbeläge, Flachdach	375.000	187.977	50,1	100.000	130.496	130,5											
30	08G27	Oskar-Heinroth-Schule	San	Sanierung Fenster, Dächer	170.000	10.470	6,2	675.000	5.650	0,8											
31	08G28	Matthias-Claudius-Schule	San	Sanierung Fenster, Bodenbeläge, Sanitäranlagen	301.000	172.508	57,3	450.000	447.987	99,6											
32			San	Sanierung, Flächenerweiterung SH, Barrierefreiheit	170.000	24.960	14,7	100.000	15.654	15,7											
33	08G29	Wetzlar-Schule	San	Sanierung der Sporthalle	100.000	25.006	25,0	250.000	15.367	6,1											
34			Bau/San	Sprachalarmierung, Planungskosten, Energ. Sanierung und Umbau der Sporthalle	10.000	38.683	386,8														
35	08G30	Schule am Sandsteinweg	San	Sanierung Bodenbeläge	75.000	4.206	5,6	0	0												
36			Bau	Neubau für die Essensversorgung																	
37	08G31	Janusz-Korczak-Schule	San	Sanierung Fassade, Dach	345.000	149	0,0	70.000	643	0,9											
38			San	Sanierung Außenflächen Hort	366.000	366.000	100,0														
39	08G33	Schule am Fliederbusch	Bau	Einbau eines Aufzuges	58.000	58.482	100,8														
40	08G34	Lisa-Tetzner-Schule	San	Sanierung Gebäudehülle (Dach, Fassade, Fenster), Sanierung	30.000	0		1.250.000	23.205	1,9											
41	08G35	Schule in der Köllnischen Heide	San	Sanierung Küche, Bodenbeläge, Sanitäranlagen	455.000	173.429	38,1	100.000	48.854	48,9											

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %			
42	08G36	Lowenzahn-Schule	San	Sanierung Sanitärräume der Turnhalle	55.000	28.454	51,7	0	0		x	<p>Gründe, warum die zur Verfügung stehenden Mittel nicht abgeflossen sind: fehlende Personalkapazitäten, Lieferschwierigkeiten bei den bestellten (Bau-)Materialien, Bauzeitenverzögerungen, Wiederholung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote, zu späte Bewilligungen von seitens der Fördermittelgeber bzw. Fördergelder stehen nicht rechtzeitig zur Bewirtschaftung zur Verfügung, verspätete Rechnungslegung (nach Kassenschluss) von seitens der Firmen und Freiberuflich Tätigen</p> <p>In 51 Fällen wurden die Mittel aus Maßnahmen herangezogen, wo der planmäßige Ansatz nicht kassenwirksam verausgabte wurde, um andere angemeldete Maßnahmen auszufinanzieren, sofern die benötigten Mittel dieser Maßnahmen über dem prognostizierten Ansatz lagen. Diese Maßnahmen sind mit einem "x" gekennzeichnet. Ein Ausgleich der Mittel bzw. eine Verschiebung der Mittel innerhalb der Maßnahmen wurde nur im jeweiligem Förderprogramm und in enger Abstimmung mit dem jeweiligem Fördermittelgeber vorgenommen.</p> <p>In 2019 gab es 11 Aufhebungen von Vergabeverfahren im Bereich Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen. Keine Aufhebung hatte mit einem ausbleibenden Angebot zu tun. Weitere Schwierigkeiten und Gründe für eine Aufhebung waren vor allem Budgetüberschreitungen. Für 2018 waren es 7 aufgehobene Ausschreibungen. Die Begründung ist die Gleiche wie in 2019.</p>	
43	08G37	Rose-Oehmichen-Schule	San	Sanierung Fassade, Dach, Bodenbeläge im Verwaltungsbereich, Sonnen- und Wärmeschutz	100.000	24.817	24,8	95.000	43.978	46,3	x		
44	08S04	Schule am Zwickauer Damm	San	Sanierung Sanitärräume der Sporthalle	150.000	18.640	12,4	215.000	142.432	66,2	x		
45	08S06	Hans-Fallada-Schule	San	Sanierung MUR-Dach und Sanierung der KMFAbhangdecken in Fluren und Klassenräumen	250.000	147.634	59,1	300.000	330.708	110,2	x		
46	08S07	Schule am Bienwaldring	San	Sanierung Brandschutz, Schaffung Barrierefreiheit (2 Aufzüge, 1 Rampe) und Beleuchtung	550.000	0		1.000.000	246.773	24,7	x		
47	08S08	Schilling-Schule	San	Sanierung Sanitär, Brandschutz, Barrierefreiheit, 2. BA, Fellabscheider, Beleuchtung (Außenbeleuchtung Parkplatz)	361.000	570.693	158,1	1.001.500	877.842	87,7	x		
48	08S09	Schule an der Windmühle	Bau	Sprachalarmierung, Planungskosten	150.000	10.269	6,8						
49		Filiale Schule an der Windmühle	San	Sanierung Flachdach	60.000	52.115	86,9	0	0		x		
50	08K01	Walter-Gropius-Schule	San	Sanierung Sanitär, Brandschutz, 2. BA	320.000	85.201	26,6	145.000	8.309	5,7			
51			San	Sanierung Dächer, Cafeteria	390.000	406.027	104,1	360.000	440.776	122,4	x		
52			Bau	Schaffung 2. Rettungsweg in den B Sternen	160.000	6.500	4,1						
53	08K02	Hermann-von-Helmholtz-Schule	San	Energetische Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Sonnenschutz,	1.000.000	844.148	84,4	1.000.000	619.498	61,9	x		
54			San	Sanierung Lernwerkstatt	40.000	11.578	28,9	28.500	18.822	66,0	x		
55	08K04	Hermann-von-Helmholtz-Schule Hortgebäude	San	Sanierung Dach einschl. Lichtkuppeln	220.000	250.390	113,8	0	0				
56			San	Sanierung Sporthalle	1.701.813	134.304	7,9	3.555.165	359.200	10,1	x		
57	08K05	Clay-Schule	Bau	Sprachalarmierung, Planungskosten	150.000	31.400	20,9						
58			San	Sanierung Sporthalle	4.908.725	203.459	4,1	3.472.007	496.038	14,3	x		
59	08K06	Fritz-Karsen-Schule, Backbergstraße	Bau	Neubau einer Schule und Sporthalle	2.000.000	1.075.548	53,8						
60			San	Sanierung der WC-Anlagen, 2. RW, Fassade, Dach	550.000	324.781	59,1	1.120.000	1.146.866	102,4	x		
61			San	Sanierung von Werkstatt, Lehrküche und Nebenräume	5.000	5.692	113,8	650.000	57.738	8,9	x		
62	08K08	Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli	San	Sanierung der Biologieräume	12.000	12.085	100,7	0	0				
63			San	Sanierung Sanitär, Dach, Aula und Seitenflügel	1.072.000	346.885	32,4	537.000	494.774	92,1	x		
64	08K11	Alfred-Nobel-Schule	San	Sanierung Altbau (Sanitär, Haustechnik, Fenster)	20.000	0		1.177.000	80.600	6,8	x		
65			Bau	Herstellung der Außenanlagen	1.000.000	367.767	36,8						
66	08K13	Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg	Bau	Neubau diverser Erweiterungsbauten	8.000.000	4.427.873	55,3						
67			San	Erneuerung der Abluftanlagen, Holzwerkstatt, Gefahrstoffe	50.000	38.692	77,4						
68	08K12	Kepler-Oberschule	San	Strangsanierung Sanitär, 2. BA, Brandschutz, Barrierefreiheit, 2.	225.000	172.228	76,5	450.000	599.782	133,3	x		
69			San	Sanierung Foyer, Haupteingang, Flure, Treppenträume	155.000	3.779	2,4	50.000	41.301	82,6	x		
70	08K13	Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg	Bau	Neugestaltung des Schulhofes	900.000	900.000	100,0						
71			Bau	Schülerweiterungsgebäude, Bibliothek	0	1.082.174							
72	08Y01	Albrecht-Dürer-Gymnasium	San	Sanierung des Bodenbelages im Flurbereich des Hortgebäudes	12.000	17.287	144,1	0	0				
73			Bau/San	Akustikmaßnahmen in Fluren und Treppenhäuser, Sprachalarmierung, Planungskosten	290.000	25.975	9,0						
74	08Y02	Albert-Schweitzer-Gymnasium	San	Sanierung Dach, Sonnenschutz	145.000	223.529	154,2	186.500	316.612	169,8			
75	08Y03	Albert-Einstein-Gymnasium	San	Sanierung Fenster	150.000	122.113	81,4	20.000	0		x		
76			Bau	Ersatzbau MURS	4.242.000	0							
77	08Y04	Ernst-Abbe-Schule	San	Sanierung Schulhof	375.000	0					x		
78			San	Sanierung der Massivdecke über hofseitigem Eingang zur Hausma	1.500.000	152.970	10,2						
79	08Y05	Leonardo-da-Vinci-Schule	Bau	Neubau einer Schule	7.000.000	4.900.529	70,0						
80	08Y06	Hannah-Arendt-Gymnasium	San	Diverse Sanierungen	47.000	39.393	83,8						
Summe					48.408.538	24.695.864	51,0	26.822.047	11.234.020	41,9			

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %			

Treptow-Köpenick												
1	09A05	Treptow-Kolleg	San	Sanierung Elektro, Schwachstrom, Räume	854.000	832.051	97,4	1.035.000	1.025.238	99,1		
2	09Gn02	Grundschule Stillerzeile	Bau/San	Sanierung, Umbau, Erweiterung	0	0		85.238	85.238	100,0		
3			San	energetische Sanierung / Aufzug	455.161	455.161	100,0	68.574	68.574	100,0	abgeschlossen	
4	09G03	Schule am Heidekampgraben	San	Beseitigung Wasserschaden	0	94.495						
5			San	Schulhof / Beseitigung Unfallgefahren	75.000	0						
6	09G04	Sonnenblumen-Schule	San	Sanierung Aula, Hortgebäude (Fassade, Fenster, Dach, Elektro, Schaffung Barrierefreiheit)	350.000	7.690	2,2				Zurückstellung der Maßnahme aufgrund Prioritätenänderung	
7			San	Sanierung Laufbahn mit Baumfällung	70.000	31.389	44,8					
8	09G05	Schule am Ginkobaum	San	Sanierung Sanitär Sporthalle, 2. BA	855.000	783.254	91,6	51.441	51.441	100,0	abgeschlossen	Aufhebung Ausschreibung: 1 Stk. HLS - keine Angebote
9			San	Sanierung Außenanlagen / Schulsportanlage	370.000	347.932	94,0					
10	09G06	Melli-Beese-Schule	Bau	Erweiterung Grundschule	798.000	19.959	2,5	924.000	22.602	2,4	Neuaufstellung BP in 2018 durch Änderungen Förderungspro-gramm erforderlich, Anpassung der Planung vom bestätigten BP aufgrund geänderter Musterraum-programme war erforderlich, dadurch Verzögerung im Planungsablauf	
11	09G07	Schule an der allen Feuerwache	San	Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, 3. BA	718.500	573.848	79,9	440.000	400.005	90,9	Verzögerung der Baumaßnahme durch fehlende Kapazität der ausführenden Gewerke und durch Bauen unter Schulbetrieb	Aufhebung Ausschreibung: 1 Stk. Restauratorischer Befundung - keine Angebote
12			San	Sanierung Sportanlagen / Laufbahn	20.000	9.597	48,0					
13			Bau	Neubau MEB (Erweiterung)								
14	09G09	Heide-Schule	Bau	Schaffung von Barrierefreiheit	996.000	385.853	38,7	1.599.582	1.603.934	100,3		Aufhebung Ausschreibung: 2 Stk. Elektro / Blitzschutz, , Beschilderung - keine Angeboten
15			San	Elektroanlage, Schwachstrom, Brandschutz	300.000	0						
16			San	Schwerpunktschule für Hören und Kommunikation	799.793	385.853	48,2					
17		Filiale Waldstr. 7	San	Außenanlagen Gefahrenabwehr	50.000	31.026	62,1					
18	09G10	Schule am Berg	San	Zaunbefestigung, Fundamente, Boshungssicherung	50.000	121.664	243,3					
19	09G11	Schule am Pegasusseeck	Bau	Standortqualifizierung	150.000	26.656	17,8	380.000	358.741	94,4	Planungsverzögerung durch zusätzlicher Maßnahmen (Anbau Mensa): Verzögerung durch Änderung / Erweiterung Aufgabenstellung	
20			San	Schulsportanlage Sanierung	25.000	0						
21			San	Brandschutzkonzept	30.000	0						
22			San	Sanierung Fassade, Türen, Treppe 3. BA	390.121	243.701	62,5	220.000	199.291	90,6	Verzögerung der Baumaßnahme durch fehlende Kapazität der ausführenden Gewerke und durch Bauen unter Schulbetrieb	Aufhebung Ausschreibung: 1 Stk. Tischler- keine Angebote
23	09G13	Schule am Altglienicker Wasserturm	San	Gesamtsanierung Sporthalle, 2. BA	1.550.000	617.404	39,8	1.400.000	1.187.118	84,8	Verzögerung des Baubeginns 2018 durch fehlende Kapazität der externen Planung, Verzögerung der Fertigstellung durch fehlende Kapazität der ausführenden Gewerke	Aufhebung Ausschreibung: 1 Stk. Blitzschutz - keine Angebote
24	09C14	Schule am Buntbaltern	Bau	Neubau MEB (Erweiterung)								

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2	Antwort Frage 3	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %	Antwort Frage 5			
25	09G14	Schule am Buntzelberg	Bau	Vergrößerung Speiseraum, neuer NAWI Raum, Übergang	60.000	0								
26	09G14	Schule am Buntzelberg	Bau	Neubau Spielplatz nach Fertigstellung MEB	250.000	38.605	15,4							
27	09G15	Schule am Mohnweg	Bau	Zugangskontrolle, Schließ-Feststellanlagen, Umbau Türen	150.000	0								
28	09G18	Schule in der Köllnischen Heide	San	Sanierung Fenster Hort	50.000	23.105	46,2							
29	09G19	Amtsfeld-Schule	San	Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug, Sanitär)	100.000	4.058	4,1				Zurückstellung der Maßnahme aufgrund Prioritätenänderung	Mittelausgleich SchulSP intern		
30			San	Elektroanlage, HAA, Schwachstrom Campus	100.000									
31			San	Schulhofsofortmaßnahmen	20.000	22.271	111,4							
32	09G20	Muggelheimer Schule	San	Gesamtsanierung Schulgebäude (Fassade, Dach,	50.000	0								
33			Bau	Aufstellung Container	100.000	227.606	227,6							
34			Bau	Erweiterung Speisesaal	30.000	0								
35	09G21	Edison Schule	San	Brandschutzkonzept	30.000	0								
36			San	Müllstandort	0	44.039								
37	09G22	Schule an der Wuhlheide	San	Sanierung Räume, Sanitär, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	250.000	36.994	14,8	100.000	120.419	120,4	Verzögerung der Bauvorbereitung durch zusätzliche Auflagen / Abstimmung Denkmalschutz		Aufhebung Ausschreibung: 1 Stk. Elektro - keine Angebote: 1 Stk. Stahlbau Kostenüberschreitung	
38			San	Bodenbelag, Essenausgabe	0	4.777								
39			Bau	Neubau Laufbahn	150.000	103.327	68,9							
40			Bau	Aufstellung Container	100.000	262.875	262,9							
41	09G23	Hauptmann von Köpenick Schule	San	Schulhofsanierung	30.000	12.343	41,1							
42			San	Brandschutzkonzept	30.000	0								
43	09G24	Muggelsee-Schule	San	Sanierung Grünfläche vor Mensa	60.000	3.811	6,4							
44	09G25	Muggelschloßchen-Schule	San	Sanierung Fassade Sporthalle, Reaktivierung eines Schulgebäudes	2.905.475	192.043	6,6	50.000						
45			San	Sofortmaßnahme Spielplatz	60.000	75.814	126,4							
46	09G26	Schule an den Püttbergen	San	Sanierung Dach, Brandschutzmaßnahmen	300.000	60.829	20,3							
47			San	Sanierung Fenster, Sonnenschutz	33.000	32.603	98,8							
48	09G27	Friedrichshagener Schule	San	Sanierung Sicherheitstechnik, Brandschutzmaßnahmen	350.000	135.511	38,7	820.000	597.731	72,9	Verzögerung der Baumaßnahme durch fehlende Kapazität der ausführenden Gewerke und durch Bauen unter Schulbetrieb			
49			Bau	Neubau Mehrzweck-/Speiseraum; behindertengerechte Erschließung Sporthalle	734.000	5.742	0,8	1.262.000	142.248	11,3	Verzögerung des Planungs-begins durch fehlende Kapazität der externen Planung, Anpassung der Planung vom best-ligten BP aufgrund geänderter Musterraumprogramme war erforderlich, dadurch Verzögerung im Planungsablauf			
50			Bau	Container für Mensa	100.000	70.612	70,6							
51			Bau	Planung Hortgebäude, Konzept Außenanlagen	25.000	0								
52	09G29	Schmöckwitzer Insel-Schule	San	Sanierung Fassade, Fenster Sporthalle; Schaffung Barrierefreiheit	150.000	0								
53			San	Auflagen Brandschutzbegehung	0	10.425								
54	09G30	Kieflholz-Schule	San	energ. Sanierung / Aufzug anteilig Dachausbau	698.583	510.656	73,1	11.461	11.461	100,0	abgeschlossen			
55			San	behindert. Erschließung 2. BA	0	527.442								
56			San	Sanierung Schulhof	50.000	117.428	234,9							
57			San	Versicherungsschaden	0	15.215								

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %			
58	09S06	Schule am Wildgarten	San	Gesamtsanierung Schulgebäude (Fassade, Dach, Fenster, Räume, Elektro, Brandschutzmaßnahmen)	1.638.000	1.337.623	81,7	2.315.000	2.358.463	101,9	Verzögerung der Baumaßnahme durch fehlende Kapazität der ausführenden Gewerke und durch Bauen unter Schulbetrieb		Aufhebung Ausschreibung: 1 Stk. Metallbau Kostenüberschreitung ; 1 Stk. Nistkästen keine Angebote
59	09S06	Schule am Wildgarten	San	Beseitigung Wasserschaden	0	194.202							
60			San	Schaffung von Barrierefreiheit	181.390	246.521	135,9	40.000	39.610	99,0			
61			San	Sanierung Sanitär, 2. BA	117.879	117.879	100,0					abgeschlossen	
62	09K01	Merian-Schule	San	Sanierung Gebäude (Dach, Räume, Brandschutzmaßnahmen)	1.900.000	1.198.465	63,1	1.000.000	1.252.717	125,3	Verzögerung der Baumaßnahme durch fehlende Kapazität der ausführenden Gewerke und durch Bauen unter Schulbetrieb, verzögerter Baubeginn in 2018		Aufhebung Ausschreibung: 1 Stk. Schließanlage - keine Angebote
63			San	Sanierung Außenanlagen	0	24.007							
64			San	Sportanlagensanierung, Fassadengrün Rückschnitt	30.000	34.595	115,3						
65			San	Erweiterung Schulstandort zur Gemeinschaftsschule	1.105.000	1.396.419	126,4	61.000	798.425	1308,9	abgeschlossen		Aufhebung Ausschreibung: 1 Stk.Tischler-kein Angebot; 1 Stk Tischler- Kostenüberschreitung
66	09K02	Anna-Seghers-Schule	San	Sanierung Fußboden / Beschichtung, Brandschutz Hauptgebäude	120.000	114.061	95,1						
67			Bau	Spielturm	0	15.000							
68			San	Sanierung Fenster, Doppelhebeanlage, Grundleitung	135.000	109.343	81,0						
69	09K03	Fritz-Kühn-Schule	San	Sanierung Dach, Aula	415.000	292.856	70,6	635.000	597.732	94,1	Verzögerung der Baumaßnahme durch fehlende Kapazität der ausführenden Gewerke , Bauen unter Schulbetrieb und zusätz-licher Schadstoffbefund		Aufhebung Ausschreibung: 1 Stk. Tischler- keine Angebote
70			San	Sanierung Sporthallenboden	70.000	66.076	94,4						
71	09K05	Wilhelm-Bölsche-Schule	San	Brandschutzmaßnahmen	500.000	0							
72	09K06	Hans-Grade-Schule	Bau	Ausbau und Erweiterung zu einer 4zügigen Sekundarschule einschl. Anbau eines Mehrzweckraumes / Aula	116.000	9.007	7,8						
73	09K07	Sophie-Brahe-Schule	San	energ. Sanierung / Aufzug / Sanierung/ Horttrakt	822.482	424.042	51,6	328.508	328.508	100,0			Aufhebung Ausschreibung: 1 Stk. Baustelleneinrichtung- kein Angebot; 1 Stk. Änderung der Ausschreibungsunterlagen
74			Bau	Fettabscheider und Hebeanlage	88.000	64.091	72,8						
75			San	Sanierung Außenanlagen Grundschulbereich	30.000	48.418	161,4						
76				09G30 Sophie Brahe Schule Willi Sanger Str. 1	768.996	768.996	100,0	2.143.450	2.143.450	100,0			
78	09K09	Grünauer Gemeinschaftsschule	San	Erweiterung Schulstandort zur Gemeinschaftsschule	1.000.000	226.572	22,7	2.000.000	181.902	9,1	Verzögerung des Planungsbe-ginns durch fehlende Kapazität der externen Planung, Anpas-sung der Planung durch denkmal-schutzrechtliche und bauaufsicht-liche Forderungen erforderlich, dadurch Verzögerung im Planungsablauf		
79			San	Interimslösung Brandschutz	50.000	69.567	139,1						
80			Bau	Überbrückung Außenanlagen MEB	50.000	50.103	100,2						
81	09Y03	Archenhold-Gymnasium	San	Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, Räume, 3. BA	170.000	106.787	62,8				abgeschlossen		
82	09Y04	Anne-Frank-Schule	San	Sanierung Heizungsleitung Hauptgebäude zur TH	100.000	87.984	88,0						
83			Bau	Außenanlagen 2. Ba	60.000	52.834	88,1						

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibe- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2	Antwort Frage 3	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %	Antwort Frage 5			
84	09Y05	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	San	Sanierung Räume, Brandschutzmaßnahmen	340.000	70.482	20,7	730.000	703.272	96,3	abgeschlossen, Verzögerter Baubeginn / Bauablauf		Aufhebung Ausschreibung: 2 Sik. Baustelleneinrichtung, Fliese - keine Angebote	
85			San	Sanierung Heizung, Trinkwasseranlage	318.500	13.155	4,1	189.000	126.883	67,1	Planungsverzögerung durch zusätzliche Maßnahmen		Aufhebung Ausschreibung: 1 Sik. Sanitär- keine Angebote	
86	09Y06	Gerhart-Hauptmann-Gymnasium	San	Sanierung Fenster, Aula, Brandschutzmaßnahmen, 2. BA	600.000	257.933	43,0	295.000	243.724	82,6	Verzögerung der Planungsleistungen durch Auflagen Denkmalpflege, Verzögerter Baubeginn / Bauablauf			
87	09Y11	Emmy-Noether-Gymnasium	San	Sanierung Fassade Sporthalle				50.000						
88			San	behindert. Erschließung Brandschutzkonzept	40.000	18.869	47,2							
89		Haus der Bildung	San	barrierefreie Erschließung	400.000	95.208	23,8	0	107.299		Verzögerung der Baumaßnahme durch fehlende Kapazität der ausführenden			
90			Bau/San	Sanierung und Umbau des Büro Standort	1.775.238	1.775.238	100,0	1.873.597	1.873.597	100,0	Gewerke			
91		Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen	San	diverse incl. Wartung und Unterhaltung	9.630.000	8.039.164	83,5	9.630.000	8.897.957	92,4				
Summe					38.444.118	24.831.161	64,6	29.737.851	25.527.580	85,8				

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4			Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5		Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €		

Marzahn-Hellersdorf											2018	2019			
1	10G01	Paavo-Nurmi-Grundschule	San	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	437.000	546.577	125,1				Absicherung der Mehrkosten in 2019	-109.577		In 2018 sind 14 Vergaben wegen fehlender Angebote aufgehoben worden. 38 Aufhebungen waren außerdem erforderlich, im Wesentlichen weil keine wirtschaftlichen Angebote vorlagen, die angebotenen Preise also weit über unseren Kostenschätzungen lagen. In 2019 sind 9 Vergaben wegen fehlender Angebote aufgehoben worden und 31 wegen o.a. Gründe.	
2			San	Sanierung MUR	437.000	546.577	125,1								
3	10G03	Selma-Lagerlöf-Grundschule	San	Energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	1.153.000	905.377	78,5	1.428.208	1.099.000	76,9	Einsparung der Gesamtkosten	247.623	329.208		
4	10G08	Wilhelm-Busch-Grundschule	Bau	Aufwertung Schulfreifläche einschl. Sportfläche	63.000	50.000	79,4								
5	10G09	Grundschule am Bürgerpark	San	Sanierung Schulgebäude	1.629.639	1.724.265	105,8	0	1.335.047		Absicherung der Mehrkosten in 2019 im Rahmen der I-Planung				
6			Bau	Aufwertung Schulhof	83.000	83.000	100,0								
7			San	Sanierung Sporthalle	800.000	1.045.047	130,6	2.164.953	1.871.633	86,5	Verschiebung innerhalb der Abrechnung	-245.047	293.320		
8	10G10	Peter-Pan-Grundschule	San	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	387.000	533.999	138,0				Absicherung der Mehrkosten in 2018	-146.999			
9			San	Sanierung MUR	387.000	534.000	138,0								
10			San	Sanierung Schulsporthalle					124.495				-124.495		
11	10G12	Grundschule an der Geißenweide	San	Energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	1.128.000	712.714	63,2	1.704.286	1.601.941	94,0	Einsparung der Gesamtkosten	415.286	102.345		
12	10G14	Grundschule unter dem Regenbogen	San	Sanierung Sporthalle, 1. BA	1.000.000	0	0	0	1.003.380		Verschiebung der Baumaßnahme im Rahmen der personellen Kapazitäten	nichtverausgabte Mittel -1.003.380			
13	10G16	Grundschule am Fuchsberg	San	Sanierung Schulgebäudeteile A-D (Dach, Fenster, Sanitär, Räume, Brandschutzmaßnahmen)	1.120.000	23.360	2,1	1.700.000	964.631	56,7	Einsparung der Gesamtkosten	1.096.640	735.369		
14	10G17	Beatrix-Potter-Grundschule	San	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	493.000	554.474	112,5				Absicherung der Mehrkosten in 2018	-61.474			
15			San	Sanierung MUR	493.000	554.474	112,5								
16	10G18	Pustelblume-Grundschule	San	Energetische Sanierung / Aufwertung	1.025.000	1.024.563	100,0								
17			Bau	Aufwertung Schulhof des Bestandsgebäudes	375.000	375.000	100,0								
18		Filiale Kastanienallee 57	Bau	Gestaltung der Schulfreiflächen am Filialstandort (MEB)	231.000	203.000	87,9								
19	10G19	Büchervurm-Schule am Weiher	San	Sanierung Hortgebäude inkl. Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, Sanitär	200.000	87.297	43,6	300.000	234.857	78,3	Anpassung der Abrechnung an den Planungsprozess	112.703	65.143		
20	10G26	Friedrich-Schiller-Grundschule	San	Grundsicherung Sporthalle	364.466	0	0,0				Schwierigkeiten bei der Beachtung denkmalgerechter Auflagen	SIWANA Mittel übertragbar			
21	10G29	Grundschule an der Wuhle	San	Sanierung Schulgebäudeteil (Dach, Fenster, Sanitär, Räume, Brandschutzmaßnahmen)	1.000.000	182.606	18,3	1.026.242	1.013.350	98,7	Verschiebung der Baumaßnahme im Rahmen der personellen Kapazitäten, Fertigstellung in 2020	817.394	12.892		
22			Bau	Abriss, Ersatzneubau	1.720.000	51.597	3,0								
23			San	Sanierung MUR	1.000.000	182.606	18,3								
24			Bau	Neubau MEB (Erweiterung)								Baumaßnahme wird nicht vom Bezirk umgesetzt			
25			Bau	Neubau Schulsporthalle	1.720.000	51.597	3,0	1.880.000	513.953	27,3	Verschiebung der Baumaßnahme aufgrund wiederholter Ausschreibungen und erhöhter Angebotspreise				
26	10G30	Mahlsdorfer Grundschule	Bau	2. Bauabschnitt Sporthalle	222.127	203.271	91,5				Einsparung der Gesamtkosten				
27	10G31	Franz-Carl-Achard-Grundschule	San	Sanierung	3.300.000	37.534	1,1								
28	10G33	Ulmen-Grundschule	San	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	580.000	544.750	93,9				Einsparung der Gesamtkosten	35.250			
29			San	Sanierung MUR	580.000	544.751	93,9								
30	10K02	Ernst-Haeckel-Oberschule	San	Sanierung Sporthalle	881.496	881.496	100,0	1.240.986	1.240.986	100,0	vorgezogene Maßnahme				
31	10K09	Konrad-Wachsmann-Schule	San	Energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	1.080.000	998.392	92,4				Einsparung der Gesamtkosten	81.608			
32	10K10	Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule	San	Sanierung Sporthalle	1.155.600	956.534	82,8		1.249.076		Verschiebung innerhalb der Abrechnung	Mittelausgleich			
33			San	Sanierung Schulgebäude	440.000	119.334	27,1								

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau- und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibe- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5	Antwort Frage 6		Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %				
34	10K10	Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule	San	Sanierung Sanitär, Brandschutzmaßnahmen	440.000	119.334	27,1	1.500.000	757.352	50,5	Verschiebung der Baumaßnahme wegen fehlendem Freizug des Gebäudes	320.666	742.648	
35	10K11	Marcana-Schule	San	Sanierung Schulgebäude	1.834.000	1.308.857	71,4	1.493.000	2.653.262	177,7	Verschiebung innerhalb der Abrechnung	Mittelausgleich innerhalb der I-Planung		
36	10K12	Grete-Bergmann-Gemeinschaftsschule	Bau	Neubau MEB (Erweiterung)							Baumaßnahme wird nicht vom Bezirk umgesetzt			
37	10Y01	Tagore-Gymnasium	San	Energetische Sanierung Sporthalle	1.150.000	1.660.688	144,4	584.312	541.944	92,7	Anpassung der Haushaltsraten an die Abrechnung	-510.688	42.368	
38	10Y03	Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium	San	Sanierung Fenster	440.000	320.815	72,9				Einsparung der Gesamtkosten	119.185		
39	10Y11	Melanchthon-Gymnasium	San	Sanierung Gebäudeteile	950.000			1.000.000	945.652	94,6	Verschiebung der Baumaßnahme im Rahmen der personellen Kapazitäten	nichtverausgabte Mittel		
Summe					30.299.328	17.667.886	58,3	16.021.987	17.150.559	107,0				

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2 Antwort Frage 3 Antwort Frage 5	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %			

Lichtenberg

1	11Gn	Grundschule Wartiner Str.6	San	Grundinstandsetzung Schulgebäude einschl. Außenanlagen	2.000.000	574.106	28,7	4.000.000	2.553.836	63,8	2018: nicht abgeschlossenes B-Plan-Verfahren hat Baugenehmigung verzögert, dadurch verspäteter Baubeginn 2019: erhöhter Anfall gefährlicher Abfälle mit langwieriger Schadstoffsanierung			In 2018 sind 14 Vergaben wegen fehlender Angebote aufgehoben worden. 38 Aufhebungen waren außerdem erforderlich, im Wesentlichen weil keine wirtschaftlichen Angebote vorlagen, die angebotenen Preise also weit über unseren Kostenschätzungen lagen. In 2019 sind 9 Vergaben wegen fehlender Angebote aufgehoben worden und 31 wegen o.a. Gründe.
2	11Gn	Grundschule Paul-Junius-Str.69	San	Grundinstandsetzung Schulgebäude einschl. Außenanlagen	1.000.000	911.322	91,1	2.000.000	1.384.999	69,2	erhebliche Probleme mit den Planungsleistungen eines beteiligten Büros, Ablösung und Übernahme in eigene Planung, fehlende Kapazitäten für die Entsorgung der gefährlichen Abfälle, dadurch Lagerung auf der Baustelle und Behinderung im Bauablauf größerer Aufwand bei Betonsanierung			
3	11G02	Grundschule am Roederplatz	San	Sanierung Sporthalle, 2. BA	1.026.326	1.026.326	100,0				2018 abgeschlossen			
4			Bau	Neubau MEB (Erweiterung)										
5	11G05	Schule auf dem lichten Berg	Bau	Neubau MEB										
6	11G07	Hermann-Gmeiner-Grundschule	San	Grundsanie rung Haus 2				988.000	1.076.847	109,0				
7	11G09	Bürgermeister-Ziethen-Schule	Bau	Förderung von Bau- u. Planungsleistungen Maßnahmen	250.000	133.293	53,3				2018 abgeschlossen			
8	11G10	Schule im Ostseekarree	San	Grundsanie rung Sporthalle										
9	11G11	Bernhard-Grzimek-Grundschule	San	Grundsanie rung Sporthalle										
10	11G12	Lew-Tolstoi-Grundschule	Bau	Erweiterungs bau für eine 3-zügigen Grundschule	1.000.000	184.752	18,5	4.000.000	1.376.455	34,4	Verzögerungen bei Planungsleist-ungen eines externen Planungs-büros, Ausschreibungen VOB mussten wiederholt werden			
11	11G14	Richard-Wagner-Grundschule	San	Sanierung Sporthalle, 2. BA	825.000	793.115	96,1				2018 abgeschlossen			
12	11G16	Schule an der Viktoriastadt	Bau	Neubau MEB										
13	11G23	Friedrichsfelder Grundschule	San	Sanierung Sporthalle, 2. BA	241.233	241.233	100,0				2018 abgeschlossen			
14			San	Sanierung Verteilerküche, Erweiterung Speiseraum				330.000	302.141	91,6				
15	11G25	Schule am Waldchen	San	Grundsanie rung Sporthalle										
16	11G29	Malibi-Grundschule	Bau	Errichtung von Containern zur Kapazitätserweiterung				1.711.200	1.231.886	72,0	Widrigkeiten bei der Herstellung der			
17	11S02	Schule am Fennpfuhl	San	Hallenteilsanie rung mit Dach				775.000	734.016	94,7				
18	11S04	Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule	Bau	Anbau Aufzüge	200.000	173.000	86,5							
19	11S05	Schule am Grünen Grund	San	Grundinstandsetzung des Schulhofs										
20	11S06	Selma-Lagerlöf-Schule	San	Sanierung Sporthalle, 2. BA	1.308.220	1.308.220	100,0	1.900.000	1.817.060	95,6	2019 abgeschlossen			
21			Bau	Neubau MEB (Erweiterung)								829.000		
22	11S07	Carl-von-Linne-Schule	San	Sanierung Fenster des 1.BA				397.865	397.865	100,0				
23	11S08	Schule Am Breiten Luch	San	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa)				1.600.000	909.680	56,9	überlange Lieferzeiten bei Fensterelementen, dadurch Verzögerungen im gesamten Ablauf			
24	11K01	Alexander-Puschkin-Schule	San	Sanierung Sporthalle, 2. BA	300.000	129.242	43,1	1.210.000	330.622	27,3	Wiederholung von Ausschreibungen, Planungsänderungen		-800.000	
25	11Kn03	Integrierte Sekundarschule Dolgenseestraße	Bau	Neubau MEB										
26	11K04	Gutenberg-Schule	Bau	Neubau MEB (Erweiterung)										
27	11K05	Fritz-Reuter-Schule	San	Teilsanie rung Dach				509.054	508.981	100,0				
28	11K06	Schule am Rathaus	San	Innensanie rung				1.080.000	1.070.560	99,1				
29	11K07	Vincent-van-Gogh-Schule	San	Sanierung Sporthalle 2, 2. BA	1.528.828	1.528.828	100,0	1.450.000	948.197	65,4	zu geringe Präsenz der Baufirmen auf der Baustelle, Wiederholung von Ausschreibungen	1.410.000		
30			Bau	Neubau MEB (Erweiterung)										
31	11K09	Philipp-Reis-Schule	San	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa), 2. BA	812.181	679.827	83,7	1.354.811	1.354.811	100,0	2019 abgeschlossen	960.000		

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibe- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2	Antwort Frage 3	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7	
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %	Antwort Frage 5				
32	11K10	Grüner Campus Malchow	San	Sanierung Außenanlagen	40.000	40.000	100,0								
33	11K11	Paul-Schmidt-Schule	san	Sanierung Sporthalle, 2. BA	1.450.000	1.175.445	81,1				2018 abgeschlossen				
34			Bau	Neubau MEB											
35	11K12	Paul- und Charlotte-Kniese-Schule	Bau	Förderung von Bau- u. Planungsleistungen zur Errichtung von Schwerpunktschulen, Entwicklung Filialstandort	200.000	172.920	86,5	732.152	641.134	87,6					
36	11Y02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	San	Sanierung Sporthalle	1.700.000	899.129	52,9	980.000	1.359.532	138,7	2018: unerwartete statische Probleme, die Planungsänderungen erforderten, Wiederholung von Ausschreibungen, zu geringe Bauleitungskapazitäten beim externen Planungsbüro				2018: unerwartete statische Probleme, die wesentlichen weil keine wirtschaftlichen Angebote vorlagen, die angebotenen Preise also weit über unseren Kostenschätzungen lagen.
37			San	Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Außenanlagen				500.000	410.535	82,1					
38			San	Sanierung Haus 1	607.006	596.326	98,2					2018 abgeschlossen			
39	11Y05	Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule	San	Sanierung Außenhülle Schulgebäude (Dach, Fenster, Fassade), 2. BA	511.000	244.771	47,9	1.740.000	987.372	56,7	Anderungen im Bauablauf, weil Ausweichstandort in absehbarer Zeit nicht zur Verfügung steht		-740.000		In 2019 sind 9 Vergaben wegen fehlender Angebote aufgehoben worden und 31 wegen o.a. Gründe.
40		Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule	Bau	Neubau einer Sporthalle nach Brandschaden	2.194.170	2.194.170	100,0	785.766	711.646	90,6	2019 abgeschlossen				
41	11Y10	Manfred-von-Ardenne-Schule	San	Grundinstandsetzung Sporthalle Leuenberger Str.				1.659.000	0	0,0	zurückgestellt um Kostensteigerungen in anderen Maßnahmen aufzufangen		-1.659.000		
42	11Y11	Immanuel-Kant-Gymnasium	San	Sanierung Sporthalle				1.659.000	557.941	33,6	Ausschreibungen mussten wiederholt werden z. T zu geringe Besetzung auf der Baustelle				
Summe					17.193.964	13.006.027	75,6	31.361.848	20.666.116	65,9					

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau- und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2	Antwort Frage 3	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %	Antwort Frage 5			

Reinickendorf

1	12G01	Havelmüller-Grundschule	Bau	Aufwertung der Außenanlagen	1.500.000	47.699	3,2	1.452.301	29.334	2,0	2018 Beginn der Planung. Auf Grund einer weiteren Maßnahme auf dem Schulgrundstück (Erweiterungsbau) Feststellung starker Kontamination und durch Kampfmittel belastet ist. Die notwendige BPU wurde im August 2019 fertiggestellt. Ausschreibung erfolgt erst in 2020. In 2018 und 2019 nur Planungsleistungen.		Ausschreibungen erfolgen erst in 2020
2			Bau	Erweiterungsbau	1.900.000	484.419	25,5						
3	12G03	Reginhard-Grundschule	San	Sanierung Dach	180.000	178.272	99,0	0	0		Nicht planmäßig 2017 begonnen, Sanierung des Glasdaches aufgrund der notwendigen Genehmigung durch obere Bauaufsicht von 2017 nach 2018 verschoben, Planmäßiger Mittelabfluss in 2018, abgeschlossen 2018		
4	12G05	Kolumbus-Grundschule	San	Sanierung Sanitär, Sanierung Verteilküche, Heizung, 2. BA, Elektro einschließlich Vernetzung	271.000	283.380	104,6	0	0		Mehrkosten aufgrund bestandsbedingter Randbedingungen, 2018 abgeschlossen		
5			San	Sanierung Unterdecken, Dach, Fenster, Fassade	0	0		400.000	0		Maßnahme wurde aufgrund der nicht sichergestellten Ausfinanzierung in Höhe von ca. 5.5 Mio. zu Gunsten der Maßnahme 17.G Regenbogenhaus zurückgestellt.		
6	12G09	Grundschule an der Peckwisch	San	Sanierung Unterdecken	370.000	340.742	92,1	260.000	386.644	148,7	Planmäßig begonnen, Bauausführung bis 2023 in mehreren weiteren Bauabschnitten vorgesehen, Bauverzögerung aufgrund Schwierigkeiten der Baufreiheit aufgrund notwendiger Auslagerung der Nutzer	Finanzausgleich innerhalb der Ansätze der Haushaltsjahre erfolgt	
7	12G10	Peter-Witte-Grundschule	San	Sanierung Hortgebäude, 2. BA	630.000	761.055	120,8	0	0		Planmäßig begonnen, Mehrkosten aufgrund vorgefundener Schadstoffe, Fertigstellung erfolgt	Ausgleich innerhalb des Ansatzes der Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr erfolgt	
8	12G11	Ringelnatz-Grundschule	San	Fenster- und Fassadensanierung	855.000	620.068	72,5						
9	12G14	Alfred-Brehm-Grundschule	Bau	Erweiterung Schulstandort	1.640.000	348.958	21,3						
10	12G17	Ellef-Ringnes-Grundschule	San	Sanierung Hortgebäude	0	0		1.035.000	390.431	37,7	Nicht planmäßig begonnen, Planungsverzögerungen aufgrund nicht ausreichender Personalkapazitäten, Bauausführung bis 2020 vorgesehen	Mittel im Projekt übertragbar	
11	12G19	Münchhausen-Grundschule	San	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	74.000	50.292	68,0	0	0		Planmäßig begonnen, Fertigstellung erfolgt, Mittelabfluss im normalen Toleranzbereich	Ausgleich innerhalb des Ansatzes der Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr erfolgt	
12	12G22	Gustav-Dreyer-Grundschule	San	Sanierung Fenster, Elektro einschließlich Vernetzung	362.000	296.309	81,9	180.000	53.217	29,6	Planmäßig begonnen, Nicht fertig gestellt. Bauverzögerung aufgrund von Schadstoffunden in Altbeschichtungen,	Ausgleich innerhalb des Ansatzes der Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr erfolgt	
13			San	Sanierung Sanitär, 2. BA	215.000	212.848	99,0	0	0		Planmäßig begonnen, Maßnahme in 2018 abgeschlossen		

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2	Antwort Frage 3	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %	Antwort Frage 5			
14	12G23	Victor-Gollancz-Grundschule	San	Sanierung Dachgeschoss	0	0		910.000	696.937	76,6	Fehleinschätzung des tatsächlichen Bauablaufes, Bauausführung bis 2021 vorgesehen	Mittel im Projekt übertragbar		
15	12G26	Markische Grundschule	San	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Unterdecken, Fenster, Fassade; Fassade Sporthalle und Hort	325.000	209.187	64,4	820.000	75.161	9,2	Planmäßig begonnen, Bauausführung bis 2022 vorgesehen, Bauverzug durch Kapazitätsprobleme im Bereich der Planung sowie Bauausführung	Mittel im Projekt übertragbar		
16			San	Erweiterung Schulstandort	3.715.000	2.285.875	61,5			#DIV/0!				
17	12G27	Chamisso-Grundschule	San	Sanierung Fenster, Fassade; Sanierung Sporthalle	735.000	394.097	53,6	1.320.000	897.336	68,0	Nicht planmäßig begonnen. Kapazitätsprobleme bei der Planung und Ausführung, Fertigstellung in 2020 vorgesehen	Mittel im Projekt übertragbar		
18	12G30	Reineke-Fuchs-Grundschule	San	Sanierung Sanitär	270.000	221.895	82,2	90.000	400.199	444,7	Planmäßig begonnen, Bauverzögerung aufgrund unvorhersehbarer Bestandskonstruktionen und damit verbundener Umlanungen und Auftragsanpassungen, Nicht fertig gestellt. Restleistungen in 2020 erforderlich	Mittel im Projekt übertragbar		
19	12G32	Charlie-Chaplin-Grundschule	San	Grundsanierung Sporthalle	253.541	191.730	75,6	61.811	46.156	74,7	Maßnahme bereits in 2016 mit Planung begonnen, Fertigstellung erfolgt. Es erfolgen nur noch nachlaufend Mängelbeseitigungen im Rahmen der Gewährleistung	Mittel im Projekt übertragbar		
20	12S033	Lauterbach-Grundschule	Bau/San	Schaffung Barrierefreiheit, Rettungswege, Sanierung Untergeschoss, 2. BA	200.000	349.582	174,8	340.000	151.373	44,5	Mittelabfluss in 2018 über dem Soll. Entsprechend in 2019 reduziert, Nicht fertig gestellt. Restleistungen in 2020 erforderlich	Finanzausgleich innerhalb der Ansätze der Haushaltsjahre erfolgt		
21				Schulhofplanung	80.000	80.000	100,0							
22	12S04	Schule am Park	San	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	82.000	119.998	146,3	0	0		Planmäßig begonnen, Mehrkosten aufgrund bestandsbedingter Anpassungen der Installationen, Fertigstellung erfolgt	Ausgleich innerhalb des Ansatzes der Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr erfolgt		
23	12S06	Toulouse-Lautrec-Schule	San	Brandschutzmaßnahmen	690.000	316.076	45,8	125.000	276.468	221,2	Planmäßig begonnen, Bauverzögerung aufgrund Bauen im laufenden Betrieb und Anpassung der Ausführung aufgrund unvorhersehbarer Bestandskonstruktionen, Fertigstellung erfolgt	Ausgleich innerhalb des Ansatzes der Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr erfolgt		
24	12K02	Bettina-von-Arnim-Schule	San	Sanierung der Unterdecken 2. BA, Küchenbereich, Fettabscheider, Källetechnik, Erneuerung Fensteranlagen	1.265.000	1.523.382	120,4	550.000	332.500	60,5	Planmäßig begonnen, Mittelabfluss in 2018 über dem Soll. Entsprechend in 2019 reduziert, Fertigstellung erfolgt	Finanzausgleich innerhalb der Ansätze der Haushaltsjahre erfolgt		
25			San	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume	0	0		550.000	15.593	2,8	Nicht planmäßig begonnen. Planungskapazitätsprobleme, Bauausführung bis 2021 vorgesehen			
26	12K03	Max-Beckmann-Schule	San	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume, 2. BA	55.000	160.171	291,2	0	0		Planmäßig begonnen, Mehrkosten aufgrund Fehleinschätzung des notwendigen Umfangs der Maßnahme bei Anmeldung, Fertigstellung in 2018 erfolgt	Ausgleich innerhalb des Ansatzes der Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr erfolgt		
27	12K04	Paul-Löbe-Schule	San	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	70.000	12.000	17,1	0	0		Planmäßig begonnen, Fehlende Ausführungskapazitäten im Gewerk Elektro, Fertigstellung erfolgt	Ausgleich innerhalb des Ansatzes der Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr erfolgt	Vergabeverfahren musste wiederholt werden	

Schriftliche Anfrage 18/21964 zum Thema: Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Frage 1: Wie viele und welche Schulbau und -sanierungsmaßnahmen wurden von den Bezirken für die Jahre 2018 und 2019 angemeldet (bitte tabellarisch dargestellt und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 2: Welche der von den Bezirken angemeldeten Maßnahmen wurden aus welchen Gründen nicht planmäßig begonnen (bitte maßnahmenscharf und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 3: Welche Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung für das Jahr 2019 geplant war, konnten abgeschlossen werden, welche hingegen nicht (bitte bezirksscharf und unter Angabe der Gründe)?

Frage 4: Wie viele Mittel standen den Bezirken zur Durchführung der angemeldeten Maßnahmen in den Jahren 2018 und 2019 jeweils zur Verfügung und wie hoch war der Mittelabfluss (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und unter Angabe des prozentualen Anteils, den die verausgabten an den zur Verfügung stehenden Mitteln ausmachen)?

Frage 5: Aus welchen Gründen sind den Bezirken zur Verfügung stehende Mittel nicht abgeflossen?

Frage 6: In wie vielen und welchen Fällen wurden aufgrund der absehbar nicht zeitgerechten Fertigstellung eines Projektes zur Verfügung stehende Mittel für die Sanierung anderer Schulstandorte eingesetzt (bitte maßnahmengenaue und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?

Frage 7: In wie vielen Fällen mussten initiierte Ausschreibungs- und Vergabeverfahren wegen ausbleibender Angebote wiederholt werden? In wie vielen Fällen haben sich ggf. anderweitige Ausschreibungs- und/oder Bearbeitungsprobleme ergeben (bitte erläutern)?

Nr.	BSN	Schulname	Bau oder San*	Maßnahmenkurzbeschreibung	Antwort Frage 4						Antwort Frage 2	Antwort Frage 3	Antwort Frage 6	Antwort Frage 7
					Rate 2018 in €	Mittelab-fluss 2018	Anteil 2018 in %	Rate 2019 in €	Mittelab-fluss 2019 in €	Anteil 2019 in %	Antwort Frage 5			
28	12K05	Gustav-Freytag-Schule	San	Sanierung Unterdecken	985.000	517.913	52,6	1.450.000	917.125	63,3	Nicht planmäßig begonnen, Probleme bei der notwendigen Auslagerung der Schüler zur Schaffung der Baufreiheit, Verzögerung der weiteren Bauabschnitte, Bauausführung bis 2021 vorgesehen	Mittel im Projekt übertragbar		
29	12K06	Benjamin-Franklin-Schule	San	Grundsanierung Sporthalle	927.004	785.214	84,7	141.790	91.486	64,5	Maßnahme bereits in 2016 mit Planung begonnen, Fertigstellung erfolgt. Es erfolgen nur noch nachlaufend Mängelbeseitigungen im Rahmen der Gewährleistung	Mittel im Projekt übertragbar		
30	12K07	Jean-Krämer-Schule	San	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume, Sanitär	0	0		410.000	26.608	6,5	Nicht planmäßig begonnen: Planungskapazitätsprobleme, Bauausführung bis 2021 vorgesehen	Mittel im Projekt übertragbar		
31	12K09	Carl-Benz-Schule	San	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	75.000	25.852	34,5	0	0		Planmäßig begonnen, Fehlende Ausführungskapazitäten im Gewerk Elektro, Fertigstellung erfolgt	Ausgleich innerhalb des Ansatzes der Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr erfolgt	Vergabeverfahren musste wiederholt werden	
32	12K11	Albrecht-Haushofer-Schule	San	Sanierung Bauteil C und Gebäudeverbindung Bauteil B/C	1.555.000	1.623.611	104,4	730.000	730.000	100,0	Planmäßig begonnen, Fehlende Ausführungskapazitäten im Gewerk Elektro, Fertigstellung erfolgt			
33	12K12	Campus Hannah Höch	San	Sanierung Dach	515.000	278.914	54,2	345.971	345.971	100,0	Planmäßig begonnen, Fertigstellung nicht erfolgt, Bauverzögerung durch asbesthaltige Schadstoffunde in der Dachabdichtung, Restleistungen in 2020 erforderlich	Ausgleich innerhalb des Ansatzes der Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr erfolgt		
34	12Y08	Thomas-Mann-Gymnasium	San	2. BA Sanierung Heizung und Decken	235.000	127.846	54,4	524.000	145.850	27,8	Nicht planmäßig begonnen, Probleme bei der notwendigen Auslagerung der Schüler zur Schaffung der Baufreiheit, Vergabeverfahren im Bereich Gewerk Heizung brachte keine Ergebnisse, bis 2021 vorgesehen	Mittel im Projekt übertragbar	Vergabeverfahren musste zweimal wiederholt werden	
35			Bau/San	Brandschutzmaßnahmen 2. BA	122.000	121.477	99,6	0	0		Planmäßig begonnen, Bestandsbedingte Mehrkosten aufgrund Vergrößerung der notwendigen Umfanges, Fertigstellung in 2018 erfolgt			
36			San	Sanierung Sporthalle	800.000	267.597	33,4	2.036.000	919.536	45,2	Nicht planmäßig begonnen: Planungskapazitätsprobleme, Schwierigkeiten bei der Vergabe zum Schadensrückbau, Bauausführung bis 2022 vorgesehen	Mittel im Projekt übertragbar	Schwierigkeiten bei der Vergabe zum Schadstoffrückbau, Verfahren musste zweimal wiederholt werden	
37			Bau/San	Umbau zu schulpraktischen Seminaren	96.037	19.671	20,5	76.366	0		bereits 2016 mit Planung begonnen, Verzögerungen im Bauablauf durch Bestandskonstruktionen und der notwendigen Anpassung der Ausführung, Fertigstellung erfolgt. Es erfolgen nur noch nachlaufend Mängelbeseitigungen	Mittel im Projekt übertragbar		
Summe					21.047.581	13.256.130	63,0	13.808.239	6.927.925	50,2				

* Schulbau = Bau
* Schulsanierung = San
* Bauabschnitt = BA

Schriftliche Anfrage 18/21964 Schulbau und Schulsanierungsmaßnahmen in den Bezirken

Bezirk	Frage 9: Wie viele zusätzliche Stellen für Schulbau und Schulsanierung wurden in den einzelnen Bezirken geschaffen und wie ist der Besetzungsstand? Wie viele Stellen sind aus welchen Gründen aktuell vakant und seit wann (bitte unter Angabe der Stellen und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?				Frage 10: Wie hat sich die Zahl der für Schulbau und Schulsanierung in den bezirklichen Bauämtern zur Verfügung stehenden Stellen in den vergangenen zwei Jahren entwickelt (bitte tabellarisch dargestellt, aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren und Bezirken)?	
	zusätzliche Stellen	Besetzungsstand	aktuell vakant	Grund	2018	2019
Mitte	keine Angaben				keine Angaben	
Friedrichshain-Kreuzberg	5,52	40	5 (2+3 aus 2020)	laufende Besetzungsverfahren aus 2019, kurzfristige Personalfuktuation, strukturelle Veränderung von Aufgabenfeldern (z.B. keine eig. Techn. Zeichnerin mehr) u.a.	46	45
Pankow	keine Angaben				keine Angaben	
Charlottenburg-Wilmersdorf	13	6	7	Besetzungsverfahren laufen	3	0
Spandau	keine Angaben				keine Angaben	
Steglitz-Zehlendorf	4	fortlaufend Besetzungsverfahren. Zwischenzeitlich volle Besetzung, jedoch immer wieder Abgänge.	3	nicht mögliche Besetzung aufgrund des Fachkräftemangels und fehlender Bewerbungen		
(Regionalverbund Südwest)	(4)	3	1	Ausschreibung muss noch erfolgen		

Bezirk	Frage 9: Wie viele zusätzliche Stellen für Schulbau und Schulsanierung wurden in den einzelnen Bezirken geschaffen und wie ist der Besetzungsstand? Wie viele Stellen sind aus welchen Gründen aktuell vakant und seit wann (bitte unter Angabe der Stellen und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?				Frage 10: Wie hat sich die Zahl der für Schulbau und Schulsanierung in den bezirklichen Bauämtern zur Verfügung stehenden Stellen in den vergangenen zwei Jahren entwickelt (bitte tabellarisch dargestellt, aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren und Bezirken)?	
	zusätzliche Stellen	Besetzungsstand	aktuell vakant	Grund	2018	2019
Tempelhof-Schöneberg	Die Gesamtzahl der Stellen des Fachbereiches Baumanagement beträgt 76: Eine Unterscheidung nach Anzahl der Stellen für Schulbau und Schulsanierung und Anzahl der Stellen für die restlichen Baumaßnahmen (z.B. für Jugendeinrichtungen, Bibliotheken, Bürodienstgebäude) findet nicht statt.	°51 Stellen sind besetzt °für 5 Stellen sind Auswahlentscheidungen getroffen; Einstellung in den nächsten 2-3 Monaten ° für 13 Stelle erfolgen zz. die Ausschreibungsverfahren ° für 7 Stellen sind die Ausschreibungsverfahren in Vorbereitung	25 Gesamt	15 Stellen vakant seit 01.01.2020 (neu im Stellenplan 2020) und z. Z.in Ausschreibung; 10 Stellen z.T. vakant seit Anfang 2019, durchgeführte Stellenbesetzungen hatten keine oder nicht ausreichend geeignete Bewerber_innen	Die Gesamtzahl der Stellen des Fachbereiches Baumanagement betrug 56: Eine Unterscheidung nach Anzahl der Stellen für Schulbau und Schulsanierung und Anzahl der Stellen für die restlichen Baumaßnahmen (z.B. für Jugendeinrichtungen, Bibliotheken, Bürodienstgebäude) findet nicht statt.	Die Gesamtzahl der Stellen des Fachbereiches Baumanagement betrug 56: Eine Unterscheidung nach Anzahl der Stellen für Schulbau und Schulsanierung und Anzahl der Stellen für die restlichen Baumaßnahmen (z.B. für Jugendeinrichtungen, Bibliotheken, Bürodienstgebäude) findet nicht statt.
Neukölln	im Zeitraum 2018/ 2019: 5 Stellen	4 Stellen besetzt	4,5	1 Personalfluktuatoin 1,5 erfolglose Stellenausschreibung 2 Stellenbewertung war vor Ausschreibung erforderlich	gesamt FB Hochbau: 58,5	gesamt FB Hochbau:63,5
Treptow-Köpenick	10 (die Anzahl der Stellen bezieht sich auf die Jahre 2018/2019)	82,35% (prozentuale Anteil bezieht sich auf alle vorhandenen Stellen im Baubereich Stand 31.12.2019)	9 (Vakanzen beziehen sich auf alle freien Stellen Stand 31.12.2019)	nicht ausreichend fachlich geeignete Bewerbungen	50	51
Marzahn-Hellersdorf	8	2	6	Für alle aktuell vakanten Stellen wurden Wiederholungsausschreibungen notwendig, die sich jeweils im Stadium der externen Veröffentlichung befinden.	59	67

Bezirk	Frage 9: Wie viele zusätzliche Stellen für Schulbau und Schulsanierung wurden in den einzelnen Bezirken geschaffen und wie ist der Besetzungsstand? Wie viele Stellen sind aus welchen Gründen aktuell vakant und seit wann (bitte unter Angabe der Stellen und aufgeschlüsselt nach Bezirken)?				Frage 10: Wie hat sich die Zahl der für Schulbau und Schulsanierung in den bezirklichen Bauämtern zur Verfügung stehenden Stellen in den vergangenen zwei Jahren entwickelt (bitte tabellarisch dargestellt, aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren und Bezirken)?	
	zusätzliche Stellen	Besetzungsstand	aktuell vakant	Grund	2018	2019
Lichtenberg	40	22,8	17,12	11 Stellen erst mit Haushaltsplan 20/21 neu hinzugekommen; einige Stellen befinden sich aktuell in Ausschreibung	26	1
Reinickendorf	(5*) 5**	(5* von 5*) 1**+1*** von 5**	3+5****	lange Dauer Stellenbesetzungsverfahren und/oder unzureichende Bewerbungslage	32****	32****

* Stellen für die Geschäftsstelle Regionalverbund Nord-West BSO (Mitgliedsbezirke: BA Spandau, BA Mitte, BA Charlottenburg-Wilmersdorf, BA Reinickendorf)

** Stellen aus AG Ressourcensteuerung (2019/2020) für allgm. Schwerpunktsetzung im BA (Stellen werden u.a. für die Bewältigung der BSO verwendet.)

*** Personalauswahl erfolgt aber Stellenbesetzungsverfahren noch nicht abgeschlossen

**** nur technische Stellen ohne allgm Verwaltungsdienst. Technische Fachkräfte werden für alle Arten bezirklicher Baumaßnahmen eingesetzt (u.a. BSO).

Zum 01.01.2020 waren 3 von 5 Stellen aus der AG Ressourcensteuerung vakant. Zum 31.12.2019 waren 5 von 32 regulären Stellen im bauenden Bereich vakant bzw. im Abgang begriffen.