

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Danny Freymark (CDU) und Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)

vom 23. September 2022 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 26. September 2022)

zum Thema:

Schulbau Am Breiten Luch 3: Aktuelle Planungen und Zeitplan transparent machen

und **Antwort** vom 10. Oktober 2022 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. Oktober 2022)

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Danny Freymark und
Herrn Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftlichen Anfragen Nr. 19/13349, 13351-13360, 13362-13363 und 13365
vom 23. September 2022

über Schulbau in der Waldowallee 115-117, am Rosenfelder Ring,
an der Rummelsburger Straße 21, in der Hohenschönhauser Straße 76,
an der Wollenberger Str./Gehrenseestraße, Am Breiten Luch 3, Am Berl 23,
in der Klützer Straße 36/42, in der Allee der Kosmonauten 20-22, in der Rheinpfalzallee,
im Römerweg 30-32, in der Schleizer Straße 67, an der Hauptstraße 9, im
Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83: Aktuelle Planungen und Zeitplan transparent
machen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Gemäß § 109 Schulgesetz für das Land Berlin (SchulG) obliegt es den bezirklichen Schulträgern, die äußeren Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen in der Schule zu schaffen. Dies beinhaltet den Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulstandorte sowie die Einrichtung von Klassen.

Die Schriftlichen Anfragen betreffen zum Teil Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat daher den Bezirk Lichtenberg um Stellungnahme gebeten, die bei der nachfolgenden Beantwortung berücksichtigt ist.

1. Welcher Fertigstellungstermin wurde der BVV Lichtenberg in der „Schulentwicklungsplanung (SEP) für die Jahre 2019/2020 bis 2025/2026“ (Kenntnisnahme der BVV am 17.08.2021) für die Maßnahme „Waldowallee 115-117, Rosenfelder Ring, Rummelsburger Straße 21, Hohenschönhauser Straße 76, Wollenberger Str./ Gehrenseestraße, Am Breiten Luch 3, Am Berl 23, Klützer Straße 36/42, Allee der Kosmonauten 20-22, Rheinpfalzallee, Römerweg 30-32, Schleizer Straße 67, Hauptstraße 9, Blockdammweg 60-64/ Ehrlichstr. 79-83, Neubau“ mitgeteilt?

2. Welcher Fertigstellungstermin/Eröffnungstermin (Monat/Jahr) gilt aktuell für diese Schule bzw. diese Maßnahme zur Erweiterung der Kapazitäten?

3. Welche Gründe gibt es für die ggf. zeitliche Verschiebung?

Zu 1., 2. und 3.: Die Beantwortung der Fragen ist der beigefügten Anlage 1 zu entnehmen.

Berlin, den 10. Oktober 2022

In Vertretung

Alexander Slotty

Senatsverwaltung für Bildung,

Jugend und Familie

Schriftliche Anfrage	Maßnahme	Standort	Fertigstellungstermin (Stand: 17.08.2021)	Fertigstellungstermin (Stand: 27.09.2022)	Begründung der zeitlichen Verschiebung
S19-13349	Schulbau	Waldowallee 115-117	3.Quartal 2028	2.Quartal 2029	Die zeitliche Verschiebung ergibt sich aus der Prognose nach Abruf des Bedarfsprogramms.
S19-13351	Schulbau	Rosenfelder Ring	x	3.Quartal 2027	Veränderung in der Projektabfolge innerhalb der Tranche
S19-13352	Schulbau	Rummelsburger Str. 21	x	zum Schuljahr 24/25	Rundfahrt für Ende 2022 geplant.
S19-13353	Schulbau	Hohenschönhauser Str. 76	Die vorgesehene Grundfläche ist nicht auskömmlich. Die Verschiebung zu 2in1-Schule wird derzeit geprüft.		
S19-13354	Schulbau	Wollenberger Str./ Gehrenseestr.	Keine Terminplanung vorhanden, da sich die Bedarfsunterlagen derzeit in Aufstellung befinden.		
S19-13355	Schulbau	Am Breiten Luch 3	3.Quartal 2025	2.Quartal 2025	
S19-13356	Schulbau	Am Berl 23	Maßnahme als Drehscheibenstandort geplant. Es liegt keine Zeitplanung vor.		
S19-13357	Schulbau	Klützer Str. 36/42	Seitens des Bezirks als Vorsorgefläche gesichert. Es liegt keine Zeitplanung vor.		
S19-13358	Schulbau	Allee der Kosmonauten 20-22	2.Quartal 2024	1.Quartal 2024	
S19-13359	Schulbau	Rheinpfalzallee	2.Quartal 2028	2.Quartal 2028	
S19-13360	Schulbau	Römerweg 30-32	Keine Terminplanung vorhanden. Die Typen-EVU befindet sich noch in Prüfung.		
S19-13362	Schulbau	Schleizer Str. 67	II.Quartal 2023	III.Quartal 2023	B-Plan-Verfahren
S19-13363	Schulbau	Hauptstr. 9	II.Quartal 2024	IV.Quartal 2024	B-Plan-Verfahren
S19-13365	Schulbau	Blockdammweg 60-64/ Ehrlichstr. 79-83	III.Quartal 2023	IV.Quartal 2023	Grundstücksfreimachung noch nicht abgeschlossen.