

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Stefan Ziller (GRÜNE)

vom 05. Juni 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 05. Juni 2023)

zum Thema:

Wie steht's um den Schulneubau ISS Garzauer Straße

und **Antwort** vom 20. Juni 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 23. Juni 2023)

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Stefan Ziller (Bündnis 90/Die Grünen)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/15716
vom 05. Juni 2023
über Wie steht's um den Schulneubau ISS Garzauer Straße

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Die Schriftliche Anfrage betrifft zum Teil Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat daher die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH um Zulieferung gebeten, die bei der nachfolgenden Beantwortung berücksichtigt ist.

1. Wie ist der aktuelle Stand der Planungen zum Neubau der ISS Garzauer Straße??

Zu 1.: Das Bauvorhaben Neubau einer Integrierten Sekundarschule (ISS) in der Garzauer Straße befindet sich aktuell im Baugenehmigungsverfahren.
Der Bauantrag wurde Anfang Mai 2023 eingereicht.

2. Wie ist der Stand der Grundstücksvorbereitung (Bodenaustausch, Tiefenenttrümmerung), die seit Oktober 2022 geplant war?

Zu 2.: Erste grundstücksvorbereitende Maßnahmen wurden im Dezember 2022 abgeschlossen. Weitere Arbeiten werden, bedingt durch die Fällperiode, ab Oktober 2023 durchgeführt und werden voraussichtlich bis April 2024 fertiggestellt.

3. Wie sieht der jetzige Zeitplan zur Errichtung des neuen Schulneubaus aus?

4. Wann ist mit einer Fertigstellung des neu zu errichtenden Schulstandortes zu rechnen? Liegt der Planungs- und Baufortschritt des geplanten Schulneubaus Garzauer Straße im Zeitplan, sodass die Schule wie vorgesehen mit dem Schulbetrieb 2026/ 2027 beginnen könnte?

Zu 3. und 4.: Die Baugenehmigung soll bis August 2023 vorliegen. Im Dezember 2023 ist die Beurkundung des Erbbau- und Mietvertrages mit dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf vorgesehen, so dass der Baubeginn im 2. Quartal 2024 nach Abschluss der bauvorbereitenden Maßnahmen erfolgen kann. Die Baufertigstellung ist für das II. Quartal 2026 vorgesehen, die Inbetriebnahme zum Schuljahr 2026/2027.

5. Auf welche Weise und wann wurden die Anwohnenden über die Baumaßnahmen und ggf. damit zusammenhängende Einschränkungen informiert?

Zu 5.: Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf informiert regelmäßig in den bezirklichen Schulgremien über den Projektstand der bezirklichen Schulbaumaßnahmen, hier insbesondere im BVV-Schulausschuss, Bezirksschulbeirat, Bezirkselternausschuss. Des Weiteren hat das Bezirksamt auch in Presseveröffentlichungen über die aktuellen Sachstände informiert. Die Anwohnenden wurden direkt in einer 2-stündigen Online-Veranstaltung am 28.02.2022 in Anwesenheit des damals zuständigen Bezirksstadtrates und Vertreter der HOWOGE über das geplante Projekt und den Bauablauf unterrichtet. Weitere partizipative Maßnahmen sind geplant, um die Anwohnenden zu informieren. Die Information erfolgt im Rahmen der dem Bezirksamt zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Berlin, den 20. Juni 2023

In Vertretung

Dr. Torsten Kühne

Senatsverwaltung für Bildung,

Jugend und Familie