

**19. Wahlperiode**

**Schriftliche Anfrage**

**der Abgeordneten Franziska Brychcy und Kristian Ronneburg (LINKE)**

vom 07. September 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 08. September 2023)

zum Thema:

**Bilanz Sommer-Schulbauoffensive 2023**

und **Antwort** vom 26. September 2023 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 27. Sep. 2023)

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Frau Abgeordnete Franziska Brychcy und  
Herrn Abgeordneten Kristian Ronneburg (Die Linke)  
über  
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/16670  
vom 7. September 2023  
über Bilanz Sommer-Schulbauoffensive 2023

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Gemäß § 109 Schulgesetz für das Land Berlin (SchulG) obliegt es den bezirklichen Schulträgern, die äußeren Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen in der Schule zu schaffen. Dies beinhaltet den Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulstandorte sowie die Einrichtung von Klassen.

Die Schriftliche Anfrage betrifft zum Teil Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat daher die Berliner Bezirke um Zulieferungen gebeten, die bei der nachfolgenden Beantwortung berücksichtigt sind.

1. Wie viele der in Drs. 19/15682 aufgeführten Maßnahmen der Berliner Schulbauoffensive, die während der Sommerferien 2023 ausgeführt werden sollten, konnten erfolgreich abgeschlossen werden/liegen im Zeitplan/werden mit Zeitverzögerungen zum Abschluss gebracht?

2. Was sind die überwiegenden Gründe für Zeitverzögerungen?

Zu 1. und 2.: Wie viele der in der Drucksache 19/15682 aufgeführten Maßnahmen, die während der Sommerferien 2023 ausgeführt wurden, erfolgreich abgeschlossen wurden, im Zeitplan liegen oder mit Zeitverzögerungen zum Abschluss gebracht werden, ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Berlin, den 26. September 2023

In Vertretung

Dr. Torsten Kühne

Senatsverwaltung für Bildung,

Jugend und Familie

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	erfolgreich abgeschlossen (x)	liegen im Zeitplan (x)	werden mit Zeitverzögerung abgeschlossen (x)	Gründe für die Zeitverzögerung
Mitte						
01G32	Carl-Kraemer-Grundschule	Gesamtsanierung			x	Aktuell Baustopp ab 10/2023, da TGA-Gewerke mangels Finanzierung nicht ausgeschrieben werden können.
01G47	Miriam-Makeba-Grundschule	Gesamtsanierung		x		
01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule	Umbau zu einer Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung", Sanierung und Erweiterung			x	Kündigung 1. Architektenbüro, neues VgV-Verfahren, Behebung von Planungsmängeln, Zusatzforderungen BOA, Corona-Pandemie, andauernde Krise, Kündigung 2. Architektenbüro, 3. Architektenbüro wurde am 14.04.2022 beauftragt.
01G02	Papageno Grundschule	Gesamtsanierung und Anbau zur Schulplatzverweiterung		x		
Friedrichshain-Kreuzberg						
02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	Gesamtsanierung Schulgebäude		x		Maßnahmen sind planmäßig über Sommer 2023 hinaus fortlaufend
02G26	Lemgo-Grundschule	Sanierung, Sanierung Hofgebäude		x		Maßnahmen sind planmäßig über Sommer 2023 hinaus fortlaufend
02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule	Sanierung von Haus A und B, Sanierung Sporthalle, Abriss und Neubau Sanitärbereich, Sanierung		x		Maßnahmen sind planmäßig über Sommer 2023 hinaus fortlaufend
02Y08	Hermann-Hesse-Gymnasium	Sanierung Sporthalle		x		Maßnahmen sind planmäßig über Sommer 2023 hinaus fortlaufend
Pankow						
03G17	Grundschule am Weißen See	Grundinstandsetzung und Ausbau; 13086, Amalienstraße 6 plus 2 innenliegende SpH			x	Baustopp durch Untere Denkmalbehörde, Auswirkungen Corona- Krise, Ukraine Krieg
03G28	Hasen-Grundschule	Sanierung/Ausbau Dachgeschoss einschl. Aufzug, Flucht- und Rettungswege, Erneuerung Haustechnik, Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit			x	Bauunterbrechung wegen Vergaberügen in 2020
03G36	Elisabeth-Christinen-Grundschule	Ausbau Grundschule durch Generalsanierung und Anbau an das Bestandsgebäude sowie Sporthallensanierung und Neugestaltung Freiflächen			x	unvorhersehbare Betonsanierungsarbeiten und Schadstoffsanierung wegen schadstoffbelasteter Wandfarben
03K06	Reinhold-Burger-Oberschule	Neubau der Sporthalle, einschl. Sportaußenanlagen			x	Bauunterbrechungen durch Kündigung Rohbaufirma und Generalplaner, Änderung Aufgabenstellung Bedarfsträger, Finanzierungslücken
03S10	Marianne-Buggenhagen-Schule	Sanierung und Umbau 2. Gebäude zur Erweiterung Förderzentrum "Körperliche Entwicklung", Außenanlagen		x		
03Y13	Felix-Mendelsohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 2)	Denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandorts Pasteurstr. und Neubau einer Sporthalle			x	Bauverzug durch Kündigung Rohbaufirma, neue Auflagen der Berliner Wasserbetriebe zur Einleitung von Niederschlagswasser
Charlottenburg-Wilmersdorf						
04G04	Joan-Miro-Grundschule	Gesamtsanierung		x		
04G05	Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule	Ergänzungsbauten für Schule und Hort		x		
04G08	Mierendorff-Grundschule	Ergänzungsbau		x		
04G11	Helmut-James-von-Moltke Grundschule	Bau einer Mensa		x		
04G12	Eosander-Schinkel-Grundschule	Gesamtsanierung		x		
04G13	Nehring-Grundschule	Gesamtsanierung		x		
04G17	Johann-Peter-Hebel-Grundschule	Erweiterungsbau		x		
04G19	Grundschule am Rüdeshheimer Platz	Gesamtsanierung		x		
04G20	Katharina-Heinroth-Grundschule	Gesamtsanierung		x		
04G21	Halensee-Grundschule	Ergänzungsbau und Schließung der Baulücke für Schule und Kita		x		
04K02	Friedensburg-Oberschule	Gesamtsanierung		x		
04K06	Schule am Schloss	Gesamtsanierung		x		
04K07	Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf	Gesamtsanierung; Ergänzung Grundschulebau;		x		

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	erfolgreich abgeschlossen (x)	liegen im Zeitplan (x)	werden mit Zeitverzögerung abgeschlossen (x)	Gründe für die Zeitverzögerung
04K09	Otto-von-Guericke-Schule	Gesamtsanierung; Aufstockung der Sporthalle		x		
04S07	Comenius-Schule	Gesamtsanierung		x		
04Y01	Schiller-Gymnasium	Gesamtsanierung		x		
04Y03	Sophie-Charlotte-Gymnasium	Gesamtsanierung		x		
04Y04	Gottfried-Keller-Gymnasium	Gesamtsanierung		x		
Spandau						
05G02	Grundschule am Eichenwald	Sanierung Heizungsanlage; Sanierung Verwaltungsgebäude einschl. Verbindungsgang zum Schulgebäude und Umgestaltung Haupteingangsbereich			x	Sanierung Verwaltungsgebäude: durch auftretende Veränderungen während des Baus, Neubau der eigentlich zu erhaltenden WC's im Verwaltungsgebäude, durch die TGA falsche TGA Planung kommt es zu Verzögerungen
05G06	Siegerland-Grundschule	Energetische Sanierung			x	Probleme durch Kündigung von Firmen, Mangelhafte Leistungen der Fassadenbaufirma und Dachdecker, Materialliefer Schwierigkeiten und dadurch Bauzeitenverlängerung
05G21	Paul-Moor-Grundschule	Umbau und Sanierung der Schulanlage			x	statische Probleme im 2.OG führen zu weiteren Verzögerungen. Ein Teil der tragenden Decke ist abgesackt, daher muss die ganze Etage statisch erneut überprüft werden. Endgültige Stellungnahme steht noch aus.
05G22	Christian-Morgenstern-Grundschule	Sanierung Sporthalle einschl. Sanitärtrakt, Grundleitungen und Laubengänge			x	TGA Planung ist noch nicht vollständig erbracht. Ausführung der Verbindungsgänge verzögert sich aufgrund der Haushaltssperre. Die Sporthalle befindet sich im Zeitplan
05G24	Grundschule am Windmühlenberg	Umbau und Erweiterung Schulanlage (2. Bauabschnitt)			x	Verzögerung entstand durch die Anpassung der I-Planung und Verschiebung der Mittel
05K04	Heinrich-Böll-Oberschule	Sanierung Sporthalle (BA Fassade, BA Innensanierung)			x	Im Bau wurde festgestellt, dass die Hallendecke im EG nicht den Herstellerangaben gemäß eingebaut war und daher ausgetauscht werden muss.
05K09	Schule am Staakener Kleeblatt	Sanierung Sanitär	x			
05S03	Schule am Gartenfeld	Sanierung Gebäude (Räume, Brandschutz, Sanitär)			x	Elektrofirma hat trotz mehrfacher Aufforderung verspätet mit den Leistungen begonnen.
Steglitz-Zehlendorf						
06G01	Nord-Grundschule	Mensaerweiterung			x	Übergabe an die Schule erfolgt in der 24. KW
06G04	Erich-Kästner-Grundschule	Fenstersanierung inkl. Maßnahmen gegen Vogelschutz		x		Abrechnung bis Ende 2023
06G05	Conrad Grundschule	Malern Klassenräume			x	Teilfertigstellung, Rest Herbstferien wegen Maßnahmenerweiterung
06G06	Mühlenau-Grundschule	Fenstersanierung Altbau, langer Flügel, 2.BA		x		Abschluss im Herbst
06G07	Zinnowwald-Grundschule	Sanierung Dienstwohnung	x			
06G10	Grundschule am Buschgraben	Gesamtsanierung				BPU ist erstellt
06G21	Paul-Schneider-Grundschule	2. BA, 4. Seite Fenster	x			
06G29	Grundschule am Karpfenteich	Deckensanierung Klassenräume		x		
06G30	Mercator-Grundschule	Einbau 2. Rettungsweg; Umsetzung Container von Grundschule am Königsgraben			x	Lieferengpässe, Komplikationen im Bauverlauf
06G31	Grundschule an der Bäke	Sporthalle: Sanierung Dach - Reparatur Fassade			x	Erweiterung der Maßnahmen
06G34	Grundschule in der Plantagenstr.	Sanierung Fassade-Fenster		x		Abschluss im Herbst, Nacharbeiten, Mängelbeseitigung
06S03	Peter-Frankenfeld-Schule	Sanierung Dachterrasse	x			
06S05	Johann-August-Zeune Oberschule	Erneuerung Treppenhausgeländer			x	Teilfertigstellung, Rest Herbstferien wg. Firmkapazität
06Y03	Arndt-Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen, Altbau			x	Komplikation im Bauverlauf
06Y05	Werner-v.-Siemens Oberschule	Blaue Sporthalle Sanierung Dach	x			
06Y06	Beethoven-Gymnasium	Sanierung 2. BA				VG im Okt. 2023 abgeschlossen
06Y13	Gymnasium Steglitz	Sporthalle: Sanierung Abdichtung		x		Abschluss Oktober/November
Tempelhof-Schöneberg						

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	erfolgreich abgeschlossen (x)	liegen im Zeitplan (x)	werden mit Zeitverzögerung abgeschlossen (x)	Gründe für die Zeitverzögerung
07G02	Finow-Grundschule	Louis-Zobel-Sporthalle: Schadstoffsanierung und Erneuerung der ballwurfsicheren Decke, einschl. Erneuerung der		x		
07G05	Havelland-Grundschule	Wiederherstellung Außenanlagen nach Sanierung Verbindergang, diverse Instandsetzungen, Rückbau ehm.		x		
07G16	Ruppiner-Grundschule	Sanierung, Umbau und Erweiterung			x	Neuergabe Fachplanungsleistung erforderlich; Zeitverzug soll nach Möglichkeit in der Bauphase kompensiert werden.
07G26	Grundschule im Taunusviertel	Sanierung Sporthalle/ Feuchteschäden			x	Nach Rückbau und abgeschlossener umfangreicher Schadensursachenanalyse deutlich umfangreichere Sanierungsarbeiten erforderlich
07G34	Marienfelder-Grundschule	Herrichtung und brandschutztechnische Kompensationsmaßnahmen zur temporären Weiternutzung von Haus 2 als Ausweichquartier und zur Aufnahme des temporären Schulplatzaufwuchses		x		
07G36	Grundschule am Dielingsgrund	Erneuerung der Akustikdecken in Klassenräumen einschl. Instandsetz. Klassenbeleuchtung und Stromversorgung; Diverse Instandsetzungen Sporthalle		x		
07K01	Sophie-Scholl-Schule (Staatliche Europaschule Berlin)	Diverse Teilsanierungen; Umbau ehem. Bibliothek für Ganztags Erneuerung Hausalarmanlage (SAA); Erneuerung Mittelspannungs Schaltgeräte und SiBel, Erneuerung Aufzug; Erneuerung Sportböden		x		
07K06	Georg-von-Giesche-Schule	Sonnenschutz SpH Münchener Str.; Sanierung Einfriedung (Gefahrenabwehr); Sanierung NaWi; SiBel Quergebäude und diverse Brandschutzmaßnahmen; Fettabscheider		x		
07K07	Johanna-Eck-Schule	Standortspez. Herrichtung Grundstück Schulgebäude + div. Instandsetzungen		x		
07S04	Marianne-Cohn-Schule	Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen		x		
07Y01	Robert-Blum-Gymnasium	Vorgezogene Teilsanierungen: 1.BA - BT A KG, Türen; Überarbeitung Fenster Seitenflügel		x		
07Y05	Luise-Henriette-Gymnasium	Sanierung, Umbau und Erweiterung (Dachausbau)			x	In Folge erforderlicher Neuergabe der Objektplanung sowie Fachplanungsleistungen und Rechtsstreitigkeiten mit Baufirmen Zeitverzug in der Fertigstellung
<b>Neukölln</b>						
08G05	Elbe-Schule (Grundschule)	Abriss Hort und Neubau eines Mehrzweckgebäudes, Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes und Ausbau der Sporthalle			x	Aufgrund extremer Kostensteigerungen bei den Ausschreibungen für die Sanierungsarbeiten am Bestandsgebäude wurde die geplante Aufstockung/Erweiterung vom Schulamt noch einmal geprüft und dann verworfen. Das hatte etliche Umplanungen zur Folge. Die Sanierungsarbeiten am Bestandsgebäude (alle Fassaden, Fenster, Dächer sowie Innenräume Seitenflügel) sind aktuell im Bau. Eine Gesamtfertigstellung (incl. der Außenanlagen) ist für Ende 2026 geplant. Das Mehrzweckgebäude wurde im August 2021 übergeben.
08G19	Hermann-Nohl-Schule	Sanierung Sanitärräume des Hortes			x	Die Baumaßnahme konnte bisher nicht begonnen werden. Es liegen zwar sämtliche Ausschreibungen schon seit ca. 1 Jahr vor, aber die LV-Kostenschätzungen übersteigen das bestätigte Budget gemäß BPU. Alle erforderlichen Mehrkostenanträge sind gestellt, leider gibt es bisher keine Mittelzusage (SIWA). Ein Baubeginn ist derzeit noch nicht absehbar.

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	erfolgreich abgeschlossen (x)	liegen im Zeitplan (x)	werden mit Zeitverzögerung abgeschlossen (x)	Gründe für die Zeitverzögerung
08G27	Oskar-Heinroth-Schule	Sanierung Dach			x	Bei dieser Baumaßnahme kam es zu Verzögerungen aufgrund von Lieferproblemen bei Materialien. Baulich sind die meisten Leistungen fertig gestellt. Eine abschließende Abrechnung der Maßnahme ist für Jahresende 2023 anvisiert.
08G31	Janusz-Korzak-Schule	Sanierung des Schulgebäudes		x		
08K04	Heinrich-Mann-Schule	Sanierung Sporthalle			x	Die meisten Baufirmen sind aufgrund diverser Bauverzögerungen (Materialmangel, statische Ertüchtigungen u.a.) bereits außerhalb der Vertragsfristen.
08K05	Clay-Schule	Sanierung Sporthalle			x	Die meisten Baufirmen sind aufgrund diverser Bauverzögerungen (Materialmangel, Brandschaden, statische Ertüchtigungen u.a.) bereits außerhalb der Vertragsfristen.
08K08	Gemeinschaftsschule Campus Rütli	Sanierung des Hauptgebäudes, der Mensa und der Sporthalle (2. BA); Anschlussfinanzierung des Mensaneubaus; Herstellung der Außenanlagen; Erweiterung der Außenanlagen			x	Genehmigung Bauantrag bei der Bauaufsicht steht aus.
08S07	Schule am Bienwaldring	Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug);			x	Aufgrund der Insolvenz des planenden und bauleitenden Architekten ist die Maßnahme deutlich in Schieflage geraten. Ein Teil der Maßnahme wurde zurückgestellt und muss komplett neu aufgesetzt werden. Die Restleistungen, die aktuell zur Schaffung der Barrierefreiheit (Aufzug) zwingend erforderlich sind, werden in Eigenregie des BA Neukölln fertig gestellt. Ziel dafür ist Jahresende 2023.
Treptow-Köpenick						
09Gn02	Reaktivierung Grundschule Stillerteile	Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; Reaktivierung Schulstandort, Neubau Mehrzweckraum mit Mensa, Neubau		x		Es handelt sich um eine lfd. Investitionsmaßnahme. Ein Abschluss in den Sommerferien 2023 war nicht vorgesehen.
09G06	Melli-Beese-Schule	Erweiterungsbau, Komplettsanierung Bestand, Sanierung Schulfreiflächen und Errichtung von Interimsstandort		x		Es handelt sich um eine lfd. Investitionsmaßnahme. Ein Abschluss in den Sommerferien 2023 war nicht vorgesehen.
09G11	Schule am Pegasuseck (Grundschule)	Planungs- und Umsetzungsphase Qualifizierung Schulstandort		x		Es handelt sich um eine lfd. Investitionsmaßnahme. Ein Abschluss in den Sommerferien 2023 war nicht vorgesehen.
09G22	Schule an der Wuhlheide	Sanierung Räume, Sanitär, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit; Neubau Mehrzweckraum/Mensa		x		Es handelt sich um eine lfd. Investitionsmaßnahme. Ein Abschluss in den Sommerferien 2023 war nicht vorgesehen.
09G25	Müggelschloßchen-Schule	Barrierefreie Erschließung und Umsetzung Brandschutzmaßnahmen; Reaktivierung eines Schulgebäudes		x		Es handelt sich um eine lfd. Investitionsmaßnahme. Ein Abschluss in den Sommerferien 2023 war nicht vorgesehen.
09G26	Schule an den Püttbergen	Erweiterungsbau		x		Es handelt sich um eine lfd. Investitionsmaßnahme. Ein Abschluss in den Sommerferien 2023 war nicht vorgesehen.
09G27	Friedrichshagener Schule	Neubau Mehrzweck-/Speiseraum; behindertengerechte Erschließung Sporthalle		x		Es handelt sich um eine lfd. Investitionsmaßnahme. Ein Abschluss in den Sommerferien 2023 war nicht vorgesehen.
09Kn01	Gemeinschaftsschule Adlershof	Sportfunktionsflächen/Ergänzung		x		Es handelt sich um eine geplante Investitionsmaßnahme. Ein Beginn in den Sommerferien 2023 war nicht vorgesehen.
09K05	Wilhelm-Bölsche-Schule	Abriss MUR / Container als Ausweichfläche / Errichtung eines Schulerweiterungsbaus		x		Es handelt sich um eine lfd. Investitionsmaßnahme. Ein Abschluss in den Sommerferien 2023 war nicht vorgesehen.
09K06	Hans-Grade-Schule	Ausbau und Erweiterung des Schulstandortes einschl. Anbau eines Mehrzweckraums/Aula		x		Es handelt sich um eine lfd. Investitionsmaßnahme. Ein Abschluss in den Sommerferien 2023 war nicht vorgesehen.
09Y06	Gerhart-Hauptmann-Gymnasium	Sanierung Schulfreifläche		x		Es handelt sich um eine geplante Investitionsmaßnahme. Ein Beginn in den Sommerferien 2023 war nicht vorgesehen.

Marzahn-Hellersdorf

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	erfolgreich abgeschlossen (x)	liegen im Zeitplan (x)	werden mit Zeitverzögerung abgeschlossen (x)	Gründe für die Zeitverzögerung
10G11	Grundschule an der Mühle	MEB in Vorbereitung zu Sanierung Schulgebäude und Schulhof		x		
10G19	Bücherwurm-Schule am Weiher	Sanierung Hortgebäude inkl. Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, Sanitär			x	Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien
10Y02	Otto-Nagel-Gymnasium	Sanierung Schulhof; Einbau Nawiräume			x	Einbau Nawi-Räume werden mit Zeitverzögerung abgeschlossen auf Grund Kapazitäten ausführender Firmen
Lichtenberg						
Im Bezirk Lichtenberg fanden keine Schulsanierungsmaßnahmen ausschließlich in den Sommerferien 2023 statt.						
Reinickendorf						
12G02	Grundschule am Schäfersee	Deckensanierung Aula			x	verdeckte Mängel, Neuausschreibung
12G05	Kolumbus-Grundschule	Sanierung Außentoilette Hort	x			
12G06	Hausotter-Grundschule	Umsetzung Sicherheitskonzept Teil 1; Wiederherstellung Klassenräume MUR/Pavillion nach Inbetriebnahme temp. Mensa			x	Vergabeprobleme, Lieferengpässe, neue Ausführungszeiten mit Schulleitung festgelegt.
12G06	Hausotter-Grundschule	Errichtung PV-Anlage 43 kW MEB	x			
12G07	Mark-Twain-Grundschule	Digitalpakt Teil PIV		x		
12G07	Mark-Twain-Grundschule	Errichtung PV-Anlage 49 kW Sporthalle	x			
12G09	Grundschule an der Peckwisch	Deckensanierung		x		
12G09	Grundschule an der Peckwisch	Errichtung PV-Anlage 47 kW Hauptgebäude	x			
12G10	Peter-Witte-Grundschule	Errichtung PV-Anlage 99 kW Hauptgebäude			x	Fehlende Statikunterlagen, Erneuerung Niederspannungshauptverteilung (NSHV) notwendig
12G11	Ringelnatz-Grundschule	Sanitärsanierung Strang Nord		x		
12G11	Ringelnatz-Grundschule	Errichtung PV-Anlage 160 kW Hauptgebäude und Sporthalle			x	Erneuerung NSHV notwendig
12G12	Borsigwalder-Grundschule	Errichtung PV-Anlage 185 kW Hauptgebäude			x	Fehlende Statikunterlagen
12G15	Hoffmann-von-Fallerleben-Grundschule	Abriss ehem. Hortgebäude, Baufeldfreimachung Typensporthalle		x		
12G19	Münchhausen Grundschule	Neubau Mensagebäude			x	Anschluss Elektrotechnik seitens Stromnetz Berlin fehlt.
12G20	Grundschule am Vierrutenberg	12G20 WC-Erweiterung Neubau 1	x			
12G22	Gustav-Dreyer-Grundschule	Fenstersanierung 4. Bauabschnitt			x	Schadstoffsanierungen
12G24	Renne-Sinteness	Sanierung der Umkleiden in der Turnhalle			x	Schadstoffsanierungen, Statiknachweise
12G26	Märkische Grundschule	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Unterdecken, Fenster, Fassade, Fassade Sporthalle und Hort		x		
12G29	Hermann-Schulz-Grundschule	WC-Sanierung			x	Schadstoffsanierungen
12K01	Julius-Leber-Oberschule	Fenstersanierung/-erneuerung BA 2. OG Hofseite			x	Hersteller hat falsche Fenster geliefert. Klärung mit Werkplanung läuft.
12K02	Bettina-von-Arnim-Schule	Sanierung der Decke, Folgemaßnahme NaWi-Raumsanierung; Sanierung der Fenster	x			
12K03	Max-Beckmann	Digitalpakt Teil PIV		x		
12K10/ 12S05	Wiesengrund-Schule	Ertüchtigung für GE-Kinder; 2.BA	x			
12S05	Waldsee-Schule	Restarbeiten Standardanpassung; Umbau Küchen		x		
12Y02	Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner	Sanierung des Sportplatzes		x		
12Y05	Georg-Herwegh-Gymnasium	Digitalpakt Teil PIV		x		
12Y07	Romain-Rolland-Gymnasium	Errichtung PV-Anlage 159 kW Doppelsportanlage			x	Fehlende Statikunterlagen



BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	erfolgreich abgeschlossen (x)	liegen im Zeitplan (x)	werden mit Zeitverzögerung abgeschlossen (x)	Gründe für die Zeitverzögerung
12Y08	Thomas-Mann-Gymnasium	Gesamtsanierung der Heizungsleitungen und Unterdecken; Sanierung Sporthallen			x	Schadstoffsanierung
12Y08	Thomas-Mann-Gymnasium	Einbau Sprachalamierungsanlage und vorrüstung Digitalpakt		x		