

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Franziska Brychcy und Kristian Ronneburg (LINKE)

vom 8. September 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. September 2025)

zum Thema:

Bilanz Sommerschulbauoffensive 2025

und **Antwort** vom 24. September 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 26. Sep. 2025)

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Frau Abgeordnete Franziska Brychcy
und Herrn Abgeordneten Kristian Ronneburg (Die Linke)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/23812
vom 08. September 2025
über Bilanz Sommerschulbauoffensive 2025

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Gemäß § 109 Schulgesetz für das Land Berlin (SchulG Berlin) obliegt es den bezirklichen Schulträgern, die äußeren Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen in der Schule zu schaffen. Dies beinhaltet den Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulstandorte sowie die Einrichtung von Klassen.

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl um eine sachgerechte Antwort bemüht und hat daher die Bezirke um Zulieferung gebeten, die bei der nachfolgenden Beantwortung berücksichtigt sind. Sie wird in der Antwort an den entsprechend gekennzeichneten Stellen wiedergegeben.

Für die bedarfsdeckende Schulplatzversorgung wurden und werden im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive (BSO) Schulneubauten sowie Erweiterungsbauten wie beispielsweise Modulare Ergänzungsbauten (MEB), umgesetzt. Die genannten Maßnahmen des Schulneubaus bzw. -Ergänzungsbaus werden entweder in Verantwortung der Bezirke, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenStadt) oder der HOWOGE durchgeführt. Diese Maßnahmen haben einen langen Planungslauf, der weit über einen Zeitraum wie jenem der schulischen Sommerferien von sechs Wochen hinausgeht.

Der Erhalt der Gebäudesubstanz von Schulen durch ausreichenden baulichen Unterhalt wurde durch die im Rahmen der BSO angepasste Leitlinie Schulbauunterhaltung gemäß KGSt-Modell sichergestellt. Die baulichen Maßnahmen im Bestand dienen dem Abbau des aufgelaufenen Sanierungsstaus. Die Umsetzung erfolgt durch die Bezirke. Die Ausnahme bilden hier eine definierte Anzahl von Großsanierungsmaßnahmen, die durch die SenStadt und die HOWOGE übernommen werden. In Abhängigkeit des Maßnahmeninhalts handelt es sich um Bau- oder Unterhaltungsmaßnahmen.

Baumaßnahmen sind Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie Unterhaltungsmaßnahmen, die Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen enthalten. Bei reinen Unterhaltungsmaßnahmen handelt es sich um Instandsetzungen und Instandhaltungen, ohne dass eine investiv wirkende Wertsteigerung aufgrund wesentlicher Bausubstanzvermehrung oder -veränderung am Objekt erfolgt. Die baulichen Maßnahmen im Bestand bestehen demnach mit unterschiedlichster Größenordnung und finden mit unterschiedlichster Dauer statt.

1. Wie viele der in Drs. 19/23 178 und in Drs. 19/23 457 aufgeführten und ggf. weiteren durchgeführten Maßnahmen in Rahmen der Berliner Schulbauoffensive, die während der Sommerferien 2024 ausgeführt werden sollten, konnten erfolgreich abgeschlossen werden/ liegen im Zeitplan/ werden mit Zeitverzögerungen zum Abschluss gebracht (bitte aufschlüsseln nach Bezirken/ zentral verwalteten Schulen!)?

2. Was sind ggf. die Gründe für Zeitverzögerungen?

Zu 1. und 2.: Der Senat geht davon aus, dass die Fragestellenden mit Bezug zu den genannten Schriftlichen Anfragen Maßnahmen abfragen, die während der Sommerferien 2025 – nicht während der Sommerferien 2024 wie hier in der Fragestellung formuliert - ausgeführt werden sollten.

Die Anlage 1 listet entsprechend den Ausführungsstatus jener baulichen Maßnahmen an öffentlich allgemeinbildenden Berliner Schulen auf, welche in der Anlage 1 der Schriftlichen Anfrage S19-23457 angegeben sind.

Die Anlage 2 listet entsprechend den Ausführungsstatus jener baulichen Maßnahmen der zentral verwalteten Berliner Schulen auf, welche in der Anlage 2 der Schriftlichen Anfrage S19-23457 angegeben sind.

3. In den Drs. 19/23 178 und Drs. 19/23457 sind für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf keine Maßnahmen aufgeführt. Trifft es zu, dass der Bezirk Steglitz-Zehlendorf dem Senat eine Maßnahmenliste zur Bautätigkeit während der Sommerferien zukommen lassen hat? Wenn ja, wieso wurde diese Liste den ursprünglichen Anfragen nicht beigelegt bzw. die Information aus der Maßnahmenliste in die Antwort des Senats aufgenommen? (Wir bitten um Beifügung der Liste Steglitz-Zehlendorf!)

Zu 3.: Mit der Einreichung der Schriftlichen Anfrage S19-23178 wurden Maßnahmen der Berliner Schulbauoffensive (BSO) abgefragt, die in den Sommerferien 2025 stattfinden. Dies betrifft letztlich sämtliche bereits begonnenen Maßnahmen der BSO. Bauliche Maßnahmen im Rahmen der BSO bedeuten vor allem Neubau- und Ergänzungsbauten sowie Großsanierungen. Derartige bauliche Maßnahmen sind auf Grund ihrer jeweiligen baulichen Komplexität nicht in einem Zeitfenster von wenigen Wochen zu realisieren. Eine Übersicht aktueller Baumaßnahmen der Berliner Schulbauoffensive findet sich sowohl im aktuellen Bericht der Taskforce Schulbau an den Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Fortschrittsbericht) als auch in der Schulbaukarte Berlin der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) unter <https://www.berlin.de/schulbau/massnahmen/schulbaukarte>. Diese Informationen wurden entsprechend in der Beantwortung der Schriftlichen Anfrage S19-23178 aufgeführt.

Im Bemühen um eine adäquate Beantwortung der Fragestellung wurden zusätzlich und unabhängig von Maßnahmen der Berliner Schulbauoffensive die bezirklichen Schulträger um Auflistung von baulichen Maßnahmen an ihren öffentlich allgemeinbildenden Schulen gebeten, die ausschließlich im Zeitraum der Sommerferien 2025 sowohl beginnen als auch enden. Am 4. Juli 2025 bat die SenBJF die zuständigen bezirklichen Schulträger per Mail um Zulieferung zu der Fragestellung der Schriftlichen Anfrage S19-23178. Gemäß der Fragestellung wurden explizit bauliche Maßnahmen abgefragt, die sowohl in den Sommerferien 2025 beginnen als auch in den Sommerferien 2025 enden, mithin nicht im

Zeitraum vor den Sommerferien 2025 begonnen hatten bzw. im Zeitraum nach den Sommerferien 2025 planmäßig enden sollen.

Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat am 9. Juli 2025 auf diese Anfrage eine Antwort an die SenBJF versandt. Diese ist in Anlage 3 beigefügt. Aus der Spalte 18, Bemerkungen zum Vergabe- bzw. Baufortschritt, wird ersichtlich, dass keine der genannten Maßnahmen den vorgegebenen Kriterien entspricht. Angegeben sind Baumaßnahmen,

- die in den Sommerferien 2025 beginnen – ohne dazulegen, dass diese auch vor Ende der Sommerferien 2025 abgeschlossen sein werden
- die während der Sommerferien 2025 fort- oder durchgeführt werden – ohne dazulegen, wann diese begonnen haben und enden sollen
- die in den Sommerferien 2025 fertiggestellt werden – ohne dazulegen, ob diese Maßnahmen auch erst mit Beginn der Sommerferien 2025 begonnen wurden.

Entsprechend konnten die angegebenen Maßnahmen nicht für die Beantwortung der expliziten Fragestellung der Schriftlichen Anfrage S19-23178 verwendet werden. Daher erfolgte die Angabe: „keine der Fragestellung entsprechenden Maßnahmen benannt“.

Mit der Einreichung der Schriftlichen Anfrage S19-23457 wurden bauliche und bauunterhaltliche Maßnahmen der Bezirke in den Sommerferien 2025 abgefragt. Der SenBJF liegen diese Daten nicht vor. Am 30. Juli 2025 bat die SenBJF daher die zuständigen bezirklichen Schulträger per Mail um entsprechende Angaben.

Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat am 4. August 2025 auf diese Anfrage eine Antwort an die SenBJF versandt. Diese ist in Anlage 4 beigefügt. Aus der Spalte 18, Bemerkungen zum Vergabe- bzw. Baufortschritt, wird ersichtlich, dass keine der genannten Maßnahmen den vorgegebenen Kriterien entspricht. Angegeben sind bauliche und bauunterhaltliche Maßnahmen,

- die in den Sommerferien 2025 beginnen – ohne dazulegen, dass diese auch vor Ende der Sommerferien 2025 abgeschlossen sein werden
- die während der Sommerferien 2025 fort- oder durchgeführt werden – ohne dazulegen, wann diese begonnen haben und enden sollen
- die in den Sommerferien 2025 fertiggestellt werden – ohne dazulegen, ob diese Maßnahmen auch erst mit Beginn der Sommerferien 2025 begonnen wurden.

Entsprechend konnten die angegebenen Maßnahmen nicht für die Beantwortung der expliziten Fragestellung der Schriftlichen Anfrage S19-23457 verwendet werden. Daher erfolgte die Angabe: „keine der Fragestellung entsprechenden Maßnahmen benannt“.

Mit der Einreichung der vorliegenden Schriftlichen Anfrage S19-23812 wurden die Ausführungsstände der in der Beantwortung der Schriftlichen Anfrage S19-23457 angegebenen Maßnahmen abgefragt. Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat auch auf diese Anfrage eine Antwort an die SenBJF versandt – diese ist in Anlage 5 beigelegt und zeigt erneut die nicht ausreichend eindeutige Präzisierung bei der Eingrenzung von Maßnahmen, die ausschließlich in den Sommerferien 2025 sowohl begonnen wurden als auch endeten.

4. Gab es weitere Maßnahmenlisten, z.B. aus den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Reinickendorf oder Tempelhof-Schöneberg, die dem Senat übermittelt, aber nicht an die Fragesteller*innen weitergeleitet worden sind? Wenn ja, aus welchen Gründen?

Zu 4.: Sämtliche der jeweiligen Fragestellung der Schriftlichen Anfragen S19-23178 und S19-23457 entsprechenden, von den zuständigen bezirklichen Schulträgern rückgemeldeten Maßnahmen wurden in der jeweiligen Anlage 1 aufgeführt.

Berlin, den 24. September 2025

In Vertretung

Dr. Torsten Kühne

Senatsverwaltung für Bildung,

Jugend und Familie

S19/23812, Anlage 1 -
Antworten der Bezirke

Wie ist der Bearbeitungsstand der in Anlage 1 der S19-23457 aufgeführten baulichen Maßnahmen der Bezirke?				
Bezirk	Schulnummer	Baumaßnahme	Status der Ausführung	Anmerkungen
Mitte	01G01	Spachtel- und Malerarbeiten Flur	erfolgreich abgeschlossen	
	01G02	Maler- und Jalousiearbeiten	erfolgreich abgeschlossen	
	01G11	Beleuchtungs- und Fensterarbeiten, einzelne Reparaturen	in Ausführung: Fensterarbeiten beauftragt; Beleuchtung: Status unbekannt	
	01G15	Fenster- und Bodenbelagsarbeiten	erfolgreich abgeschlossen	
	01G16	Arbeiten an der Mensa, Sanierung Dachterrasse/Fassade	Status unbekannt	
	01G19	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	erfolgreich abgeschlossen	
	01G24	Bodenbelagsarbeiten	erfolgreich abgeschlossen	
	01G25	Abbrechen von Putz in verschiedenen Treppenhäusern	Status unbekannt	
	01G27	Malerarbeiten	erfolgreich abgeschlossen	
	01G31	Malerarbeiten der Treppenhäuser und Flure	in Ausführung	Flure erfolgreich abgeschlossen, Treppenhäuser in den Herbstferien
	01G36	Bodenbelagsarbeiten, Verputzarbeiten	erfolgreich abgeschlossen	
	01G37	Fußbodenarbeiten, Malerarbeiten	erfolgreich abgeschlossen	
	01G38	Malerarbeiten, Neusanierung, Lehrerküche, Erneuerung der Treppenkanten	in Ausführung: Malerarbeiten beauftragt; Treppenkanten: Status unbekannt	
	01G39	Erneuerung Treppenstufen, Herstellung provisorische Mensa	Treppenstufe: Status unbekannt, Mensa: in Ausführung	
	01G40	Sanierung Zubereitungsküche, Mensa und Flure	erfolgreich abgeschlossen	
	01G44	Bodenbelagsarbeiten Aula	Status unbekannt	
	01G45	Bodenbelagsarbeiten und Malerarbeiten	in Ausführung	beauftragt über FM
	01G46	Malerarbeiten	in Ausführung	
	01G47	Bodenbelagsaustausch nach Wasserschaden	erfolgreich abgeschlossen	
	01K01	Strangsanierung, Arbeiten an Sporthalle, SIBUZ, PC-Räumen	in Ausführung	
	01K02	12 Aufträge verschiedener Gewerke in allen Bauteilen	in Ausführung	
	01K06	Erneuerung der Treppenkanten in Treppenhäusern	erfolgreich abgeschlossen	
	01K09	Aufträge in allen Bauteilen in div. Etagen und Räumen	Status unbekannt	
	01K10	Reparaturarbeiten Außenbereich, Restarbeiten Blitzschutz, Fußbodenerneuerung Eingangsbereich	erfolgreich abgeschlossen	
	01S01	Sanierung Hallenboden und Mensa	in Ausführung	Bezirk teilt mit, dass diese Arbeiten an der 01S01 stattfinden statt an der zuvor gemeldeten 01K08
	01Y02	Wandputzernerneuerung Musikraum	erfolgreich abgeschlossen	
	01Y08	Fußbodenaustausch EG	Verzögerung	Zeitverzögerung aufgrund von Asbestbefund und Asbestsanierung
	01Y12	Bodenbelagsarbeiten	erfolgreich abgeschlossen	
Friedrichshain-Kreuzberg		Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg teilt mit, dass die Zusendung einer Übersicht über Baumaßnahmen, die ausschließlich in den Sommerferien stattfinden, nicht erfolgen kann.		
	03G01	Fertigstellung, Umbauarbeiten ehem. Mensa	in Ausführung	Arbeiten über die Ferien hinaus
	03G06	Brandschutzsanierung	in Ausführung	Arbeiten über die Ferien hinaus

Pankow	03G09	Lüftungsarbeiten	in Ausführung	Arbeiten über die Ferien hinaus
	03G10	Erneuerung Klassenraumbelichtung	in Ausführung	Arbeiten über die Ferien hinaus
	03G11	Lüftungsarbeiten, Grundinstandsetzungsarbeiten Elektr	in Ausführung	Arbeiten über die Ferien hinaus
	03G14	Erneuerung Klassenraumbelichtung	erfolgreich abgeschlossen	
	03G18	Restarbeiten Mensaaerweiterung, Sprachalarmanlage	erfolgreich abgeschlossen	
	03G20	LOG Verbindung HAA mit Haupthaus	in Ausführung	Arbeiten über die Ferien hinaus
	03G22	Sanierungsarbeiten Elektro, Erneuerung Sportplatzbeleuchtung	in Ausführung	Arbeiten über die Ferien hinaus
	03G24	Restarbeiten Sanitär	erfolgreich abgeschlossen	
	03G28	Arbeiten am Aufzug, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten	in Ausführung	Arbeiten über die Ferien hinaus
	03G34	Instandsetzung Hausalarmanlage	erfolgreich abgeschlossen	
	03G41	Rückbau WC-Anlage, Errichtung Büro, Umbau Verwaltungstrakt	in Ausführung	Arbeiten über die Ferien hinaus
	03G48	Reparatur Wasserschaden	erfolgreich abgeschlossen	
	03G49	Arbeiten an den Trink- und Abwasseranlagen	erfolgreich abgeschlossen	
	03K01	Vorbereitung für Kesselsanierung, Brandschutzmaßnahme	in Ausführung	Arbeiten über die Ferien hinaus
	03K06	BEW Umstellung auf Fernwärme	erfolgreich abgeschlossen	
	03K10	Strangsanierung WC	erfolgreich abgeschlossen	
	03S10	Arbeiten an den Trink- und Abwasseranlagen	in Ausführung	Arbeiten über die Ferien hinaus
	03Y10	Fernwärme	in Ausführung	Arbeiten über die Ferien hinaus
	03Y17	Brandschutzsanierung	in Ausführung	Arbeiten über die Ferien hinaus
Charlottenburg-Wilmersdorf	04G06	Sanierung Sanitäranlagen	erfolgreich abgeschlossen	
	04G22	Wanddurchbrüche, Deckensanierung	erfolgreich abgeschlossen	
	04G25	Durchbrüche für Hausalarm	erfolgreich abgeschlossen	
	04G26	Sanierung Treppenhaus	erfolgreich abgeschlossen	
	04G27	Deckensanierung	erfolgreich abgeschlossen	
	04K05	Brandschadensanierung WC-Anlagen	erfolgreich abgeschlossen	
	04S02	Raumsanierung	erfolgreich abgeschlossen	
	04Y07	Verschattungsanlagen	erfolgreich abgeschlossen	
	04Y11	Mensaumbau	erfolgreich abgeschlossen	
	05K04	Sporthalle Sockelabdichtung	erfolgreich abgeschlossen	
	05G28	Umbau Schulhausmeisterwohnung	in Ausführung	wird bis Ende September 2025 fertiggestellt, Teeküche wird anschließend aufgestellt
	05G14	Einsetzen von Fenstern im Hauptgebäude	Verzögerung	unerwartete Dachertüchtigung begann in KW 38, hiernach können die Fenster eingesetzt werden
	05G26	Austausch/Einbau von Türanlagen und Trockenbauarbeiten	in Ausführung	
	05Y03	Fassadensanierung	in Ausführung	
	05G30	Sanierung der Turnhallendecke	Verzögerung	Fertigstellung in KW 40, Probleme mit den Fenstern
	05G18	Beseitigung der Brandschäden	Maßnahme fortlaufend	
	05G06	Arbeiten an den Außenanlagen	Maßnahme fortlaufend	
	05K08	Einbau Lehrküche	erfolgreich abgeschlossen	

Spandau	05G01	Vorbereitende Arbeiten HoMEB	Verzögerung	nicht kartierte Betonanlagen im Baufeld, ein Rückbau- und Entsorgungskonzept wird zur Zeit erarbeitet
	05G22	Sanierung Laubengänge und Sporthalle	Verzögerung	Elektroarbeiten konnten nicht ausgeführt werden wegen eines Schadstoffbefunds
	05G16	Dachsanierung	in Ausführung	Die Dachsanierung in Haus 1 ist abgeschlossen. In Haus 2 erfolgte der Abbruch der vorhandenen Ziegel, anschließend wurde mit der Neueindeckung begonnen.
	05G04	Falлтrennwand in der Aula	in Ausführung	Falлтrennwand wurde eingebaut, Verkleidung vom Tischler noch offen
	05Y05	Instandsetzung Doppelkastenfenster	in Ausführung	Restarbeiten und Mängelbeseitigung noch offen
	05G08	Erneuerung Treppe zum Hof	Verzögerung	Arbeiten fanden nicht statt, Ausführung erst in den Winterferien
Tempelhof-Schöneberg		Der Bezirk teilt mit, dass an nahezu allen öffentlich allgemeinbildenden Schulen in Tempelhof-Schöneberg Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten stattgefunden haben, deren Beginn und Abschluss innerhalb des kurzen Zeitfensters der Sommerferien 2025 vorgesehen waren (Malerarbeiten, Ertüchtigung von Fenstern und Türen, Renovierungen von Sanitäranlagen und Bodenbelagsarbeiten). Diese wurden durchgeführt.		
Neukölln	08K06	Deckensanierung (KMF)	erfolgreich abgeschlossen	
	08K06	Malerarbeiten	in Ausführung	Arbeiten erfolgten teilweise, Restarbeiten in den Herbstferien
	08G12	Malerarbeiten	erfolgreich abgeschlossen	
	08K10	1. Bauabschnitt Fenstererneuerung	erfolgreich abgeschlossen	
	08G14	Renovierung ausgewählter Klassenräume	in Ausführung	
	08G18	Renovierung ausgewählter Klassenräume	in Ausführung	ein Raum fertig, weitere folgen sukzessiv
	08G07	Renovierung ausgewählter Klassenräume (dringende Instandhaltungsarbeiten)	erfolgreich abgeschlossen	
	08G33	Umbau WC barrierefrei	Verzögerung	Fertigstellung in KW 40 aufgrund festgestellten Wasserschadens und Trocknungsarbeiten
	08S04	Sanierung der Mensadecke (KMF)	erfolgreich abgeschlossen	
	08S04	Sanierung Bodenbelag (Asbest)	in Ausführung	
	08S04	Malerarbeiten	erfolgreich abgeschlossen	
	08G22	Einbau neuer Fenster	erfolgreich abgeschlossen	

	08G22	Einbau von Lernnischen	Verzögerung	Lieferverzögerungen
	08G23	Renovierung ausgewählter Klassenräume	erfolgreich abgeschlossen	
	08G13	Renovierung ausgewählter Klassenräume	erfolgreich abgeschlossen	
	08G13	Trocknungsarbeiten	in Ausführung	
	08G13	Ausbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung	Verzögerung	Ausführung nach den Ferien aufgrund fehlender Firmenverfügbarkeit
	08G28	Reparaturarbeiten ausgewählter Klassenräume	erfolgreich abgeschlossen	
	08G19	Renovierung eines Klassenraums inklusive Turnhalle	in Ausführung	Fertigstellung in KW 38
	08K09	Umbau/Sanierung WC-Anlage	Verzögerung	Fertigstellung Anfang Oktober aufgrund unvorhersehbarer statischer Maßnahmen
	08G03	Sanierungsmaßnahmen zur Nutzung für weitere gE-Klassen	erfolgreich abgeschlossen	
	08G36	Sanierung der Außenjalousien	erfolgreich abgeschlossen	
	09G01	Erneuerung Drehscheibe Spielgerät und Spielplatz	Es erfolgte keine Rückmeldung über den Ausführungsstatus der aufgelisteten Maßnahmen an öffentlich allgemeinbildenden Schulen im Bezirk Treptow-Köpenick.	
	09G03	Reparatur Lichtmast und Schulklingel am Spielplatz		
	09G04	Malerarbeiten		
	09G05	Malerarbeiten, Schallschutzarbeiten		
	09G06	Erneuerung Deckenplatten und Reparatur Waschbecken der Schülertoiletten		
	09G09	Einbau Spielgerät		
	09G11	Malerarbeiten an den Sporthallenumkleiden		
	09G13	Malerarbeiten, Reparatur Schuluhren, Erneuerung Türklinken		
	09G14	Malerarbeiten Flure		
	09G15	Malerarbeiten diverser Räume		
	09G16	Malerarbeiten Flur und Speiseraum		
	09G17	Reparatur und Teilerneuerung Außenbeleuchtung		
	09G18	Malerarbeiten diverser Räume, Erneuerung Bodenbeläge		
	09G19	Malerarbeiten diverser Räume		
	09G20	Malerarbeiten diverser Räume, Aufbau Container für Spielgeräte		
	09G21	Arbeiten am Fahrradabstellplatz		
	09G24	Ertüchtigung Hochebene Unterrichtsraum		
	09G26	Fußbodenerneuerung Unterrichtsraum		
	09G27	Malerarbeiten Flur und Treppenhaus		
	09G29	Malerarbeiten diverser Räume		
	09G31	Spielgerät für Schulhof		
	09K01	Malerarbeiten diverser Räume		
	09K03	Arbeiten an der Calisthenicsanlage		
	09K04	Malerarbeiten diverser Räume, Beleuchtungsarbeiten		
	09K05	Malerarbeiten diverser Räume, Erneuerung Bodenbelag		
	09S03	Malerarbeiten Flur		
	09S04	Erneuerung Fußboden Unterrichtsraum		

Treptow-Köpenick

	09Y11	Malerarbeiten diverser Räume		
Marzahn-Hellersdorf	10G40	Partielle Betonsanierung der Fassade, statische Ertüchtigungsarbeiten Fassadenerhaltung der Sporthalle	Laut Rückmeldung des Bezirks Marzahn-Hellersdorf wurden acht der gelisteten bauunterhaltlichen Maßnahmen abgeschlossen. Drei der genannten Maßnahmen des Bauunterhalts werden mit Zeitverzögerungen nach den Sommerferien zum Abschluss gebracht.	
	10G05	Wasserschadensanierung		
	10G10	Umbau Mensa-MUR-Gebäude		
	10G29	Malerarbeiten Treppenhaus		
	10G30	Bodenlegearbeiten		
	10K01	Bodenlegearbeiten		
	10K06	Malerarbeiten Flurbereiche, Austausch der Hofeinganstüren		
	10G19	Malerarbeiten		
	10K02	Bodenlegearbeiten		
	10K07	Malerarbeiten Foyer- und Flurbereiche		
	10K09	Malerarbeiten Teilbereiche Schulgebäude, Sporthalle		
Lichtenberg	11Y09	Erneuerung Sporthallentür einschließlich EMA	Dem Bezirk liegen keine Informationen vor, dass sich die aufgeführten Baumaßnahmen verzögert haben.	
	11S08	Fensterarbeiten, Erneuerung Sportboden		
	11G10	Fensteranstrich außen		
	11G32	Abarbeitung Mängel BSS, Schadenprüfung Hallenboden, Instandsetzung ELA		
	11G21	Arbeiten an Sonnenschutzanlage UG		
	11K10	Erneuerung Beleuchtung, Erneuerung Bewässerungsleitung		
	11S04/11K12	Neulinierung Sporthalle, Sanierung Holzbinder der Turnhalle		
	11Y02	Errichtung von 2 Aufzugsanlagen, Arbeiten an einer Abzugsanlage		
	11G17	Strukturierte Verkabelung EG + LOG LED Beleuchtung alle OG		
	11Y11	Teilsanierung Bibliothek, Absperrung Außenwände, Arbeiten am äußeren Sonnenschutz der Turnhalle		
	11K10	Erneuerung Sockelputz		
	11K11	Erneuerung Beleuchtung, Erneuerung Bewässerungsleitung		
	11G16	Aufarbeitung Parkettboden, Flurabschlusstüren nach BK		
	11G38	Arbeiten am Schülerkochstudio		
	11G29	Dachsanierung, Nachrüstung von Feststellanlagen, Arbeiten am außenliegenden Sonnenschutz		
	11K05	Erneuerung Außentüren, Dachsanierung, Arbeiten am außenliegenden Sonnenschutz		
	11K06	Trockenlegungsmaßnahmen, Erneuerung Grundleitungen		
	11G12	Errichtung einer Verbindungstür		
	11Y05	Schadenprüfung Hallenboden, Sanierung Holzbinder der Turnhalle		
	11G33/11S06	Fortführung Sanierung des Schulgebäudes, Anbau Aufzug, Installation Außentreppen, Umbau Archivräume, Rest Kohlenkeller, Fettabschneider, 1. Hilfe-Raum		
	11K04	Strukturierte Verkabelung gesamtes Gebäude, Strangsanierung, Inlinersanierung (beide Standorte)		
	11G18	Strukturierte Verkabelung gesamtes Gebäude, Strangsanierung, Inlinersanierung (beide Standorte)		
	11G28	Überdachungsarbeiten Sporthalleneingang		

	11G28/11Y09	Erneuerung Fernwärmeübergabestation		
	11K09/11G17	Errichtung von 2 Aufzugsanlagen		
	11K09/11G17	Erneuerung Fenster, Erneuerung amokgerechte Schließanlage		
	11Y10	Instandsetzung und Erweiterung Hausalarmanlage		
	11G08	Umstellung Gasheizung auf Fernwärme, Einbau selbstspülender Armaturen/Duschen		
Reinickendorf		"In den Reinickendorfer Schulen werden keine baulichen Maßnahmen durchgeführt, die während der Sommerferien 2025 beginnen und mit Ende der Sommerferien 2025 abgeschlossen sein werden."		

S19/23812, Anlage 2

Wie ist der Bearbeitungsstand der in Anlage 2 der S19-23457 aufgeführten baulichen Maßnahmen der zentralverwalteten Schulen Berlins?

Schulnummer	bauliche Maßnahmen	Status der Ausführung
09A07	Sanierung Hausmeisterwohnung	Die aufgeführten baulichen Maßnahmen der zentralverwalteten Schulen liegen alle im Zeitplan. Es kam zu keinen Zeitverzögerungen. Ebenso sind keine Verzögerungen bei den bauunterhaltlichen Maßnahmen aufgetreten (siehe Anlage 2 der S19-23457).
04B04	Sanierung und Erneuerung der raumluftechnischen Anlagen (RLT) inkl. SFP	
03B04	Sanierung Sportplatz und Laufbahn, Sanierung Pilotküche	
12B03	Sanierung Trinkwasseranlagen, BS-Maßnahmen, Barrierefreiheit	
04B02	Neubau EMA + Sicherheitsbeleuchtung, Umsetzung Neubau SAA + HAA, Neuordnung Büroberufe	
01Y07	Brandschutzsanierung	
07B03	Strang- und WC-Sanierung, Neuschaffung eines WC-Stranges	
11B02	Absturzsicherungen im Dachbereich	
11A07	Dachsanierung	
04B03	Dach- und Fassadensanierung	
08B04	Gesamtsanierung Sporthalle	
06B01	Sanierung Trinkwasseranlagen, Digitalisierung W-LAN	
08B05	Fassaden- und Dachsanierung	
06B02	Umbau FB Chemie/Biologie, Informatik/Mathematik und Physik/Robotik	
05B02	Sanierung Trinkwasseranlagen, Sanierung Lackierstraße	
10B02	Erneuerung Kunstrasen (Sportplatz)	
06B03	Digitalisierung W-LAN	
04K04	Sanierung Sanitär- und Trinkwasseranlagen	
01B04	Erneuerung Lüftungsanlage, Sanierung Sanitär- und Trinkwasseranlagen	
07B02	Instandsetzung Elektroanlage	
06K01	Sanierung Jalousienanlage, Sanierung Dachflächen	
02B04	Plg. Sanierung Flachdach	

BU		Maßnahmenliste Haushaltsjahr 2025				Baufätigkeit Sommerferien						
			Hochbauservice baulicher Unterhalt - Finanzierungen:		Kapitel/Titel							
1	2	3	4	4a	5	12	13a	14	15	16	17	18
lfd.Nr.		Schulnr.	Liegenschaft Name	Liegenschaft Adresse	Maßnahme	Ansatz						Bemerkungen zum Vergabe- bzw. Baufortschritt
			Baulicher Unterhalt Schulen									
1			diverse Schulen		Sanierung Heizungsanlagen	1.000.000						Conrad-GS, Willi-Graf-OS, Paul-Schneider-GS Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
2		06K02	Wilma-Rudolf-OS	Am Hegewinkel 2a	Einbau Lüftung Mensaküche	565.000						Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
		06G04	Erich-Kästner-GS	Bachstelzenweg 2-8	Fenstersanierung 2.BA	390.000						Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
3		06Y05	Werner-von-Siemens-OS	Beskidenstr.3	Sanierung Umkleide/Sanitär Blaue Sporthalle	200.000						Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
		06G02	Süd-GS	Claszeile 56	Dach- und Fassadensanierung, 1.BA	550.000						Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
		06Y11	Goethe-Gymnasium	Drakestr.72-75	Fassadensanierung, 1.BA hofseitig + 2.BA	1.615.000						Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
4		06G09	Dreilinden-GS	Dreilindenstr.65	Dachsanierung (Gründach, Dachentwässerung SH, Dachschrägenfenster)	1.750.000						Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
5		06G09	Dreilinden-GS	Dreilindenstr.65	Automatisierung Türen für Barrierefreiheit	185.000						Fertigstellung der Bauarbeiten in den Sommerferien
6		06Y04	Dreilinden-OS	Dreilindenstr.47-49	Einbau Aufzug	250.000						Fertigstellung der Bauarbeiten in den Sommerferien
8		06G15	Dunant-GS	Gritznerstr.19-23	Sanierung Dachgeschoss Brandschutz einschl. Einbau Personenaufzug für Barrierefreiheit	1.200.000						Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
9		06G17	GS am Insulaner	Hanstedter Weg 11/15	Sanierung Sporthalle	1.050.000						Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
10		06G31	GS an der Bäke	Haydnstr.15	Arbeiten zur Erhaltung des Standortes, Renovierung WC-Anlagen	30.000						Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
11		06S02/ 06G12	Biesalski-Schule/ Quentin-Blake-GS	Hüttenweg 40	Fassadenarbeiten	120.000						Durchführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
12		06G23	Kronach-GS	Moltkestr.24-26	Austausch Deckenplatten und Beleuchtung	700.000						Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
13		06G22	Giesensdorfer GS	Ostpreußendamm 63	Sanierung Fassade Sporthalle	115.000						Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
14		06G34N	GS in der Plantagenstraße	Plantagenstr.8-11	Renovierung Treppen, Flure und WC inkl. Akustikmaßnahmen	100.000						Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
15		06G21	Paul-Schneider-GS	Seydlitzstr.30-34	Sanierung Fenster Hoffassade, 4.+5.BA	1.400.000						Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
16		06K11	Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule, Mittel-/Oberstufe	Tiefzenweg 101	Fenstersanierung	200.000						Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
17		06K11	Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule, Mittel-/Oberstufe	Tiefzenweg 101	Sanierung Beleuchtung im Schulgebäude	222.000						Fertigstellung der Bauarbeiten in den Sommerferien
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
						11.642.000						

	BU		Maßnahmenliste Haushaltsjahr 2025	
			Hochbauservice baulicher Unterhalt - Finanzierungen:	
1	2	3	4	4a
lfd.Nr.		Schulnr.	Liegenschaft Name	Liegenschaft Adresse
			Baulicher Unterhalt Schulen	
1			diverse Schulen	
2		06K02	Wilma-Rudolf-OS	Am Hegewinkel 2a
		06G04	Erich-Kästner-GS	Bachstelzenweg 2-8
3		06Y05	Werner-von-Siemens-OS	Beskidenstr.3
		06G02	Süd-GS	Claszeile 56
5		06G09	Dreilinden-GS	Dreilindenstr.65
6		06Y04	Dreilinden-OS	Dreilindenstr.47-49
10		06G31	GS an der Bäke	Haydnstr.15
11		06S02/ 06G12	Biesalski-Schule/ Quentin-Blake-GS	Hüttenweg 40
12		06G23	Kronach-GS	Moltkestr.24-26
13		06G22	Giesensdorfer GS	Ostpreußendamm 63
14		06G34N	GS in der Plantagenstraße	Plantagenstr.8-11
16		06K11	Anna-Essinger- Gemeinschaftsschule, Mittel-/Oberstufe	Tietzenweg 101
17		06K11	Anna-Essinger- Gemeinschaftsschule, Mittel-/Oberstufe	Tietzenweg 101
18				

	Bautätigkeit Sc	
Kapitel/Titel		
5	12	18
Maßnahme	Ansatz	Bemerkungen zum Vergabe- bzw. Baufortschritt
Sanierung Heizungsanlagen	1.000.000	Conrad-GS, Willi-Graf-OS, Paul-Schneider-GS Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
Einbau Lüftung Mensaküche	565.000	Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
Fenstersanierung 2.BA	390.000	Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
Sanierung Umkleide/Sanitär Blaue Sporthalle	200.000	Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
Dach- und Fassadensanierung, 1.BA	550.000	Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
Automatisierung Türen für Barrierefreiheit	185.000	Fertigstellung der Bauarbeiten in den Sommerferien
Einbau Aufzug	250.000	Fertigstellung der Bauarbeiten in den Sommerferien
Arbeiten zur Erhaltung des Standortes, Renovierung WC-Anlagen	30.000	Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
Fassadenarbeiten	120.000	Durchführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
Austausch Deckenplatten und Beleuchtung	700.000	Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
Sanierung Fassade Sporthalle	115.000	Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
Renovierung Treppen, Flure und WC inkl. Akustikmaßnahmen	100.000	Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
Fenstersanierung	200.000	Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
Sanierung Beleuchtung im Schulgebäude	222.000	Fertigstellung der Bauarbeiten in den Sommerferien
	4.627.000,00	

BU Maßnahmenliste Haushaltsjahr 2025						Bautätigkeit Sommerferien						
			Hochbauservice baulicher Unterhalt - Finanzierungen:		Kapitel/Titel	Ergebnis Stand 9/2025						
1	2	3	4	4a	5	12	13a	14	15	16	17	18
lfd.Nr.		Schulnr.	Liegenschaft Name	Liegenschaft Adresse	Maßnahme	Ansatz		ab- geschlossen	im Zeitplan	Ver- zögerungen		Bemerkungen zum Vergabe- bzw. Baufortschritt
			Baulicher Unterhalt Schulen									
1			diverse Schulen		Sanierung Heizungsanlagen	1.000.000			X			Conrad-GS, Willi-Graf-OS, Paul-Schneider-GS Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
2		06K02	Wilma-Rudolf-OS	Am Hegewinkel 2a	Einbau Lüftung Mensaküche	565.000			X			Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
		06G04	Erich-Kästner-GS	Bachstelzenweg 2-8	Fenstersanierung 2.BA	390.000			X			Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
3		06Y05	Werner-von-Siemens-OS	Beskidenstr.3	Sanierung Umkleide/Sanitär Blaue Sporthalle	200.000		X				Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
		06G02	Süd-GS	Claszeile 56	Dach- und Fassadensanierung, 1.BA	550.000				X		Lieferschwierigkeiten und Bauverzögerung
		06Y11	Goethe-Gymnasium	Drakestr.72-75	Fassadensanierung, 1.BA hofseitig + 2.BA	1.615.000			X			Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
4		06G09	Dreilinden-GS	Dreilindenstr.65	Dachsanierung (Gründach, Dachentwässerung SH, Dachschrägenfenster)	1.750.000			X			Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
5		06G09	Dreilinden-GS	Dreilindenstr.65	Automatisierung Türen für Barrierefreiheit	185.000		X				Fertigstellung der Bauarbeiten in den Sommerferien
6		06Y04	Dreilinden-OS	Dreilindenstr.47-49	Einbau Aufzug	250.000				X		Lieferschwierigkeiten
8		06G15	Dunant-GS	Gritznerstr.19-23	Sanierung Dachgeschoss Brandschutz einschl. Einbau Personenaufzug für Barrierefreiheit	1.200.000			X			Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
9		06G17	GS am Insulaner	Hanstedter Weg 11/15	Sanierung Sporthalle	1.050.000			X			Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
10		06G31	GS an der Bäke	Haydnstr.15	Arbeiten zur Erhaltung des Standortes, Renovierung WC-Anlagen	30.000		X				Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
11		06S02/ 06G12	Biesalski-Schule/ Quentin-Blake-GS	Hüttenweg 40	Fassadenarbeiten	120.000				X		Verzögerungen durch Firmenwechsel
12		06G23	Kronach-GS	Moltkestr.24-26	Austausch Deckenplatten und Beleuchtung	700.000				X		Schadstoffverdacht
13		06G22	Giesensdorfer GS	Ostpreußendamm 63	Sanierung Fassade Sporthalle	115.000			X			Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
14		06G34N	GS in der Plantagenstraße	Plantagenstr.8-11	Renovierung Treppen, Flure und WC inkl. Akustikmaßnahmen	100.000			X			Beginn der Bauarbeiten in den Sommerferien
15		06G21	Paul-Schneider-GS	Seydlitzstr.30-34	Sanierung Fenster Hoffassade, 4.+5.BA	1.400.000			X			Fortführung der Bauarbeiten in den Sommerferien
16		06K11	Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule, Mittel-/Oberstufe	Tietzenweg 101	Fenstersanierung	200.000				X		Erhöhung Maßnahmenumfang
17		06K11	Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule, Mittel-/Oberstufe	Tietzenweg 101	Sanierung Beleuchtung im Schulgebäude	222.000				X		Bauverzögerung
18												
19												
28												
						11.642.000						