

18. Wahlperiode

**Schriftliche Anfrage**

**des Abgeordneten Mario Czaja (CDU)**

vom 17. Mai 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 22. Mai 2019)

zum Thema:

**Modulare Ergänzungsbauten (Schule) in Berlin**

und **Antwort** vom 05. Juni 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 12. Jun. 2019)

Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Mario Czaja (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

**A n t w o r t**  
**auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/18966**  
**vom 17. Mai 2019**  
**über Modulare Ergänzungsbauten (Schule) in Berlin**

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. An welchen Standorten und für welche Schulen, mit wie vielen Zügen haben die Bezirke beim Senat die Errichtung von modularen Ergänzungsbauten (MEB) in den Jahren 2017, 2018 und 2019 beantragt (bitte nach Bezirk, Standorten, Schule, Zügigkeit und Jahr auflisten)?
2. An welchen Standorten, für welche Schulen, mit wie vielen Zügen wurden die o.g. Anträge genehmigt (bitte nach Bezirk, Standorten, Schule, Zügigkeit und Jahr auflisten)?
3. Welche der o.g. beantragten MEBs sind bereits errichtet?
4. Welche der beantragten und genehmigten MEBs befinden sich noch im Bau?
5. Wann war die Fertigstellung der noch im Bau befindlichen MEBs vorgesehen (bitte nach Standort und Monat/Jahr auflisten)?
6. Wann ist mit der Fertigstellung der noch im Bau befindlichen MEBs zu rechnen (bitte nach Standort und Monat/Jahr auflisten)?

Zu 1. bis 6.:

In der Anlage sind die modularen Ergänzungsbauten (MEB) erfasst, bei welchem ab dem Jahr 2016 ein Maßnahmenbeginn stattfand sowie Maßnahmen, welche noch nicht begonnen wurden. Der Anlage ist auch zu entnehmen, welche MEB-Maßnahmen begonnen, sowie welche begonnen, jedoch noch nicht beendet sind. Letzteres trifft zu, wenn noch keine Übergabe an den Bezirk erfolgt ist. Der Anlage ist zu entnehmen, wann die Fertigstellung bzw. Übergabe an den Bezirk für diejenigen MEB vorgesehen ist, welche sich noch im Bau befinden bzw. bei welchen noch kein

Maßnahmenbeginn erfolgte. Es gibt bei Maßnahmenbeginn oder davor keinen avisierten monatsgenauen Fertigstellungstermin, da dieser wie bei allen Baumaßnahmen sehr vom Bauablauf und auch äußeren Bedingungen, z.B. der Witterung, abhängig ist.

Eine systematische Erfassung von bezirklichen MEB-Wünschen, bei welchen der Bedarf von vornherein nicht bestätigt werden kann, erfolgt nicht.

Bei den MEB handelt es sich um modulare Typenbauten. Es gibt MEB mit 12, 16, 21, 22 oder 24 Allgemeinem Unterrichtsräumen (AU). Bitte hierzu auch die Hinweise in der Anlage beachten. Vom jeweiligen MEB-Typ ist abhängig, wie viele Züge in diesem jeweils untergebracht werden könnten. Dies muss nicht zwangsläufig mit dem tatsächlichen Fehlbedarf übereinstimmen, da es diese Typenbauten derzeit nur mit den vorgenannten Kapazitäten gibt. Die Anzahl von Schülerinnen und Schülern pro AU ist im Grundschulbereich und im Oberstufenbereich unterschiedlich, die Anzahl von Zügen im Oberschulbereich unterscheidet sich zwischen Integrierter Sekundarschule mit und ohne Sekundarstufe II sowie Gymnasium. Bei einem zwischen zwei MEB-Typen und den dazugehörigen Kapazitäten liegenden Bedarf wird daher der MEB-Typ mit dem nächsthöherliegenden Kapazitäten bestätigt.

7. Welche Laufzeit hat der Rahmenvertrag zwischen dem derzeitigen Generalunternehmer für die MEB-Maßnahmen und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen?

Der Rahmenvertrag mit dem Generalunternehmer gilt 12 Monate nach Auftragsvergabe. Für die modularen Erweiterungsbauten 12 und 16 endet der Rahmenvertrag im Juni 2019 und für MEB 24 endet er im Juli 2019.

8. Wie viele MEBs hätten auf Basis des Rahmenvertrags abgerufen werden können?

Im Rahmenvertrag zwischen dem Generalunternehmer und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen gibt es keine maximale Begrenzung der Anzahl von Abrufen. Allerdings gelten bauordnungsrechtliche und haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen: Voraussetzung für den Abruf eines MEBs aus dem Rahmenvertrag ist – neben einem vom Bezirk zur Verfügung gestellten, geeigneten Grundstück – eine bauaufsichtliche Zustimmung nach § 77 BauOBln sowie geprüfte Bauplanungsunterlagen für den jeweiligen Standort.

9. Wie viele MEBs wurden auf Basis des Rahmenvertrags abgerufen?

Zurzeit sind 8 MEBs in verschiedenen Größen auf Grundlage des bestehenden Rahmenvertrages abgerufen worden. Bis zum Ende des Rahmenvertrages werden noch 8 weitere MEBs abgerufen, die in 2019 und 2020 errichtet werden

10. Über welches max. Volumen hätten MEBs aus dem Rahmenvertrag abgerufen werden können?

Siehe Frage 8.

11. Über welchen Betrag wurden MEBs aus dem Rahmenvertrag abgerufen?

Aktuell beträgt das über den Rahmenvertrag abgerufene Auftragsvolumen rd. 36 Mio. Euro.

12. Wann wurde diese Leistung (ein neuer Rahmenvertrag) für zukünftige Maßnahmen ausgeschrieben?

Geplant sind weitere EU-weite Ausschreibungen für die Erstellung modularer Schulergänzungsbauten ab dem 3. Quartal 2019.

13. Wann wurde die Submission für den neuen Rahmenvertrag durchgeführt?

Siehe Frage 12.

14. Wann wird der neue Rahmenvertrag abgeschlossen?

Voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2019.

15. Welche weiteren Informationen hat der Senat zu geplanten modularen Ergänzungsbauten für Schulen für das laufende und kommende Jahr?

Inwieweit tatsächlich alle in der Anlage dargestellten MEB-Maßnahmen zu den vorgesehenen Terminen hergestellt werden können, ist neben standortbezogenen Aspekten auch vom Ergebnis der neuen Ausschreibung des Rahmenvertrages wie auch den Kapazitäten aller Planungs- und Umsetzungsbeteiligten abhängig.

Berlin, den 5. Juni 2019

In Vertretung  
Beate Stoffers  
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

BSN	Schulname	Straße	Maßnahmen- beginn (vorgesehen)	MEB- Typ	Kapazität Züge	Übergabe- Termin	Übergabe vorgesehen
-----	-----------	--------	--------------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	------------------------

Mitte							
01Gn02	Neue Grundschule, 1. BA (mit Mensa)	Chausseestr. / Boyenstr.	2017	16	2,0	09.11.17	
01G02	Papageno Grundschule	Bergstr. 58	2017	12	1,5	21.07.17	
01K04	Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule	Neues Ufer 6	2017	12	1,5	15.12.17	
01G38	Gustav-Falke-Grundschule (mit Mensa)	Strelitzer Str. 42	2020	22	2,5		2021
01G40	Möwensee-Grundschule	Afrikan. Str. 123-125	2019	12	1,5		2020
01S07	Charlotte Pfeffer-Schule	Berolinastr. 8	2021	GE* <sup>1</sup>			2022

## Friedrichshain-Kreuzberg

02Gn03	Neue Grundschule / Lasker, 1. BA	Corinthstraße	2016	24	2,5	24.02.17	
02G09	Zille-Grundschule	Boxhagener Str. 46	2016	12	1,5	11.11.16	
02Gn02	Neue Grundschule, 1. BA	Pufendorfstr. 12	2017	16	2,0	13.07.18	

## Pankow

03K08	Hagenbeck-Schule	Gustav-Adolf-Str. 60	2016	12	2,0	17.11.16	
03K02	Kurt-Tucholsky-Schule	Neumannstr. 9-11	2016	22	3,0	28.04.17	
03K07	Tesla-Schule	Rudi-Arndt-Str. 18	2017	22	2,5	26.01.18	
03G47	Schule an der Strauchwiese	Mendelstr. 54	2017	12	1,5	15.12.17	
03K03	Konrad-Duden-Schule	Rolandstr. 35	2017	22	3,0	02.03.18	
03G12	Paul-Lincke-Grundschule	Pieskower Weg 39	2017	12	1,5	01.12.17	
03G27	Elisabeth-Shaw-Grundschule	Grunowstr. 17	2018	12	1,5	01.09.18	
03Gn02	neue Grundschule, 1. BA (mit Mensa)	Conrad-Blenkle-Str. 20	2018	16	2,0	17.05.19	
03Gn06	neue Grundschule, 1. BA (mit Mensa)	Rennbahnstr. 45	2019	16	2,0		2020
03S03	Helene-Haeusler-Schule	Mendelssohnstr. 10	2018	GE* <sup>1</sup>			2019

## Charlottenburg-Wilmersdorf

04G09	Erwin-von-Witzleben-Grundschule	Harlemweg 34/42	2020	12	1,5		2021
04G11	Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule	Heckerdamm 221	2021	12	1,5		2022
04G22	Grunewald-Grundschule	Delbrückstr. 20a	2021	12	1,5		2022
04G23	Alt-Schmargendorf-Grundschule	Reichenhaller Str. 8-9	2020	12	1,5		2021
04G24	Carl-Orff-Grundschule	Berkaer Str. 9-10	2021	12	1,5		2022

## Spandau

05G13	Bernd-Ryke-Grundschule	Daumstr. 12	2016	12	1,5	09.03.17	
05K06	Wolfgang Borchert-Schule	Blumenstr. 13	2016	12	2,0	20.01.17	
05Y01	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Galenstr. 40-44	2016	24	3,0	15.03.17	
05G28	Grundschule an der Pulvermühle (mit Mensa)	Grützmacherweg 7	2019	16	2,0		2020
05G27	Peter-Härtling-Grundschule	Flankenschanze 20	2019	12	1,5		2020
05G01	Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule (mit Mensa)	Grenadierstr. 8-10	2021	16	2,0		2022
05S04	Schule am Stadtrand	Pionierstraße 197	2021	GE* <sup>1</sup>			2022
05K05	B.-Traven-Gemeinschaftsschule (mit Mensa)	Recklinghauser Weg 26	2020	16	2,5		2021
05G30	Birken-Grundschule	Hügelschanze 8-9	2020	16	2,0		2021

## Steglitz-Zehlendorf

06G33	Friedrich-Drake-Grundschule	Drakestr. 80	2016	12	1,5	09.12.16	
06G27	Grundschule am Königsgraben (mit Mensa)	Gallwitzallee 136-144	2021	16	2,0		2022
06Y09	Fichtenberg-Oberschule	Rothenburger Str. 18	2018	12	1,5	10.08.18	
06S03	Peter-Frankenfeld-Schule	Wedellstr. 26	2020	GE* <sup>1</sup>			2021

## Tempelhof-Schöneberg

07G19	Paul-Simmel-Grundschule	Felixstr. 26-58	2016	22	2,5	30.05.17	
07Gn	neue Grundschule Otzenstraße (mit Mensa)	Otzenstr. 16-17	2020	22	2,0		2021
07K04	Theodor-Haubach-Schule	Grimmstr. 9-11	2020	12	2,5		2021

BSN	Schulname	Straße	Maßnahmen- beginn (vorgesehen)	MEB- Typ	Kapazität Züge	Übergabe- Termin	Übergabe vorgesehen
<b>Neukölln</b>							
08G20	Sonnen-Schule (mit Mensa)	Dammweg 228	2018	16	2,0		2019
08Y03	Albert-Einstein-Gymnasium	Parchimer Allee 109	2020	16	2,0		2021
<b>Treptow-Köpenick</b>							
09K09	Grünauer Gemeinschaftsschule	Walchenseestr. 40	2016	21	2,5	17.03.17	
09G07	Schule an der alten Feuerwache	Schnellerstr. 31	2017	12	1,5	15.06.18	
09G14	Schule am Buntzelberg	Schulzendorfstr. 112	2017	16	2,0	28.06.18	
09K07	Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule	Am Plänterwald 17/23	2019	12	1,5		2020
09S03	Albatros-Schule	Treskowallee 222	2020	GE* <sup>1</sup>			2021
09G03	Schule am Heidekampgraben	Hänselstr. 14	2019	24	2,5		2020
09G18	Schule in der Köllnischen Vorstadt (mit Mensa)	Rudower Str. 201	2020	22	2,5		2021
09G24	Müggelsee-Schule (mit Mensa)	Aßmannstr. 63	2020	16	2,0		2021
<b>Marzahn-Hellersdorf</b>							
10G06	Bruno-Bettelheim-Grundschule (jetzt 10K12)	Schleusinger Str. 17	2016	12	1,5	16.12.16	
10G29	Grundschule an der Wuhle	Teterower Ring 79	2017	12	1,5	17.11.17	
10Y02	Otto-Nagel-Gymnasium	Schulstr. 11	2019	12	1,5		2020
10G31	Franz-Carl-Achard-Grundschule	Adolfstr. 31	2019	12	1,5		2020
10S07	Schule am Rosenhain	Klingenthaler Str. 32	2018	GE* <sup>1</sup>			2019
<b>Lichtenberg</b>							
11K12	Paul- und-Charlotte-Kniese-Schule	Erich-Kurz-Str. 6-10	2016	12	1,5	04.11.16	
11G18	Schule am Wilhelmsberg	Sandinostr. 8	2016	21	2,5	10.02.17	
11G02	Grundschule am Roederplatz	B.-Bästlein-Str. 22	2016	12	1,5	26.01.17	
11S06	Selma-Lagerlöf-Schule	Rüdigerstr. 76	2017	12	1,5	12.05.17	
11K07	Vincent-van-Gogh-Schule	Wustrower Str. 26	2017	22	3,0	01.12.17	
11G10	Schule am Ostseekarree	Barther St. 27	2019	12	1,5		2020
11S05	Schule am Grünen Grund	Herzbergstr. 79	2020	12* <sup>2</sup>			2021
11G16	Schule an der Victoriastadt (mit Mensa)	Nöldnerstr. 44	2019	16	2,0		2020
11S12	Nils-Holgersson-Schule	Otto-Marquardt-Str.12-14	2018	GE* <sup>1</sup>			2020
11K10	Grüner Campus Malchow (Standort Doberaner mit Mensa)	Malchower Chaussee 2	2018	12	1,5	29.03.19	
		Doberaner Str. 55	2020	22	2,5		2021
11K11	Paul-Schmidt-Schule (mit Mensa)	Malchower Weg 54	2018	16	2,5		2019
11K12	Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (mit Mensa)	Dolgenseestr. 60	2018	22	3,0		2019
11G05	Schule auf dem lichten Berg (mit Mensa)	Atzpodienstr. 19	2019	22	2,5		2020
11G11	Bernhard-Grzimek-Schule (mit Mensa)	Sewanstr. 184	2021	16	2,0		2022
11Y05	Hans-und-Hilde Coppi-Gymnasium (mit Mensa)	Römerweg 30-32	2020	16	2,0		2021
<b>Reinickendorf</b>							
12S04	Schule am Park	Eichborndamm 276-284	2018	GE* <sup>1</sup>			14.06.2019
12G15	Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule (mit Mensa)	Ziekowstr. 80-88	2020	16	2,0		2021
12G20	Grundschule am Vierruthenberg (mit Mensa)	Am Vierruthenberg 59-65	2020	16	2,0		2021

Hinweise:

- der MEB-Typ gibt an, wie viele Allgemeine Unterrichtsräume (AU) in dem jeweiligen MEB vorhanden sind

- MEB 12 = 12 AU; MEB 16 = 16 AU; MEB 21 = 21 AU; MEB 22 = 22 AU; MEB 24 = 24 AU

\*1

- ein MEB GE (für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung) verfügt über 12 AU + Kunstraum + Mensa

- ein MEB GE bietet maximal 104 Plätze (keine Angaben von Zügen bei Schulen mit Förderschwerpunkt GE)

- MEB, die als erster Bauabschnitt eines neuen Schulstandortes entwickelt werden, verfügen interimweise über zusätzliche Verwaltungsräume (i.d.R zwei Räume, somit zeitweise zwei AU sowie ein Teilungs-/Gruppenraum weniger)

\*2

- MEB 12 an der 11S05 Schule am Grünen Grund; diese Schule hat den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung; max. Belegung 64 Plätze