

18. Wahlperiode

## Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Mario Czaja (CDU)

vom 04. Januar 2018 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 08. Januar 2018)

zum Thema:

**Schulsanierungen mit SIWA I, II und SIWANA – wie viele Mittel sind in den Schulen angekommen?**

und **Antwort** vom 24. Januar 2018 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 29. Jan. 2018)

Herrn Abgeordneten Mario Czaja (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

## **A n t w o r t**

**auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/13 061**

**vom 04. Januar 2018**

**über Schulsanierungen mit SIWA I, II und SIWANA – wie viele Mittel sind in den Schulen angekommen?**

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie hoch sind die ausgeschöpften Mittel der Sanierungsmaßnahmen aus den Programmen „Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt“ (SIWA I und II) in den allgemeinbildenden und weiterbildenden Schulen (bitte Tabellenformat entsprechend der Anfrage 18/10239 und um die kassenwirksam ausgegebenen Betrag ergänzen und Prozentzahl der verausgabten Mittel einzeln und gesamt aufführen)?

2. Welche der in der Schriftlichen Anfrage 18 / 10 239 in der Anlage 1 genannten Sanierungsmaßnahmen, deren Fertigstellung im Jahr 2017 vorgesehen war, sind fertiggestellt worden und welche nicht (bitte die Maßnahmen nach Bezirk, Gesamtbetrag und kassenwirksam verausgabten Betrag auflisten)?

Zu 1. und 2.:

In der Anlage 1 sind auf der Grundlage der Schriftlichen Anfrage 18/10 239 (Anlage 1) die aktuellen Daten mit dem Stand 31.12.2017 dargestellt. Die Einschätzung der Fertigstellung erfolgte ausschließlich nach den kassenwirksam verausgabten Haushaltsmitteln, eine Einschätzung des baulichen Ablaufes erfolgt erst zum Ende des 1. Quartales 2018.

3. Welche Sanierungs- und Neubaumaßnahmen aus den Programmen SIWA II und SIWANA, die für 2017 vorgesehen waren, wurden an den allgemein- und weiterbildenden Schulen abgeschlossen und welche nicht bzw. welcher Anteil (bitte die Maßnahmen nach Bezirk, Gesamtbetrag und kassenwirksam verausgabten Betrag auflisten)?

Zu 3.:

In der Anlage 2 sind die Maßnahmen von SIWANA (Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds) dargestellt. Die Maßnahmen von SIWA II sind der Anlage 1 zu entnehmen. Die Einschätzung der Fertigstellung erfolgte ausschließlich nach den kassenwirksam verausgabten Haushaltsmitteln, eine Einschätzung des baulichen Ablaufes erfolgt erst zum Ende des 1. Quartales 2018.

4. Welche Sanierungsmaßnahmen aus bezirkseigenen Investitionen und aus regulären Landesinvestitionen waren in den allgemein- und weiterbildenden Schulen im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen, welche wurden davon umgesetzt und wie hoch waren die abgerechneten Mittel der Maßnahme (bitte Auflistung Gesamtinvestition und kassenwirksam verausgabte Mittel, absoluter Betrag und in Prozent; einzeln und gesamt nach Bezirken)?

Zu 4.:

In der Anlage 3 sind die bezirklichen Sanierungsmaßnahmen, die aus den bezirklichen investiven Haushaltsmitteln bzw. aus den gezielten Landesinvestitionen finanziert wurden, dargestellt.

Berlin, den 24. Januar 2018

In Vertretung  
Mark Rackles  
Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 13 061 Frage 1 und 2: Sanierungsmaßnahmen aus dem Programm  
Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA I und II)

Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 10 239 - Anlage 1				Schriftliche Anfrage 18 / 13 061			
Bezirk	Schule	Sanierungsmaßnahmen	Gesamtbetrag in €	kassenwirksam verausgabt 2017 in €	Aus- schöp- fung	Fertigstellung der Maßnahme	
Mitte	01G29	Wilhelm-Hauff-Grundschule	Sanierung Schulgebäude	4.645.000	2.948.775	63,5%	vs. 2018
	01K03	Ernst-Reuter-Oberschule	1. Bauabschnitt (BA) einschl. Erstellung Gesamtkonzept	3.000.000	23.594	0,8%	vs. 2019
	01Y07	Französisches Gymnasium	Sanierung Schulgebäude	405.000	276.561	68,3%	vs. 2018
Friedrichshain- Kreuzberg	02G02	Hausburg-Grundschule	Sanierung Schulgebäude	1.400.000	177.898	12,7%	vs. 2018
	02G14	Gallilei-Grundschule	Sanierung Schulgebäude + Einbau Akustik	800.000	784.449	98,1%	2017
	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	Umbau Schulgebäude - Fluchttreppe	200.000	155.801	77,9%	vs. 2018
	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	Sanierung Sporthalle	1.600.000	458.626	28,7%	vs. 2018
	02G11	Thalia-Grundschule	Einbau Sprachalarmierung	140.000	137.311	98,1%	vs. 2018
	02G21	Reinhardswald-Grundschule	Sanierung Sporthalle - Prallwand	300.000	261.530	87,2%	vs. 2018
Pankow	03GNN	Neugründung	Reaktivierung Gebäude für Grundschule	3.900.000	1.246.076	32,0%	vs. 2018
	03G28	Grundschule im Hasengrund	Sanierung/Umbau zu Mehrzweckraum/Mensa	1.700.000	903.747	53,2%	vs. 2018
Charlottenburg- Wilmersdorf	04K07	Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf (s.s.04K07)	Neubau Sporthalle	4.950.000	2.617.961	52,9%	vs. 2018
	04G23	Campus Schmargendorf	Schülerweiterung und Sanierung	2.500.000	2.376.055	95,0%	vs. 2018
Spandau	05K09	Schule am Staakener Kleeblatt	Sanierung Haus 1 des Standortes	2.914.000	143.233	4,9%	vs. 2019
	05G24	Grundschule am Windmühlenberg	Umbau und Erweiterung	2.500.000	2.069	0,1%	vs. 2019
	05K05	B.-Traven-Gemeinschaftsschule	Sanierung/Umbau Grundstufe GemS	1.100.000	17.780	1,6%	vs. 2019
Steglitz- Zehlendorf	06Y09	Fichtenberg Gymnasium	Gesamtsanierung	4.730.000	1.315.002	27,8%	vs. 2018
	06Y06	Beethoven-Gymnasium	Sanierung Fenster und Elektroanlagen und Brandsicherheit	5.040.000	882.644	17,5%	vs. 2019
	06G07	Zinnowwald-Grundschule	Sanierung Sporthalle Gebäudehülle, 1.BA	1.350.000	916.734	67,9%	vs. 2018
Tempelhof- Schöneberg	07Y03	Rheingau-Gymnasium	Sanierung und Umbau Sporthalle	3.370.000	175.775	5,2%	vs. 2019
	07Y04	Paul-Natorp-Gymnasium					
	07K07	Johanna-Eck-Schule	Umbau, Sanierung, Neubau Mensa	2.910.000	177.216	6,1%	vs. 2019
Neukölln	08K13	Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg	Schülerweiterungsgebäude, Bibliothek	4.968.000	612.207	12,3%	vs. 2019
	08K06	Fritz-Karsen-Schule	Sanierung Außenanlagen	1.200.000	1.135.179	94,6%	vs. 2018
Treptow- Köpenick	09G03	Schule am Heidekampgraben	Sanierung Schulgebäude	2.600.000	2.030.387	78,1%	vs. 2018
	09K07	Sophie-Brahe-Schule	Sanierung Schulgebäude	1.800.000	977.517	54,3%	vs. 2018
	09G30	Kieffholz-Schule	Sanierung Schulgebäude	2.050.000	1.351.417	65,9%	vs. 2018
		Luisenstr. 16 **	Umbau und Sanierung SIBUZ *	1.350.000	224.622	16,6%	vs. 2018
Marzahn- Hellersdorf		Haus des Sports	Umbau und Sanierung SIBUZ *	990.000	708.964	71,6%	vs. 2018
	10G30	Mahlsdorfer Grundschule	2. Bauabschnitt Sporthalle	1.600.000	1.377.872	86,1%	vs. 2018
	10G26	Friedrich-Schiller-Grundschule	Grundsanierung Sporthalle	400.000	35.533	8,9%	vs. 2019
	10K02	Ernst-Haeckel-Oberschule	Sanierung Sporthalle	2.800.000	231.461	8,3%	vs. 2019
Lichtenberg	11G11	Bernhard-Grzimek-Grundschule	Grundsanierung Sporthalle	1.500.000	1.384.633	92,3%	2017
	11S05	Schule am Grünen Grund	Sanierung Fassade, Fenster	1.100.000	447.618	40,7%	vs. 2018
	11G10	Schule im Ostseekarree	Grundsanierung Sporthalle	1.500.000	1.281.648	85,4%	2.017
	11G25	Schule am Wäldchen	Grundsanierung Sporthalle	1.500.000	1.500.000	100,0%	2017
Reinickendorf		Nimrodstr. 4-14	Umbau und Sanierung SIBUZ *	420.000	323.963	77,1%	vs. 2018
	12G32	Charlie-Chaplin-Grundschule	Grundsanierung Sporthalle	1.800.000	1.546.459	85,9%	vs. 2018
	12K02	Bettina-von-Arnim-Schule	Erneuerung Fensteranlagen	900.000	744.644	82,7%	vs. 2018
	12K06	Benjamin-Franklin-Schule	Grundsanierung Sporthalle	1.800.000	872.996	48,5%	vs. 2018
	12Y08	Thomas-Mann-Gymnasium	Umbau zu schulpraktischen Seminaren	900.000	458.300	50,9%	vs. 2018
<b>SIWA II</b>							
Charlottenburg- Wilmersdorf	04Y04	Gottfried-Keller-Gymnasium **	Sanierung Sporthalle	200.000	200.000	100,0%	2017
Steglitz- Zehlendorf	06G06	Mühlenu-Grundschule	Sanierung mobile Unterrichtsräume	676.000	665.247	98,4%	vs. 2018
	06G14	Sachsenwald-Grundschule	Sanierung mobile Unterrichtsräume	730.000	692.801	94,9%	vs. 2018

\* Schulpsychologisches und inklusionspädagogisches Beratungs- und Unterstützungszentrum

\*\* Neuaufnahme 2016

vs. = voraussichtlich

**Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 13 061 Frage 3: Sanierungsmaßnahmen aus dem Programm  
Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA)**

				Schriftliche Anfrage 18 / 13 061			
Bezirk	Schule	Sanierungsmaßnahmen	Gesamtbetrag in €	kassenwirksam verausgabt 2017 in €	Aus- schöp- fung	Fertigstellung der Maßnahme	
Mitte	01K03	Ernst-Reuter-Oberschule	Gesamtsanierung (Folgebauabschnitte)	13.700.000	0	0,0%	
Friedrichshain- Kreuzberg	02G16	Lenau-Grundschule	Sanierung Schulgebäude	8.900.000	0	0,0%	
	02Y01	Andreas-Gymnasium	Sanierung Schulgebäude	3.500.000	0	0,0%	
Pankow	03Gn04	Grundschule Karower Chaussee	Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude	10.000.000	0	0,0%	
	03G36	Elisabeth-Christinen-Grundschule	Sanierung Schulgebäude	4.600.000	123.909	2,7%	
	03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	Sanierung Schulgebäude	12.100.000	0	0,0%	
Charlottenburg- Wilmerdorf	04G13	Nehring-Grundschule	Dachsanierung	700.000	574	0,1%	vsl. 2018
	04G23	Campus Schmargendorf	Sanierung Umterrichtsräume	2.000.000	140.800	7,0%	vsl. 2018
	04K02	Friedensburg-Oberschule	Sanierungsmaßnahmen	1.000.000	4.886	0,5%	vsl. 2018
	04Y05	Herder-Gymnasium	Sanierung Sporthalle	1.100.000	0	0,0%	vsl. 2018
Spandau	05K03	Bertolt-Brecht-Oberschule	Gesamtsanierung	8.900.000	0	0,0%	vsl. 2021
Steglitz- Zehlendorf	06Y09	John-F.-Kennedy-Schule (ISS)	Gesamtsanierung	14.900.000	0	0,0%	
Neukölln	08G30	Schule am Sandsteinweg	Neubau für die Essensversorgung	4.600.000	0	0,0%	
	08G29	Wetzlar-Grundschule	Sporthalle Sanierung, Herstellung von Barrierefreiheit	1.700.000	0	0,0%	
Treptow- Köpenick	09G03	Müggelschlößchen-Grundschule	Reaktivierung eines Schulgebäudes	5.644.000	6.942	0,1%	
	09Gn02	G Stillerzeile	Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude	10.000.000	14.297	0,1%	
	09K07	Sophie-Brahe-Schule	Sanierung Unterrichtsräume	3.256.000	257.733	7,9%	
	09Gn01	G Keplerstraße	Wiederinbetriebnahme Schulgebäude	2.550.000	0	0,0%	
Reinickendorf	12Y01	Friedrich-Engels-Gymnasiums	Gesamtsanierung	10.800.000	0	0,0%	

**Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 13 061 Frage 4: Sanierungsmaßnahmen aus dem Programm  
Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA I und II)**

Schriftliche Anfrage 18 / 13 061							
Bezirk	Schule	Sanierungsmaßnahmen	Gesamtbetrag in €	kassenwirksam verausgabt 2017 in €	Aus- schöp- fung	Fertigstellung der Maßnahme	
Mitte	01G25	Rudolf-Wissel-GS, Ellerbecker Str. 7-8	WC-Strangsanierung	400.000	348.159	87,0%	vs. 2018
	01G18	Carl-Bolle-GS, Waldenser Str. 20-21	WC-Strangsanierung	400.000	274.096	68,5%	vs. 2018
	01G45	Leo-Linni-GS, Müllerstr. 158	WC-Strangsanierung	200.000	31.200	15,6%	vs. 2018
	01K08	Schule am Schillerpark, Ofener Str. 6	Sanierung Dach	549.000	127.131	23,2%	vs. 2018
	01G44	Allegro-GS, Lützowstr. 83-85	WC-Strangsanierung	355.000	353.871	99,7%	2017
	01G27	Gesundbrunnen-GS, Prinzenallee 8	Umsetzung Schulkonzept, WC-Strangsanierung	1.550.000	1.763.038	113,7%	2017
	01K08	Schule am Schillerpark, Ofener Str. 6	WC-Strangsanierung	400.000	326.251	81,6%	vs. 2018
	01G29	Wilhelm-Hauff-GS, Gotenburger Str. 6-8	Sanierung Gebäudehülle, Brandschutz u. Sicherheit	200.000	200.000	100,0%	vs. 2018
	01Y08	Lessing-OS, Schöningstr. 17	Sanierung Dach, Fenster	790.000	375.305	47,5%	vs. 2018
	01Y07	Französisches Gymnasium, Derfflinger Str.	Sanierung WC-Anlagen u. Dach Sporthalle, Brandschutz	250.000	1.030.000	412,0%	2017
	01G11	Kurt-Tucholsky-GS, Rathenower Str. 18	Sanierung Dach, Fenster	1.150.000	1.086.187	94,5%	vs. 2018
01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule, Berlinstr. 8	Umbau des Schulstandortes zur Sonderschule "Georg-Lichtenberg"	1.000.000	406.298	40,6%	vs. 2021	
Friedrichshain-Kreuzberg	02G04	Pettenkofer-Grundschule	Grundsanierung des Direktorenhauses	1.372.000	669.968	48,8%	vs. 2018
	02K07	Georg-Weerth-Schule	Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen	1.500.000	754.122	50,3%	vs. 2018
	02Y08	Herrmann-Hesse-Gymnasium	Umbau und Schaffung von Fachräumen	1.500.000	489.002	32,6%	vs. 2019
Pankow	03G17	GS am Weissen See, Amalienstr.6 13086 Berlin	Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer vierzügigen Grundschule	18.500.000	477.000	2,6%	vs. 2021
	03Y13	Felix-M.Bartholdy Gym., Eugen-Schönhaars- Str. 18, 10407 Berlin	Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zu einer vierzügigen Gymnasium	14.500.000	389.000	2,7%	vs. 2021
	03Yn01	Gymnasium, Pasteurstr.7-11,10407 Berlin	Denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandortes Pasteurstr. und Neubau einer Sporthalle mit 4 Hallenteilen D. Bonhoeffer- Straße	30.712.000	19.407.000	63,2%	vs. 2021
	03G43	Schule, Lessingstr.44, 13158 Berlin	Grundinstandsetzung Schulgebäude	5.498.000	4.882.000	88,8%	vs. 2018
	03Y15	Max-Delbrück-Gymnasium, Kuckhoffstr.2, 13156 Berlin	Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zu einem fünfzügigen Gymnasium, einschl. Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen	24.550.000	376.000	1,5%	vs. 2021
Charlottenburg-Wilmersdorf						#DIV/0!	
						#DIV/0!	
Spandau	05K06	Wolfgang-Borchert-Schule	Erweiterung und Umbau der Schulanlage (Errichtung Modularer Schulergänzungsbau -MEB-)	7.400.000	409.328	5,5%	MEB 2017 vs. 2020
	05K09	Schule am Staakener Kleeblatt	Erweiterung und Umbau der Schulanlage (Haus 4.2, 5.0/5.1)	2.978.000	107.305	3,6%	2019
	05Y01	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	Erweiterung und Umbau der Schulanlage und Neubau einer Sporthalle (Errichtung Modularer Schulergänzungsbau -MEB-)	11.600.000	740.524	6,4%	MEB 2017 vs. 2020
Steglitz-Zehlendorf	06G07	Zinnowwald-Grundschule	Umbau/Erneuerung von Teilflächen des Schulhofs	200.000	147.907	74,0%	vs. 2018
	06G29	Grundschule am Karpfenteich	Neubau (Ersatzbau) einer 2-Feld-Sporthalle	5.350.000	536.877	10,0%	vs. 2019
	06K04	Bröndby-Oberschule	Umbau von Teilflächen des Schulhofs	100.000	92.997	93,0%	2017
	06Y04	Dreilinden-Schule (Gymnasium)	Umbau von Teilflächen des Schulhofs	100.000	1.842	1,8%	2017
	06Y09	Fichtenberg-Oberschule	Sanierung (2. Bauabschnitt)	20.590.000	316.321	1,5%	vs. 2022
Tempelhof-Schöneberg	07G35	Nahariya-Grundschule, Nahariyasstr.	Sanierung Sporthalle	250.000	0	0,0%	
	07K01	Sophie-Scholl-Schule, Eißholzstr.	Sanierung Sporthalle	206.000	0	0,0%	
	07Y05	Luise-Henriette, Gymnasium, Germaniastr.	Grundinstandsetzung Schulgebäude	5.000.000	153.000	3,1%	
Neukölln	08K13	Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg	Umbau des Verwaltungstraktes	2.900.296	1.412.639	48,7%	vs. 2018
Treptow-Köpenick	09 G06	Melli-Beese-Schule Engelhardstraße 18	Erweiterung zu einer 3-zügigen Grundschule	3.500.000	22.277	0,6%	vs. 2020
	09 K01	Merian-Schule Hoernlestraße 80	Neubau Mehrzweckraum -Mensa / Cafeteria	2.590.000	861.149	33,2%	vs. 2018
	09 Y04	Anne-Frank-Schule, Uranusstraße 17	Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen,	4.200.000	4.146.675	98,7%	2017
	09 K09	Grünauer Schule, Walchenseestr. 40	Erweiterung Schulstandort zur 3/4-zügigen Gemein	13.250.000	4.846.119	36,6%	vs. 2022
Marzahn-Hellersdorf	10Y02	Otto-Nagel Gymnasium Schulstr.11	Neuaufbau und Ausbau DG als Staffelgeschoss mit Klassenräumen	2.626.000	2.626.609	100,0%	2017
	10G09	GS Am Bürgerpark Jan PetersenStr.18	Sanierung des Schulgebäudes	4.850.000	2.020.360	41,7%	vs. 2018
	10S11	Marcana Schule Flämingstr.18	Sanierung des Schulgebäudes Hs 2	4.143.000	421.433	10,2%	vs. 2019
	10G30	Mahlsdorfer GS Feldrain 47	Neubau Schulsporthalle BT	2.900.000	2.927.600	101,0%	2017
	10G29	GS an der Wuhle Teterower Ring 75	Neubau Schulsporthalle	4.500.000	239.841	5,3%	vs. 2019

**Schriftliche Anfrage Nr. 18 / 13 061 Frage 4: Sanierungsmaßnahmen aus dem Programm  
Sondervermögen Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA I und II)**

Schriftliche Anfrage 18 / 13 061							
Bezirk	Schule	Sanierungsmaßnahmen	Gesamtbetrag in €	kassenwirksam verausgabt 2017 in €	Aus- schöp- fung	Fertigstellung der Maßnahme	
Lichtenberg	11Gn10	Grundschule Wartiner Str.6	Grundinstandsetzung Schule, einsch. Außenanlagen	1.000.000	567.885	56,8%	vsI. 2019
	11Gn09	Grundschule Paul-Junius-Str.69	Grundinstandsetzung Schulgebäude u. Sporthalle, einschl. Außenanlagen	500.000	316.087	63,2%	vsI. 2021
	11G08	Grundschule Wönnichstr.7	Erneuerung der Fenster und Fassade des Schulgebäudes	629.181	75.892	12,1%	vsI. 2018
	11G13	Grundschule Lisztstr.6	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	173.242	173.242	100,0%	2017
	11G09	Grundschule Massower Str.39	Sanierung Sporthalle	1.140.000	185.998	16,3%	vsI. 2018
	11Y05	Gymnasium Römerweg 30/32	Neubau einer Sporthalle nach Brandschaden	2.722.605	1.425.669	52,4%	vsI. 2018
	11Y02	Gymnasium Franz-Jacob-Str.8	Sanierung Haus 1	2.866.243	2.402.237	83,8%	vsI. 2018
Reinickendorf	12G11	Ringelnatz-Grundschule	Fassadensanierung	2.555.000	1.048.532	41,0%	vsI. 2018

vsI. = voraussichtlich