

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Mario Czaja (CDU)**

vom 06. Mai 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 10. Mai 2019)

zum Thema:

Schulbaumaßnahmen im Zeitraum der Osterferien 2019

und **Antwort** vom 27. Mai 2019 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 29. Mai 2019)

Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Mario Czaja (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/18839

vom 06. Mai 2019

über Schulbaumaßnahmen im Zeitraum der Osterferien 2019

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Welche der für die Osterferien 2019 geplanten Schulbaumaßnahmen sind in dem geplanten Zeitraum umgesetzt und fertiggestellt worden (bitte nach Bezirken und Schulen auflisten)?
2. Wie hoch sind die ausgeschöpften Mittel der Schulbaumaßnahmen?
3. Wie hoch ist der Anteil der ausgeschöpften Mittel je Bezirk und bei den Oberstufenzentren?
4. Wann werden die Schulbaumaßnahmen umgesetzt, die nicht wie geplant in den Osterferien umgesetzt werden konnten?

Zu 1. bis 4.:

Die schriftliche Anfrage betrifft zum Teil Sachverhalte, die der Senat nicht in eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er hat daher alle Bezirksämter um Stellungnahme zu den Fragen gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt wurden. Um die Angaben der Bezirke nachvollziehen zu können, sind einzelne Kommentare der Bezirke als Erläuterung mit abgebildet.

Die Beantwortung für den Bereich der berufsbildenden Schulen wurde von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie übernommen. Alle Angaben sind der Anlage zu entnehmen.

Berlin, den 27. Mai 2019

In Vertretung
Beate Stoffers
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Schriftliche Anfrage 18/18 839 - Schulbaumaßnahmen im Zeitraum der Osterferien 2019

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgabt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe

Mitte

01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule	Umsetzung BPU, 3. Bauabschnitt (BA)	6.800.000			
01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	Umsetzung Schulkonzept	316.900			
01Y08	Lessing-Gymnasium	Sanierung Dach und Fenster	1.804.000			
01G18	Carl Bolle Grundschule	Sanierung WC-Anlagen (3. BA)	390.000			
01G36	Andersen Grundschule	Sanierung Jungen WC (2. BA)	225.800			
01G42	Anna Lindh Grundschule	Sanierung Dächer	800.000			
01G45	Leo Lionni Grundschule	Sanierung Dächer	1.100.000			
01G44	Allegro Grundschule	Sanierung Sporthalle	1.144.000			
01G11	Kurt Tucholsky Grundschule	Sanierung Fenster (3. BA)	209.500			
Gesamt:			12.790.200			

Anmerkung des Bezirks Mitte:

Alle Baumaßnahmen sind Teil einer Gesamtbaumaßnahme. Jedes Bauprojekt befindet sich derzeit in einem unterschiedlichen Bearbeitungsstadium, die bereits vor den Osterferien begonnen wurden und anschließend weiter ausgeführt werden. Keine der bekanntgegebenen Schulsanierungen konnte daher in den Osterferien als Gesamtbaumaßnahme fertiggestellt werden.

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgabt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe

Friedrichshain-Kreuzberg

02G02	Hausburg-Grundschule	Dachsanierung, Fassade, Fenster, Innenräume, Elektrik, Akustik, Brandschutz, Maler	1.250.000	462.336	36,99	läuft bis Ende 2019
02G04	Pettenkofer-Grundschule	Schulgebäude: Akustik, Bodenbelag	300.000	202.533	67,51	bis Ende 2019
02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	Hauptgebäude: Komplettsanierung Brandschutz, 1. BA	758.100	292.143	38,54	läuft bis Ende 2019
02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	Hauptgebäude: Brandschutz, Sanitär, Akustik, pädagogische Sonderräume; Sporthalle: Sanitär	900.000	238.074	26,45	läuft bis Mitte 2019
02G14	Galilei-Grundschule	Hauptgebäude: Maler, Schließanlage, Amokbeschilderung	300.550	44.552	14,82	läuft bis Mitte 2020
02G18	Nürtingen-Grundschule	Rotes Haus: Komplettsanierung	1.900.000	546.676	28,77	läuft bis 2020
02G21	Reinhardswald-Grundschule	Sporthalle: Außenhülle, Dach	1.030.000	488.036	47,38	läuft bis Ende 2019
02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	Sporthalle: Energetische Sanierung, KMF, Elektro, Beleuchtung, Rauabzüge, Unterdecke, Prallwände, Sportboden, Fußbodenheizung, Akustik, Sanitär, Gründach	800.000	218.411	27,30	läuft bis März 2019
02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	Sporthalle: Außenhülle, Dach, Heizung, Beleuchtung	1.000.000	317.620	31,76	läuft bis Ende 2019
02G24	Otto-Wels-Grundschule	Hauptgebäude: Sanierung Sanitär, Brandschutz, 3. BA. Sanierung Flure, Dach, Fenster	950.000	168.928	17,78	läuft bis Ende 2019
02G26	Lemgo-Grundschule	Starke Beeinträchtigung auf Schulhof wegen Baustelleneinrichtung Robert-Koch-Gymnasium	siehe 02Y07			läuft bis Sommerferien 2019
02G31	Adolf-Glasbrenner-Grundschule	Sporthalle: Trinkwasserhygiene	115.000	55.000	47,83	bis Ende 2020
02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	Schulgebäude: Trinkwasserhygiene	200.000	6.800	3,40	bis Ende 2020
02K05	Schule am Königstor	Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug), 2. BA	110.000	0	0	April/Mai Ende 2020
02K07	Georg-Weerth-Schule	Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen	100.000	108.131	108	bis Juni 2019
02K08	Refik-Veseli-Schule	Sanierung Sanitär Sporthalle, 3. BA, Sanierung Boden und Heizung Sporthalle	440.000	70.610	16,05	läuft bis Ende 2019
02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule	Sanierung Fachräume, Aula, Fenster, Sanitär	1.450.000	297.973	20,55	Beginn Juni 2017 Ende 2019
02S02	Gustav-Meyer-Schule (Schulgebäude)	Brandschutz, KMF, Elektro, Beleuchtung, Sanitär, Sanierung Sporthalle inklusive Barrierefreiheit	1.057.000	302.317	28,60	läuft bis Ende 2019
	Gustav-Meyer-Schule (Sporthalle)	Gesamtsanierung inkl. Schaffung Barrierefreiheit	1.200.000	82.489	6,87	bis Ende 2019
02Y01	Andreas-Gymnasium	Feuchtesanierung, Fundamentunterfangung, Heizung	1.500.000	982.102	65,47	Mitte 2019 bis 2020
02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium	Neubau Aula/ Veranstaltungsraum (Akustikmaßnahmen, hydraulisches Hubpodest), 4. BA	245.000	99.267	40,52	bis April 2019
02Y05	Dathe-Gymnasium	Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug)	560.000	0	0	Mitte 2019 bis Mitte 2020
02Y06	Leibniz-Gymnasium	Brandschutz, Hausalarm	400.000	28.945	7,24	Bauende Sommer 2019
02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	Unterrichtscontainer: Vorbereitung Aufstellung	3.600.000	119.729	3,33	läuft bis Mitte 2019
		Schulgebäude: Komplettsanierung	1.234.514	48.713	3,95	Beginn Sommerferien - 2021
02Y08	Hermann- Hesse-Gymnasium	Sanierung Fachräume, Komplettsanierung Gebäude, Aufzug	931.606	653.548	70,15	läuft bis Frühjahr 2019
Gesamt:			22.331.770	5.834.933	26,13	

Anmerkung des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg:

Einige dieser Maßnahmen, die bereits im März oder April 2019 abgeschlossen sein sollten, (in Abstimmung mit der Schule) werden weitergeführt und Mitte des Jahres beendet sein. Für die meisten Maßnahmen war aber eine Weiterführung über die Osterferien hinaus ohnehin geplant. Auch diese Vorgehensweise wurde mit der jeweiligen Schule abgestimmt.

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgibt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe

Pankow

03G01	Grundschule am Hamburger Platz	Instandsetzung Klassenräume	70.000		0	
03G02	Heinrich-Roller-Grundschule	Sanierung Fassade und Fenster	715.000		0	
03G11	Grundschule am Falkplatz	Sanierung innenliegende Sporthalle und Treppenhäuser	850.000		0	
03G12	Rudolf-Dörrier-Grundschule	Sanierung Technische Gebäudeausrüstung, Mensa, Barrierefreiheit	1.600.000		0	
03G14	Bornholmer Grundschule	Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten Klassenräume	12.000		0	
03G20	Grundschule im Moselviertel	Malerarbeiten Klassenräume	10.000		0	
03G24	Grundschule im Panketal	Umbau Hausmeisterwohnung zur Schulnutzung	160.000		0	
03G27	Elisabeth Shaw-Grundschule	Sanierung Sanitär und Umkleide Sporthalle	1.400.000		0	
03G28	Grundschule im Hasengrund	Mensa, Restarbeiten Medientechnik	70.000		0	
03G32	Grundschule an den Buchen	Brandschutzmaßnahmen	150.000		0	
03G36	Filiale Elisabeth-Christinen-Grundschule	Sanierung Haus B, Mensa	2.000.000		0	
03G38	Grundschule im Blumenviertel	Bauwerksabdichtung , Drainage	550.000		0	
03G41	Trelleborg-Schule	Sanierungsarbeiten Thulestraße; Brandschutzmaßnahmen Rettungswege	100.000		0	
03G44	Georg-Zacharias-Grundschule	Sanierung Sporthalle	485.000		0	
03K05	Heinz-Brandt-Schule	Sanierung Fassade Sporthalle, Barrierefreiheit	150.000		0	
		Arbeitslehrezentrum Malerarbeiten Treppenhäuser	10.000		0	
03K07	Tesla-Schule	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	1.700.000		0	
03K09	Janusz-Korczak-Oberschule	Restarbeiten Erneuerung Heizungsanlage, Regelung, Elektro- und Nebenleistungen	150.000		0	
03K11	Wilhelm-von-Humboldt-Schule	Sanierung Metallfenster Fenster	300.000		0	
03S09	Schule an der Strauchwiese	Malerarbeiten Klassenräume	12.000		0	
03Y04	Heinrich-Schliemann-Gymnasium	Sanierung Vorderhaus	500.000		0	
03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	Sanierung der innenliegenden Sporthallen einschl. Sanitär	485.000		0	
03Y15	Max-Delbrück-Gymnasium	Malerarbeiten Klassenräume	10.000		0	
Gesamt:			11.489.000		0	

Anmerkung des Bezirks Pankow:

Die in den Osterferien geplanten Schulbaumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen und befinden sich in der laufenden Umsetzung, deshalb ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine endgültige Aussage möglich.

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgibt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe

Charlottenburg-Wilmersdorf

04G02	Lietensee-Grundschule	Sanierung Bodenbelag im Treppenhaus	200.000	18.365	9,18	
04G04	Joan-Miro-Grundschule	Sanierung Fenster, 2. BA, Sanierung Elektro, 5. BA, Sanierung Räume, Fassade, Dach	1.000.000	221.930	22,19	
04G08	Mierendorff-Grundschule	Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Dach	800.000	130.347	16,29	
		Fortführung der Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Dach	900.000	0	0,01	
04G09	Erwin-von-Witzleben-Grundschule	Fortführung und Beendigung der Mensaerweiterung	185.000	155.679	84,15	
04G12	Schinkel-Grundschule	Beginn der Sanitärstrangsanierung	125.000	19.644	15,72	
		Fortführung Sanierung der Aula	250.000	77.379	30,95	
04G13	Nehring-Grundschule	Sanierung Fenster, 6. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	1.000.000	41.030	4,10	
04G14	Reinhold-Otto-Grundschule	Sanierung Flure und Räume	190.000	111.939	58,92	
04G15	Charles-Dickens-Grundschule	Herstellung eines zweiten Rettungsweges	100.000	0	0	
04G18	Ernst-Habermann-Grundschule	Sanierung der Sporthalle und Umkleiden	170.000	0	0	
04G20	Katharina-Heinroth-Grundschule	Sanierung der Aula	300.000	0	0	
		Sanierung Räume, Elektro	900.000	550.525	61,17	
04G21	Halensee-Grundschule	Fortführung und Beendigung der Sanierung Aula	180.000	116.485	64,71	
04G22	Grunewald-Grundschule	Erneuerung der Trinkwarmwasseranlage	100.000	8.965	8,97	
		Sanierung und Ausbau der Direktorenvilla	500.000	9.962	1,99	
04G23	Alt-Schmargendorf-Grundschule	Sanierung und Instandsetzung der Gebäudehülle (Teil II)	676.000	445.459	65,90	
		Fortführung der Sanierung Räume incl. Elektro	350.000	49.089	14,03	
		Sanierung Räume, Elektro	439.000	191.788	43,69	
04G24	Carl-Orff-Grundschule - Hort	Erweiterung Mensa und Hort (Auguste-Viktoria-Str. 57-59)	46.000	9.977	21,69	
	Carl-Orff-Grundschule	Fortführung der Sanierung Elektrotechnische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Sprachalarmierung und Hausalarm	455.000	32.099	7,05	
04G26	Birger-Forell-Grundschule	Beginn der Sanierung Elektrotechnische Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Sprachalarmierung	290.000	0	0	
04K02	Friedensburg-Oberschule	Sanierung Flure und Räume	359.000	280.894	78,24	
		Fortführung der Sanierung, Mensa, Musikräume und Flur Haus B	585.000	170.158	29,09	
04K03	Doppeltturnhalle zur Robert-Jungk-Schule Robert-Jungk-Schule	Sanierung der Lüftungsanlage und Duschräume	350.000	176	0,05	
		Umgestaltung Schulhofentwässerung	250.000	0	0	
04K06	Schule am Schloss	Sanierung Dach, 2. BA, Sanierung Räume, Fenster, Sanitär	902.000	203.190	22,53	
04K07	Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf (ehem. Marienburg-Schule)	Sanierung Räume, Elektro, Dach, Fassade, Fenster	1.000.000	83.341	8,33	
04K09	Otto-von-Guericke-Oberschule	Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Fenster	900.000	180.465	20,05	
04S07	Comenius-Schule - Hort	Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Fenster, Fassade, Dach, Sanitär und Sporthalle	950.000	176.397	18,57	
		Beendigung Aufzug, Behinderten-WC, Rampe	25.000	26.212	104,85	
04Y01	Schiller-Gymnasium	Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	900.000	129.482	14,39	
		Fortführung der Sanierung Fenster, Sanierung Räume, Elektro, Dach	700.000	0	0	
04Y02	Wald-Gymnasium	Fortführung und Beendigung der Sanierung der Sporthalle	500.000	218.233	43,65	
	Campus Eichkamp (Wald-Grundschule, Wald-Gymnasium)	Beginn der Sanierung komplette Infrastruktur Elektro, Hausalarm, 1. BA	500.000	679	0,14	
04Y03	Sophie-Charlotte-Gymnasium	Fortführung Dachsanierung	200.000	138.389	69,19	
04Y04	Gottfried-Keller-Gymnasium	Sanierung Sanitär, 2. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	1.000.000	263.426	26,34	
		Fortführung Aufzug, Rampe	175.000	5.405	3,09	
04Y05	Herder-Gymnasium	Sanierung der Schulsporthalle am Standort Preußenallee 8	622.000	350.738	56,39	
04Y06	Heinz-Berggruen-Gymnasium	Fortführung der Deckensanierung und Elektrotechnik	200.000	39.456	19,73	

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgabt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe
04Y07	Friedrich-Ebert-Gymnasium	Sanierung Räume, Elektro, Fenster, Dach, Fassade	900.000	229.252	25,47	
04Y08	Hildegard-Wegscheider-Gymnasium	Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume Gymnastikhalle	500.000	60.050	12,01	
04Y09	Walther-Rathenau-Gymnasium	Sanierung Fenster, 2. BA	146.000	0	0	
		Sanierung Naturwissenschaftliche Räume	100.000	42.031	42,03	
04Y10	Marie-Curie-Gymnasium	Fortführung der Fassadensanierung, Dach und Sonnenschutz, Sanierung Treppenträume	450.000	19.736	4,39	
04Y11	Goethe-Gymnasium	Fortführung und Beendigung der Sanitärstrangsanierung	250.000	4.626	1,85	
Gesamt:			21.620.000	4.812.998	22,26	

Anmerkung des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf:

Die Planung der Schulbaumaßnahmen erstreckt sich auf das gesamte Jahr 2019, die Arbeiten finden auch außerhalb der Osterferien statt.

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgabt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe

Spandau

05G01	Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule	Umbau Hausmeisterwohnung				laufende (lfd.) Baumaßnahme
05G02	Grundschule am Eichenwald	Errichtung neue Netzstation				erledigt
05Gn02	Schule am Gartenfeld	Brandschutzertüchtigung- und Sanierung				lfd. Baumaßnahme
05G04	Klosterfeld-Grundschule	Umbau Hausmeisterwohnung				lfd. Baumaßnahme
05G06	Siegerland-Grundschule	Sanierung der Schulanlage; Elektroinstallationen				lfd. Baumaßnahme
05G09	Schule am Grüngürtel	Behinderten-WC-Anlagen				lfd. Baumaßnahme
05G11	Robert-Reinick-Grundschule	Putz-und Malerarbeiten Flurbereich				lfd. Baumaßnahme
		Trockenbauarbeiten				erledigt
05G12	Grundschule am Weinmeisterhorn	Umbau Hausmeisterwohnung				erledigt
		Dachsanierung				lfd. Baumaßnahme
05G13	Bernd-Ryke-Grundschule	Sanierung Nordfassade, Malerarbeiten				Umsetzung Sommerferien
05G14	Linden-Grundschule	Malerarbeiten				erledigt
05G16	Zeppelin-Grundschule	Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten				erledigt
05G17	Astrid-Lindgren-Grundschule	Malerarbeiten				Umsetzung Sommerferien
05G18	Grundschule am Beerwinkel	Malerarbeiten				erledigt
05G19	Grundschule am Ritterfeld	Sanitärinstallation Duschräume				lfd. Baumaßnahme
05G20	Carl-Schurz-Grundschule	Malerarbeiten				Umsetzung Sommerferien
05G23	Grundschule am Brandwerder	Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten; Sporthalle: Bodenbelagsarbeiten				erledigt
05G30	Birkengrund-Schule	Dachdeckerarbeiten				lfd. Baumaßnahme
05K01	Martin-Buber-Oberschule	Sanierung Gymnastikhalle				lfd. Baumaßnahme
05K02	Carlo-Schmid-Oberschule	Hausmeisterwohnung				lfd. Baumaßnahme
05K04	Heinrich-Böll-Oberschule	Malerarbeiten				erledigt
05K05	B.-Traven-Schule	Anschluss Sonnenschutz				erledigt
	B.-Traven-Schule / Filiale Siegerland-Grundschule	Turnhalle/ Umkleiden, Malerarbeiten				erledigt
05K07	Schule an der Jungfernheide	Malerarbeiten				erledigt
05K09	Schule am Staakener Kleeblatt	Haus 1, HLS-Sanierung; Haus 4/5, HLS-Sanierung				lfd. Baumaßnahme
		Haus 1, Elektroinstallationen; Haus 4/5, Elektroinstallationen				lfd. Baumaßnahme
05 S02	Paul-Moor-Schule	Brandschutzertüchtigung und Sanierung				lfd. Baumaßnahme
05S03	Schule am Gartenfeld	Fenstereinbau				lfd. Baumaßnahme
Gesamt:						

Anmerkung des Bezirks Spandau:

Insgesamt wurden bis jetzt 12 angegebene Maßnahmen abgeschlossen. Die Rechnungslegung ist noch nicht erfolgt, so dass weitere Angaben nicht gemacht werden können. Größere laufende Baumaßnahmen sind jahresübergreifend.

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgabt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe

Steglitz-Zehlendorf

06G05	Conrad-Grundschule	Bodenbelagsarbeiten	10.000	11.230	112,30	26.04.2019
06G07	Zinnowald-Grundschule	Um-/Ausbau von 3 Seminarräumen	50.000	26.434	52,87	26.04.2019
06G15	Dunant-Grundschule	Sanierung Mensa: Flur Decke Brandschutz/Schadstoffsanierung Erdgeschoss	90.000	45.875	50,97	2019
		Schimmelsanierung Sporthalle	115.000	14.739	12,82	2019
		Sanierung Fenster Altbau	140.000	26.407	18,86	2019
06G22	Giesensdorfer-Grundschule	Schadstoffsanierung Werkraum/Tischlerarbeiten	43.000	25.000	58,14	2019
06G25	Clemens-Brentano-Grundschule	Sanierungsarbeiten Haus 4	900.000	191.928	21,33	2019
06G26	Käthe-Kruse-Grundschule	Fenster: Tischler- und Malerarbeiten	10.000	7.214	72,14	2019
06G33	Friedrich-Drake-Grundschule	Errichtung Verbinderbau	460.000	82.600	17,96	2019
		Sanierungsarbeiten Erweiterungsbau und Gebäudehülle	430.000	113.150	26,31	2019
		Herstellung Außenanlagen	255.000	0	0	2020
06G34	34. Schule (Grundschule)	Sanierungs- und Reparaturarbeiten, Herrichtung von Klassenräumen, 1. BA	400.000	4.479	1,12	2019
06K03	Kopernikus-Oberschule	Bodenbelagsarbeiten	10.000	9.317	93,17	2019
06K08	Max-von Laue-Schule	Fenster: Tischler- und Malerarbeiten	10.000	5.235	52,35	2019
06Y04	Dreilinden-Gymnasium	Herstellung Außenanlagen	63.072	41.971	66,54	2019
06Y10	Lilienthal-Gymnasium	Sanierung Sporthalle	1.600.000	324.571	20,29	2019
06Y12	Willi-Graf-Gymnasium	Sanierung Sanitäranlagen	370.000	90.743	24,53	2019
06Y13	Gymnasium Steglitz	Sanierung Außenanlagen Sport-Schulhof	175.000	0	0	2019
Gesamt:			5.131.072	1.020.893	19,90	

Anmerkung des Bezirks Steglitz-Zehlendorf:

Die meisten Maßnahmen wurden vor den Osterferien begonnen und nach den Ferien entsprechend weitergeführt.

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgabt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe

Tempelhof-Schöneberg

07G01	Spreewald-Grundschule	Provisorische Herrichtung des Rettungsweges für den Hortbereich	480.000	15.299	3,19	02.08.2019
		Errichtung eines Außenzaunes	125.000	3.984	3,19	20.12.2019
07G02	Finow-Grundschule	Diverse Teilsanierungen einschl. Barrierefreiheit, funktionale Anpassungen	150.000	4.781	3,19	20.12.2019
07G03	Werbellinsee-Grundschule	Einbau einer neuen Schließanlage	60.000	0	0	20.12.2019
07G05	Havelland-Grundschule	Teilsanierung Fassade/Sanierung des Verbinderganges	2.500.000	79.681	3,19	20.12.2019
07G07	Lindenhof-Grundschule	Weiterführung der Sanierung Gebäude Reglinstraße	100.000	3.187	3	20.12.2019
07G12	Scharmützelsee-Grundschule	Sanierung der Toiletten und Außenanlagen	20.000	637	3	20.12.2019
07G12	Theodor-Haubach-Schule	Teilerneuerung der Elektroinstallationen mit Unterdecken	250.000	7.968	3,19	20.12.2019
07G13	Friedrich-Bergius-Schule	Sanierung der Aula einschließlich Dachtragwerk und Fassade	200.000	6.375	3	20.12.2019
07G13	Neumark-Grundschule	Sanierung Befall echter Hausschwamm	1.200.000	38.247	3,19	06.12.2019
07G14	Löcknitz-Grundschule	Sanierung der Klassenräume	150.000	4.781	3,19	20.12.2019
07G16	Ruppiner-Grundschule	Sanierung der Sichtmauerwerksfassade	1.600.000	50.996	3,19	06.12.2019
07G17	Stechlinsee-Grundschule	Einbau einer neuen Schließanlage	50.000	0	0	20.12.2019
07G22	Paul-Klee-Grundschule	Sanierung und erweiterter Ausbau Kellergeschoss	1.013.000	32.287	3,19	06.12.2019
07G24	Tempelherren-Grundschule	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	120.000	3.825	3,19	20.12.2019
07G28	Kiepert-Grundschule	Energetische Fassadensanierung	850.000	27.092	3,19	20.12.2019
07G29	Käthe-Kollwitz-GS	Brandschutzsanierung, Barrierefreiheit, Grundinstandsetzung	1.000.000	31.873	3,19	06.12.2019
07G30	Annedore-Leber-Grundschule	Sanierung des Daches über dem Freizeitbereich	80.000	2.550	3,19	02.08.2019
07G32	Bruno-H.-Bürgel-Grundschule	Fassadensanierung	1.500.000	47.809	3,19	06.12.2019
07G34	Marienfelder-Grundschule	Sanierung der Klassenräume und Außenanlagen	750.000	23.904	3,19	06.12.2019
		Brandschutzsanierung, Barrierefreiheit, sonstige Funktionsanpassungen, Energetische Sanierung	2.500.000	79.681	3,19	02.08.2019
07K02	Gustav-Heinemann-Schule	Sanierung des Regenwassersystems im Bereich der Sporthalle	1.200.000	38.247	3,19	20.12.2019
07K06	Georg-von-Giesche-Schule	Feuchtesanierung Kellergeschoss, funktionale Anpassungen, Toilettensanierung	800.000	25.498	3,19	06.12.2019
07K07	Johanna-Eck-Schule	Teilsanierung der Freianlagen	125.000	0	0	20.12.2019
07K09	Gustav-Langenscheidt-Schule	Diverse Teilsanierungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes	50.000	1.594	3	20.12.2019
		Einbau einer neuen Schließanlage	50.000	0	0	20.12.2019
07K11	Hugo-Gaudig-Schule	Einbau einer neuen Schließanlage	80.000	0	0	20.12.2019
07K13	Schule am Berlinicke-Platz	Diverse Teilsanierungen mit funktionalen Verbesserungen	80.000	2.550	3,19	20.12.2019
07S03	Steinwald-Schule	Instandsetzungsmaßnahmen Fassade	200.000	6.375	3	20.12.2019
07S04	Marianne-Cohn-Schule	Instandsetzung der Lüftungsanlage	50.000	1.594	3	20.12.2019
07XXX	Diverse Schulen	Erneuerung der regeltechnischen Anlagen Einbau von elektronischen Zählleinrichtungen	580.000	18.486	3,19	20.12.2019
07Y02	Rückert-Gymnasium	Diverse Teilsanierungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes	100.000	3.187	3	20.12.2019
07Y03	Rheingau-Gymnasium	Sanierung und Umbau der Sporthalle	2.270.000	72.351	3,19	20.12.2019
		Sanierung der Einfriedung	330.000	10.518	3,19	20.12.2019
		Umbau der ehem. Hausmeisterwohnung (Vorbereitung)	50.000	1.594	3	20.12.2019
07Y05	Luise-Henriette-Gymnasium	Sanierung, Umbau und Erweiterung	3.000.000	95.618	3,19	20.12.2019
Gesamt:			23.663.000	742.569	3,14	

Anmerkung des Bezirks Tempelhof-Schöneberg:

Die Auflistung beinhaltet alle in 2019 geplanten Sanierungsmaßnahmen. Da die Osterferien lediglich 8 Arbeitstage umfassen, sind in diesem kurzen Zeitraum keine grundlegenden Arbeitsfortschritte zu erwarten. Die bei den einzelnen Maßnahmen angefallenen Umsätze sind zudem nicht separat erfassbar. Abhängig vom Jahresansatz, sind die entsprechenden Beträge prozentual auf die Arbeitstage in den Ferien herunter gebrochen. Bis auf einige wenige Maßnahmen, die noch nicht begonnen werden konnten, befinden sich die Maßnahmen in der Umsetzung.

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgabt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe

Neukölln

08G02	Theodor-Storm-Grundschule	Sanierung Brandschutz	385.000	0	0	2021
08G03	Hans-Fallada-Grundschule	Sanierung Dach und Abhangdecken (Flure+Klassenräume)	300.000	88.739	29,58	2019
08G03 und 08S06	Hans-Fallada-Schule	Sanierung Sanitär, Dach, Fassade, Innenausbau	1.315.000	109.583	8,33	2020
08G15	Hermann-Sander-Schule	Sanierung der Ziegeldacheindeckung	150.000	25.263	16,84	2019
08G18	Eduard-Möricke-Grundschule	Sanierung der Akustik in den Klassenraum	50.000	12.169	24	2019
08G25	Michael-Ende-Schule	Sanierung Umkleiden u. Duschen sowie Decken- u. Schadstoffsanierung	350.000	201.353	57,53	2020
08G28	Matthias-Claudius-Schule	Sanierung Fenster und Erneuerung Bodenbeläge	450.000	56.727	12,61	2020
08G37	Rose-Oehmichen-Schule	Sanierung der Fassade: Risse im WDVS und Sockelbereich	50.000	459	1	2020
08K01	Walter-Gropius-Schule	Sanierung Sanitärräume (B+C-Sterne), Schaffung 2. Rettungsweg	145.000	0	0	2019
08K02	Helmholtz-Schule	Energetische Sanierung Dach/Fassade/Sonnenschutz	1.000.000	263.905	26,39	2020
08K06	Fritz-Karsen-Schule	Sanierung der Sanitäranlagen, Neubau Aufzug	53.700	235.396	438,35	2020
		Sanierung des historischen Auladaches	1.000.000	193.712	19,37	2020
08K11	Alfred-Nobel-Schule	Sanierung Brandschutz im Flur	450.000	43.069	9,57	2019
08S04	Schule am Zwickauer Damm	Sanierung der Sanitäranlagen	215.000	53.167	24,73	2019
08S07	Schule am Bienwaldring	Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug) sowie Sanierung Brandschutz	1.000.000	0	0	2020
Gesamt:			6.913.700	1.283.542	18,57	

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgabt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe

Treptow-Köpenick

09A05	Kolleg Kiefholsstraße	Brandschutzmaßnahmen , Erneuerung der Elektro - und Schwachstromanlage	60.000	60.000	100	
09G05	Schule am Ginkobaum	Sanierung Außenanlagen nach Erneuerung aller Grundleitungen	3.350	3.350	100	
09G07	Schule an der Feuerwache	Erneuerung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen	2.250	1.350	60	05.08.2019
09G09	Heide Schule	Baumaßnahme zur Gewährleistung der Barrierefreiheit , Gesamtsanierung Innenbereich	18.996	18.996	100	
09G13	Schule am Altglienicker Wasserturm	Restleistungen energetische Sanierung des Schulgebäudes	4.000	4.000	100	
		Komplettsanierung der Sporthalle , Bauginn der bauvorbereitenden Maßnahmen	16.250	16.250	100	
09G14	Schule am Buntzelberg,	Errichtung Verbindungsbau und Wiederherrichtung Außenanlagen nach Errichtung MEB über Bezirk	5.200	5.200	100	
09G26	Schule an den Püttbergen	Sanierung Dach , Brandschutzmaßnahmen	7.500	7.500	100	
09G27	Friedrichshagener Schule	Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Elektro und Schwachstrom	16.100	16.100	100	
09G30	Kiefholz Schule	Gesamtsanierung und Ausbau Dachgeschoss zu Schaffung zusätzlicher Klassenräume	7.500	7.500	100	
09K01	Merian Schule	Neubau eines Mensagebäudes	36.140	36.140	100	
		Sanierung Grundleitungen/Außenanlagen	15.000	15.000	100	
	Merian - Schule, Filiale Mittelheide 49	Komplettsanierung einschl. Maßnahmen des Gebäudes einschl. energetischer Sanierung der Fassade	40.000	35.560	88,90	30.06.2019
09K03	Fritz Kühn Schule	Sanierung Dach und Aula	12.000	12.000	100	
09K07	Sophie Brahe Schule, Filiale Willi-Sänger-Str, 1	Gesamtsanierung ,Restleistungen Weiterführung 2. BA	76.200	76.200	100	
09K09	Grünauer Schule	Umsetzung Brandschutzkonzept im Schulgebäude Walchenseestr. 40, Austausch der HAA/SAA Zentrale	28.000	0	0	05.08./19.10.19
09S06	Schule am Wildgarten	Komplettsanierung einschl. Maßnahmen zur Gewährleistung der Barrierefreiheit und energetischer Sanierung der Fassade	50.300	50.300	100	
09Y05	Alexander von Humbolt Schule	Raumsanierung/Brandschutz Nebengebäude	14.600	14.600	100	
09Y06	Gerhart-Hauptmann-Schule	Weiterführung Sanierung Fenster (Denkmalschutz)	40.000	40.000	100	
Gesamt:			453.386	420.046	92,65	

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgabt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe

Marzahn-Hellersdorf

10G03	Selma-Lagerlöf-Grundschule	Sanierung Sporthalle				gepl. FS 2019
10G09	Grundschule am Bürgerpark	Sanierung Sporthalle				gepl. FS 2019
10G12	Grundschule an der Geißenweide	Sanierung Sporthalle				gepl. FS 2019
10G14	Grundschule unter dem Regenbogen	Sanierung Sporthalle				gepl. FS 2020
10G16	Grundschule am Fuchsberg	Sanierung 4 Gebäude				gepl. FS 2019
10G22	Kolibri-Grundschule	Erneuerung Sportboden				gepl. FS 2019
10G29	Grundschule an der Wuhle	Sanierung Gebäude				gepl. FS 2019
10K02	Ernst-Haeckel-Oberschule	Sanierung Sporthalle				gepl. FS 2019
10K10	Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule	Sanierung Sporthalle				gepl. FS 2019
10K11	Marcana-Schule, Haus II	Sanierung Schulgebäude				gepl. FS 2019
10Y11	Melanchthon-Gymnasium	Sanierung 2 Gebäude				gepl. FS 2020
Gesamt:						

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgabt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe

Lichtenberg

11G09	Bürgermeister-Ziethen-Schule	Sanierung Einzelräume/Umbausanierung Naturwissenschaftlicher (NaWi) Raum				über Ferien hinaus
11G12	Lew-Tostoi-Schule	Vorbereitende Maßnahmen zum Weiterbetrieb Sanitäranlagen für Investive Maßnahme				Bauzeit 15. - 17.KW 2019
11G14	Richard-Wagner-Schule	Umbau ehem. Hausmeisterwohnung zur Schaffung von Lehreraufenthaltsräumen/Erweiterung Sozialtrakt				über Ferien hinaus
11G17	Brodowin-Schule	Sanierung div. Bodenstrukturen in ehem. NaWi- und Vorbereitungsräumen				über Ferien hinaus
11G18	Schule am Wilhelmsberg	Fenstersanierung mit Überholungsanstrich/Sanierung NaWi- und Vorbereitungsräume				über Ferien hinaus
11G23	Friedrichsfelder Schule	Sanierung Verteilerküche/ Erweiterung Mensa				über Ferien hinaus
11G33	Selma-Lagerlöf-Schule	Sanierung Turnhalle/Sanierung NaWi-Räume				über Ferien hinaus
11K01	Alexander-Puschkin-Schule	Sanierung Sporthalle				über Ferien hinaus
11K02	Mildred-Harnack-Schule	Sanierung Verteilerküche und Mensa				über Ferien hinaus
11K04	Gutenberg-Schule	Sanierung Aufenthaltsbereiche Sozialtrakt Lehrpersonal/Sanierung Fenster Flure mit Überholungsanstrich				über Ferien hinaus
11K05	Fritz-Reuter-Schule	Sanierung Flure im Bereich der Flurabschlusstüren				über Ferien hinaus
11K06	Schule am Rathaus	Innensanierung Räume, Flure, Ertüchtigung Brandschutz (2. BA)				Bauzeit 07/2018-02/2021
11K07	Vincent-van-Gogh-Schule	Sanierung einer Etage (Malermäßige Instandsetzung und Bodenarbeiten)				über Ferien hinaus
		Sanierung Sporthalle				über Ferien hinaus
11K09	Philipp-Reis-Schule	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa)				über Ferien hinaus
11K10	Grüner Campus Malchow	Sanierung Ausgabeküche und Erweiterung Mensa				über Ferien hinaus
		Sanierung Sporthalle				über Ferien hinaus
11K11	Paul-Schmidt-Schule	Sanierung Heizsystem/Kesselanlagen und Ausbausanierung NaWi-Räume				über Ferien hinaus
11S02	Schule am Fennpfuhl	Sanierung Turnhalle				über Ferien hinaus
11S04	Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule	Herstellen der Barrierefreiheit durch Anbau von 2 Aufzügen (Filiale Dolgenseestraße 60)				Bauzeit 03/2019-11/2019
11S07	Carl-von-Linne-Schule	Sanierung Fenster 1. BA				über Ferien hinaus
11S08	Schule Am Breiten Luch	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa)				über Ferien hinaus
11S12	Nils-Holgersson-Schule	Sanierung Lüftungsanlage				über Ferien hinaus
11Y11	Immanuel-Kant-Schule	Sanierung Fenster Flure mit Überholungsanstrich und Sanierungsarbeiten Fachräume gemäß Brandschutz				über Ferien hinaus
		Sanierung Sporthalle				über Ferien hinaus
Gesamt:						

Anmerkung des Bezirks Lichtenberg:

Grundsätzlich werden Sanierungsmaßnahmen nach dem Bedarf der Objekte durchgeführt und priorisiert umgesetzt. Generell werden diese in Ferienzeiten durchgeführt, sofern möglich um die schulischen Abläufe nicht zu stören und eine relative Baufreiheit zu nutzen. Spezielle ‚nur Ferien Sanierungen‘ ergeben sich daraus zwangsläufig nicht. Sanierungen sind zumeist immer ein Individualfall. Bei allen gelisteten Maßnahmen handelt es sich um Realisierungszeiträume über die Ferien hinaus. Diese erfolgen planmäßig und sind fortlaufend. Eine Berechnung in EUR anteilig nur für den Ferienzeitraum ist nicht möglich, da die Rechnungen der Maßnahmen unter anderem nach Gewerk oder Bauabschnitt gestellt werden und nicht nach Tagewerken in der Ferienzeit.

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgabt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe

Reinickendorf

12G01	Havelmüller-Grundschule	Erweiterungs-Neubau, 2-geschoss, Mensa + Hort-, Klassenräume	4.419.000	keine Angaben möglich	0	läuft bis 2020
12G03	Reginhard-Grundschule	Neue Fluchttreppe	250.000	26.000	10,40	alles vorbereitet, Treppe kommt in Sommerferien
12G07	Mark-Twain-Grundschule	Austausch von Bodenbelag im Flur Rotes Haus	5.000	5.000	100	fertiggestellt
12G09	Grundschule an der Peckwisch	Sanierung Decken BA1	705.000	420.000	59,57	läuft bis 06/19
12G14	Alfred-Brehm-Grundschule	Erweiterungsneubau, 2-Geschoss, Mensa + Horträume	2.940.000	keine Angaben möglich	0	läuft bis 2020
12G15	Hoffmann-v.-Fallersleben-Grundschule	Erneuerung Schließanlage	7.500	7.500	100	fertiggestellt
12G20	Grundschule am Vierrutenberg	Grundsanierung Sanitärgebäude	800.000	400.000	50	läuft bis 07/19
		Malerarbeiten Fenster	150.000	126.000	84	läuft bis Ende 05/19
12G22	Gustav-Dreyer-Grundschule	Neuer Sportboden in der oberen Sporthalle	70.000	keine Angaben möglich	0	fertig 09/19
12G24	Renée-Sintenis-Grundschule	Sanierung der WC`s in der Turnhalle	150.000	keine Angaben möglich	0	läuft bis 08/19
12G26	Märkische Grundschule	Erweiterungs-Neubau, 3-geschossig. Küche-, Klassenräume	4.600.000	keine Angaben möglich	0	läuft bis 2020
12G27	Chamisso-Grundschule	5. BA Fenster und Pfosten Riegel Fassade Sporthallen	510.000	450.000	88,24	fertig, Restleistungen
		Fassade 5. BA Schule und Sporthallen	280.000	150.000	53,57	fertig 06/19
		Gerüstbau	45.000	40.000	88,89	fertig Ende 05/19
12K05	Gustav-Freytag-Sekundarschule	Deckensanierung 2. Bauabschnitt	890.000	keine Angaben möglich	0	läuft bis 09/19
12K11F	Filiale Albrecht-Haushofer-Sekundarschule	Sanierung Bauteil B und Einbau Nawi-Räume	1.200.000	1.200.000	100	fertiggestellt
12Y08	Thomas-Mann Gymnasium	Turnhallensanierung	2.000.000	keine Angaben möglich	0	läuft bis 2020
		Erneuerung Schließanlage	14.000	14.000	100	fertiggestellt
Gesamt:			19.035.500	2.838.500	14,91	

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgabt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe

berufsbildende Schulen

Mitte

01B01	Oberstufenzentrum Banken und Versicherungen	Vermutlich Mängelbeseitigung in der Sporthalle.	935.000	572.000	61,18	geplante Maßnahmen in den Osterferien fanden statt
01B03	OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik	Arbeiten am Sportboden in der Sporthalle.	5.000	5.000	100	geplante Maßnahmen in den Osterferien fanden statt
Gesamt:			940.000	577.000	61,38	

Pankow

03B07	OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistung (Standort)	evt. Sondierungen für die Gründung eines Aufzugs	400.000	10.000	2,50	geplante Maßnahmen in den Osterferien fanden statt
Gesamt:			400.000	10.000	2,50	

Spandau

05B02	Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik)	Planung: Sanierung TW	600.000	10.000	1,67	geplante Maßnahmen in den Osterferien fanden statt
		Planerausschreibung: Lüftungstechnik	315.000	6.000	1,90	
Gesamt:			915.000	16.000	1,75	

Steglitz-Zehlendorf

06B01	Peter-Lenné-Schule Oberstufenzentrum Agrarwirtschaft Staatliche Fachschule für Gartenbau Berlin	Bauarbeiten: Erneuerung Heizungsanlage	123.000	75.000	60,98	geplante Maßnahmen in den Osterferien fanden statt
06B02	OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung	Bauarbeiten: Sanierung Fassade inkl. Fenster und Sonnenschutz; Blitzschutz	2.890.000	1.770.000	61,25	geplante Maßnahmen in den Osterferien fanden statt
		Planung: Sanierung TW-Anlage	600.000	20.000	3,33	
Gesamt:			3.613.000	1.865.000	51,62	

Tempelhof-Schöneberg

07B03	OSZ Lotis Verkehr, Wohnungswirtschaft, Steuern	Haus 1 Brandschutzsanierung	494.000	450.000	91,09	geplante Maßnahmen in den Osterferien fanden statt
		IT Vernetzung NW-Räume	114.000	110.000	96,49	
		Umbau naturwissenschaftliche Räume	1.045.000	107.000	10,24	
Gesamt:			1.653.000	667.000	40,35	

BSN	Schulname	Maßnahmenkurzbeschreibung	Frage 1 bis 3			Frage 4
			ursprünglich geplante Maßnahmen in den Osterferien	davon umgesetzt und fertiggestellt in den Osterferien	verausgabt in Prozent	Fertigstellungstermin nach den Osterferien 2019
			in €	in €	in %	Datumsangabe
Neukölln						
08B02	Lise-Meitner-Schule Berlin OSZ Chemie, Physik und Biologie	Bauarbeiten: Sanierung Sporthalle	3.560.000	827.000	23,23	geplante Maßnahmen in den Osterferien fanden statt
Gesamt:			3.560.000	827.000	23,23	
Reinickendorf						
12B02	Emil-Fischer-Schule (OSZ Ernährung u. Lebensmitteltechnik) Emil-Fischer-Schule (OSZ Druck- und Medientechnik)	Arbeiten in der Sporthalle.	1.675.000	777.000	46,39	geplante Maßnahmen in den Osterferien fanden statt
12B01	Georg-Schlesinger-Schule, Oberstufenzentrum Maschinen- und Fertigungstechnik	Sanierung Sporthalle	1.315.000	649.000	49,35	geplante Maßnahmen in den Osterferien fanden statt
Gesamt:			2.990.000	1.426.000	47,69	

zu 1. In den angegebenen Schulbaumaßnahmen (siehe „Anlage Schulbau Ostern“) wurde während der Osterferien wie geplant weitergearbeitet. Ein geplanter Beginn oder eine Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen war nicht vorgesehen. Die weitere Umsetzung und Fertigstellung der Maßnahmen erfolgen nach den abgestimmten Bauablaufplänen.

zu 2. Die Höhe der bisher ausgeschöpften Mittel für die angegebenen Schulbaumaßnahmen belaufen sich auf:

Stand 30.04.2019 auf 5.388.000,00 € brutto.

zu 3. Die Höhe der ausgeschöpften Mittel für die angegebenen Schulbaumaßnahmen je Bezirk und Oberstufenzentren sind der Anlage „Anlage Schulbau Ostern“ zu entnehmen.

zu 4. Alle geplanten Schulbaumaßnahmen fanden, wie geplant, in den Osterferien statt.