

18. Wahlperiode

## Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten **Regina Kittler (LINKE)**

vom 03. September 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 04. September 2020)

zum Thema:

**Temporäre Aufstellung von Schulcontainern**

und **Antwort** vom 22. September 2020 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 24. Sep. 2020)

Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Frau Abgeordnete Regina Kittler (Die Linke)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

## **A n t w o r t**

**auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/24817**

**vom 3. September 2020**

**über Temporäre Aufstellung von Schulcontainern**

---

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Gemäß § 109 Schulgesetz von Berlin obliegt es den bezirklichen Schulträgern, die äußeren Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen in der Schule zu schaffen. Dies beinhaltet den Bau, die Ausstattung und die Unterhaltung der Schulstandorte sowie die Einrichtung von Klassen.

Die Schriftliche Anfrage betrifft Sachverhalte, die der Senat nicht oder nur teilweise in eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er hat daher alle Bezirke um Zulieferung gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat mit nachfolgenden Aussagen übermittelt wurden.

1. Wie viele Schulcontainer wurden an welchen Standorten und für welche Schulen bisher zur Schaffung zusätzlicher temporärer Schulkapazitäten in den Berliner Bezirken aufgestellt? (Bitte nach Bezirken und schulscharf inklusive der Anzahl an geschaffenen Klassenräumen gegliedert auflisten.)

7. In welchem Umfang wurden bei der Aufstellung von Schulcontainern neben Unterrichtsräumen auch Fach- und Vorbereitungsräume, Sanitäreinrichtungen sowie Mensakapazitäten geschaffen? (Bitte nach Bezirken und schulscharf auflisten.)

Zu 1. und 7.:

Die Antworten der Bezirke sind in der Anlage tabellarisch dargestellt.  
Ergänzende Stellungnahmen einzelner Bezirke sind im Folgenden aufgeführt.

Neukölln:

Im Bezirk gibt es aktuell keine Schulcontaineranlagen, die zur Schaffung zusätzlicher Schulkapazitäten erstellt wurden. Bisher wurden Containeranlagen nur als Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen in Schulliegenschaften errichtet.

2. Wie hoch sind die Miet- oder Anschaffungskosten für die jeweiligen aufgestellten Schulcontainer und wie wurden bzw. werden diese finanziert?

Zu 2.:

Die Antworten der Bezirke sind in der Anlage tabellarisch dargestellt. Ergänzende Stellungnahmen einzelner Bezirke sind im Folgenden aufgeführt:

Marzahn-Hellersdorf:

Zusätzlich für Container für 10G32 Kiekemal GS (2 Schulcontainer zur Miete):

Nutzungsdauer: 2 Jahre, 11 Monate,

Anmietung für den Zeitraum 01.08.2018 bis 31.07.2020, Verlängerung der Anmietung neu bis 30.06.2021

Kosten monatlich: Zeitraum 01.08.2018 bis 31.07.2020 monatlich = 4.388,72 € brutto

Kosten monatlich Zeitraum 01.08.2020 bis 30.06.2021 monatlich = 3.581,13 € brutto

3. Welche Folgekosten sind mit der Aufstellung von temporären Schulcontainern verbunden und welche Stand- und Nutzungszeiten sind jeweils für die aufgestellten Schulcontainer vorgesehen?

Zu 3.:

Die Folgekosten können nicht pauschal angegeben werden. Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten, die nicht vollständig und abschließend im Vorhinein beziffert werden können. Je nach Nachnutzung können Umsetzungs- und Rückbaukosten in unterschiedlicher Höhe anfallen. Weitere Kosten können durch die Wiederherstellung des genutzten Grundstücks entstehen.

Die Antworten der Bezirke sind in der Anlage tabellarisch dargestellt.

4. Wie lange dauert der gesamte Prozess der Schaffung der zusätzlichen Schulkapazitäten in Containerbauweise? (Bitte nach Bezirken gegliedert auflisten und die Zeiten für die einzelnen Verfahrensschritte der Bedarfsfeststellung, Planungs- und Bauzeit sowie der Inbetriebnahme auflisten.)

Zu 4.:

Die Antworten der Bezirke sind in der Anlage tabellarisch dargestellt. Ergänzende Stellungnahmen einzelner Bezirke sind im Folgenden aufgeführt.

Mitte:

Die Umsetzungszeit (Planung bis Fertigstellung) dauert ca. 1-2 Jahre und ist abhängig von den Gegebenheiten vor Ort sowie dem Umfang der Maßnahme.

Pankow:

Die Bedarfsfeststellung konnte trotz frühzeitiger Erkenntnisse aus dem Monitoring aufgrund zu klärender Finanzierungsfragen bis zu 5 Jahre dauern.

Spandau:

Es wurden die Zeiten von der Bedarfsfeststellung bis zur Inbetriebnahme benannt. Aufgrund der kurzen Bearbeitungszeit der schriftlichen Anfrage (Freitag 11.09. bis Montag 14.09.2020) war es leider nicht möglich, die einzeln abgefragten Verfahrenzeiten zu filtern.

Marzahn-Hellersdorf:

Ergänzend zu Containern für die 10G16 GS am Fuchsberg:

Der Schulträger hat im IV: Quartal 2017 die weiteren Bedarfe an Schulplatzkapazitäten festgestellt.

Ergänzend zu Containern für die 10G25 GS am Schleipfuhl:

Die Schulcontainer dienen der Auslagerung der Schülerinnen und Schüler für die Dauer der Brandschutzsanierung. Der Prozess für diese Container begann in Vorbereitung der anstehenden Brandschutzsanierung in 06/2018.

5. Aus welchem Material (Holz, Metall...) sind die Grundkörper der Container jeweils gefertigt und welche Raumhöhe weisen die geschaffenen Räume auf? (Bitte nach Bezirken und Standort gegliedert auflisten.)

Zu 5.:

Die Angaben zur Raumhöhe sind in der Anlage tabellarisch dargestellt. Die Grundkörper der Container sind überwiegend aus Metall gefertigt.

Detaillierte Angaben bzw. Ausnahmen finden sich in den ergänzenden Stellungnahmen der Bezirke:

Pankow:

Die Container werden in Stahlsystembauweise (Metall) gefertigt. Es werden lichte Raumhöhen von 2,75 m angestrebt, mindestens aber 2,5 m.

Tempelhof-Schöneberg:

Klassische Stahlblech-Container wurden für die Erweiterung von Schulplatzkapazitäten im Bezirk bislang nicht errichtet. Es wurden Gebäude aus modularen Raumzellen in Holzbauweise geschaffen (Das Fliegende Klassenzimmer, DFK 1.0). Aufgrund der längeren Standzeiten sind hier Raumhöhen von 3 m realisiert.

Reinickendorf:

Die Container sind als geschraubte Stahlkonstruktion gefertigt und entsprechen den Anforderungen der Energieeinsparverordnung.

6. Welche Vorgaben gibt es hinsichtlich der Raumhöhe von Schulcontainern?

Zu 6.:

Das Entscheidungsgremium der Berliner Schulbauoffensive, die Taskforce Schulbau, hat in der Sitzung am 25.02.2020 Mindestanforderungen für Ausweich- und Zusatzmaßnahmen mit kurzfristiger Standzeit (< 5 Jahren) zur Schaffung von temporären Schulplätzen beschlossen. Die Mindestanforderungen wurden gemeinsam mit Vertretungen der Bezirke und der Senatsverwaltungen für Bildung, Jugend und Familie, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen sowie der Senatsverwaltung für Finanzen erarbeitet.

In der Anlage des Beschlusses Nr. 01/2020 der Taskforce Schulbau ist festgelegt, dass die lichte Raumhöhe in Unterrichtsräumen (inklusive Schallschutz) mindestens 2,50 m betragen muss, empfohlen wird eine Höhe von 2,75 m.

Bei der Beschreibung der Kriterien und Festlegung der Mindestwerte wurden u.a. die geltenden Vorgaben der „Technischen Regeln für Arbeitsstätten“ (ASR), „ASB Lehrerarbeitsplatz“, „Unfallkasse Berlin“ sowie „Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung“ (DGUV) herangezogen.

Ziel war die Erarbeitung allgemeingültiger Standards im Hinblick auf temporäre Schulbauten, insbesondere für Containerstandorte, die einheitliche schulische Qualitäten sichern und gleichzeitig den Bezirken Verfahrenssicherheit bei der Umsetzung der baulichen Maßnahmen geben.

8. Wo und in welchem Umfang ist eine weitere Aufstellung von Schulcontainern in den einzelnen Bezirken geplant?

9. Welche baulichen Maßnahmen wurden und werden darüber hinaus in den Bezirken durchgeführt, um zusätzliche temporäre Schulkapazitäten zu schaffen? (Bitte nach Bezirken und schulscharf auflisten.)

Zu 8. und 9.:

In der Beantwortung der Schriftlichen Anfrage Nr. 18/22616 über „Temporäre Standorte als Ersatz für Berliner Schulen“ sind die Standorte je Bezirk dargestellt.

Des Weiteren sind die detaillierten Planungen dem Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling zu entnehmen, in dem für jede betroffene Schule die Maßnahmen finanzwirtschaftlich und fachlich abgebildet sind. Der Bericht wurde unter <https://www.berlin.de/schulbau/maassnahmen-und-finanzen/> veröffentlicht; eine Aktualisierung wird im 3. Quartal 2020 erwartet.

Friedrichshain-Kreuzberg:

Hausburg-Grundschule, Hausburgstr. 20 + 1 Zug (Holzmodulbau)

Grundschule am Traveplatz, Oder Str. 31 +2 Züge (Holzmodulbau)

BA Steglitz-Zehlendorf:

An der Giesensdorfer-Grundschule (06G22) wurden bereits Container errichtet, welche 8 Klassenräume, Toiletten und Garderobenräume enthalten. Die Inbetriebnahme steht wegen Innenausbaus noch bevor.

10. Welche Möglichkeiten zur Vereinfachung im Verfahren gibt es, um die Schaffung von zusätzlichen temporären Schulplätzen zu beschleunigen?

Zu 10.:

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie arbeitet gemeinsam mit der Gemeinsamen Geschäftsstelle Schulbauoffensive Berliner Bezirke, den anderen an der Schulbauoffensive beteiligten Hauptverwaltungen sowie den für die Realisierung von temporären Maßnahmen zuständigen Bezirken daran, gesamtstädtische Lösungen zur Schaffung von temporären Schulplätzen zu erarbeiten und die Verfahrenswege zu vereinheitlichen.

Ein Erfahrungsaustausch zur Errichtung von temporären Maßnahmen und zur Klärung von Verfahrensfragen zu zeitnahen und flexiblen Lösungen zur Bereitstellung von temporären Schulplätzen findet in der Arbeitsgruppe Ausweichstandorte der Steuergruppe der Taskforce Schulbau der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie statt.

Temporäre Maßnahmen unterscheiden sich je nach Bedarf, nach Nutzungsdauer und Kapazitätsrelevanz der geplanten Baumaßnahmen sowie in den planungsrechtlichen Bedingungen der einzelnen Grundstücke. Dementsprechend ist eine pauschale Aussage zu Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung nicht möglich.

Anmerkung des Bezirks Spandau:

Der Bezirk Spandau würde es sehr begrüßen, wenn die Verfahrensschritte zur Abklärung der Finanzierung vereinfacht werden könnten. Die Erstellung einer erweiterten Vorplanungsunterlage (EVU) für Containerbauwerke trägt ebenfalls nicht positiv zur kurzfristigen Schaffung von Ausweich- und Zusatzflächen bei und verzögert nach unserer Meinung die Dauer der Containerbeschaffung um ca. 1 Jahr.

Anmerkung des Bezirkes Steglitz-Zehlendorf:

Bereitstellung von Personalstellen im Bereich der Schulplanung, um Bedarfsspitzen schneller erkennen zu können

Beschleunigung und Vereinfachung des Finanzierungsverfahrens

Prioritäten für den Schulbau in allen bezirklichen Entscheidungswegen, wie Stadtplanung und Bauaufsicht.

Die Verkürzung im Sportförderungsgesetz § 7-Aufgabe von Sportstätten greift nicht, wenn die Vorlagen ins Parlament eingebracht werden müssen und dort Sommerpause ist.

Berlin, den 22. September 2020

In Vertretung

Beate Stoffers

Senatsverwaltung für Bildung,  
Jugend und Familie

Schriftliche Anfrage Nr. 18/24817 Temporäre Aufstellung von Schulcontainern

Bezirk	Antwort Frage 1			Antwort Frage 2			Antwort Frage 3	Antwort Frage 4					Antwort Frage 5	Antwort Frage 7					
	Standort des Schulcontainers	Angliederung zum Schulstandort	Anzahl geschaffener Klassenräume	Miete oder Kauf	Kosten in €	Finanzierungsart	Nutzungsdauer der Container (in Jahren)	Dauer der Containerbeschaffung					lichte Raumhöhe in Meter	Anzahl Infrastrukturräume					
								Dauer Bedarfsfeststellung	Planungsdauer	Bauzeit	Dauer Inbetriebnahme	Gesamtdauer Schaffung zusätzl. Kapazitäten		Fachräume	Vorbereitungsräume	Sanitär-anlagen	Mensakapazitäten		
Mitte	Guineastr. 17-18, 13351 Berlin	Anna-Lindh-Schule	4	Miete	944.651,00		4							2,5				x	
	Sebastianstr. 57, 10179 Berlin	City-Grundschule	8	Miete	1477960,00		5												x
	Neues Ufer 6, 10553 Berlin	Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule		Miete	310447,20		4												x
	Strelitzer Str. 42, 13355 Berlin	Gustav-Falke-Grundschule	12	Miete	1523381,00		5												
	Bergstraße 58, 10551 Berlin	Papageno-Grundschule		Miete	416047,80		5												x
Friedrichshain-Kreuzberg	Dieffenbachstr. 60	Robert-Koch-Gymnasium	6	Miete	845.000,00	SIWA	6	10Wo	52WO	10Wo	2Wo	-	2,5	6	3	1	0		
		Lemgo-Grundschule	18	Kauf	1.500.000,00	SIWA	6	10Wo	52WO	10Wo	2Wo	-	2,5	0	6	3	0		
	Hausburgstr. 20	Hausburg-Grundschule	4	Kauf	208.585,55	baulicher Unterhalt	3	4Wo	70WO	6Wo	10Wo	-	2,5	0	0	0	0		
	Kohlfurter Str. 20	Gustav-Meyer-Schule	4	Kauf	252.400,00	baulicher Unterhalt	3	8Wo	44WO	6Wo	4Wo	-	2,5	0	0	0	0		
	Großbeerenstr. 37 Frankfurter Allee 6a	Charlotte-Salomon-Grundschule	4	Kauf	186.279,62	baulicher Unterhalt	4	2Wo	22WO	4Wo	2Wo	-	2,5	0	0	0	0		
		Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium	2																
	Mariannenplatz 3	Nürtingen-Grundschule	4	Kauf	1.410.792,98	SIWA	4	10Wo	60Wo	20Wo	2Wo	-	2,5	2	2	3	200		
	Skalitzer Str. 55 Helsingfors Str. 11-13	Refik-Veseli-Schule Dathe-Gymnasium	0	Kauf	225.200,00	baulicher Unterhalt	4	3	6Wo	44WO	12Wo	4Wo	-	2,5	2	0	0	0	
Puttkamerstr. 19	Kurt-Schumacher-Grundschule	2	Kauf	69.020,00	baulicher Unterhalt	4	2Wo	20WO	3Wo	4Wo	-	2,5	0	0	0	0			
Pankow	Bedeweg 1, 13125 Berlin	Grundschule am Hohen Feld	6	Kauf	2.700.000,00	investiv	5	5 Jahre	1 Jahr	1 Jahr	keine	7 Jahre	2,75			5			
	Wollankstr. 131, 13187 Berlin	Arnold-Zweig-Grundschule	6	Kauf	2.700.000,00	investiv	5	5 Jahre	1 Jahr	1 Jahr	keine	7 Jahre	2,75			5			
	Grunowstr. 17, 13187 Berlin	Elisabeth-Christinen-Grundschule	7	Kauf	2.700.000,00	investiv	5	5 Jahre	1 Jahr	1 Jahr	keine	7 Jahre	2,75			5			
Charlottenburg-Wilmersdorf	Goethestr. 8-9, 10625 Berlin	Friedensburg - Schule	2	Kauf	200.000,00	Siwa III	5	18.07.2017	Antrag 2.01.18 Genehmigung 5.02.18	05.02.- 11.06.2018	1 Tag	11 Monate	2,5	0	0	0	0		
	Schillerstr. 124, 10625 Berlin	Schiller-Gymnasium	2	Kauf	200.000,00	Siwana III	5	18.07.2017	Antrag 2.1.18 Genehmigung 5.2.18	05.02.- 11.06.2018	1 Tag	11 Monate	2,5	0	0	0	0		
	Delbrückstr. 20 a, 14193 Berlin	Grunewald-Grundschule	4	Kauf	370.000,00	Pauschale Zuweisung	4	07.06.2018	Antrag 8.6.18 Genehmigung 18.7.18	15.08.-30- 08.2018	1 Tag	3 Monate	2,5	0	0	0	0		
	Halemweg 34-42, 13627 Berlin	Erwin-von-Witzleben-Grundschule	2	Kauf	151.000,00	Pauschale Zuweisung	4	07.06.2018	Antrag: 13.6.18 Genehmigung 2.8.18	06.08.- 21.09.2018	1 Tag	3 Monate	2,5	0	0	0	0		
	Heckerdamm 221, 13627 Berlin	Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule	2	Kauf	189.000,00	Pauschale Zuweisung	4	07.06.2018	Antrag 19.6.18 Genehmigung 2.8.18	15.08.- 30.08.2018	1 Tag	3 Monate	2,5	0	0	0	0		
g-Wilmersdorf	Goethestr. 19-24, 10625 Berlin	Eichendorff-Grundschule	4	Kauf	400.000,00	Siwa V	4	17.04.2019	Antrag 4.3.19 Genehmigung 3.5.19	06.08.2019- 23.03.2020	1 Tag	11 Monate	2,5	0	0	0	0		
	Cauerstr. 36-38, 10587 Berlin	Ludwig-Cauer-Grundschule	4	Kauf	400.000,00	SiwaV	4	17.04.2019	Antrag 4.3.19 Genehmigung 3.5.19	19.08.2019- 23.03.2020	1 Tag	11 Monate	2,5	0	0	0	0		



Schriftliche Anfrage Nr. 18/24817 Temporäre Aufstellung von Schulcontainern

Bezirk	Antwort Frage 1			Antwort Frage 2			Antwort Frage 3	Antwort Frage 4					Antwort Frage 5	Antwort Frage 7			
	Standort des Schulcontainers	Angliederung zum Schulstandort	Anzahl geschaffener Klassenräume	Miete oder Kauf	Kosten in €	Finanzierungsart	Nutzungsdauer der Container (in Jahren)	Dauer der Containerbeschaffung					lichte Raumhöhe in Meter	Anzahl Infrastrukturräume			
								Dauer Bedarfsfeststellung	Planungsdauer	Bauzeit	Dauer Inbetriebnahme	Gesamtdauer Schaffung zusätzl. Kapazitäten		Fachräume	Vorbereitungsräume	Sanitär-anlagen	Mensakapazitäten
Charlottenburg	Münstersche Str. 15-16, 10709 Berlin	Katharina-Heinroth-Grundschule	4	Kauf	400.000,00	Siwa V	4	17.04.2019	Antrag 4.3.19 Genehmigung 3.5.19	15.08.2019-23.03.2020	1 Tag	11 Monate	2,5	0	0	0	0
	Berkaer Str. 9-10, 14199	Carl-Orff-Grundschule	4	Kauf	400.000,00	Siwa V	4	17.04.2019	Antrag 4.3.19 Genehmigung 3.5.19	05.09.2019 - 15.06.2020	1 Tag	14 Monate	2,5	0	0	0	0
Spandau	Seegeffder Str. 125 13583 Berlin	Klosterfeld-Grundschule	1	Errichtung Miete/Jahr	5.3471,57 rund 12.901,50	baulicher Unterhalt	2					07/2017 bis 09/2018	2,5	-	-	0	0
	Förderichplatz 5 13595 Berlin	Christoph-Förderich-Grundschule	8 Hort-/ Teilungsräume + Mensa	Kauf	1.693.655,57	Mensabau-programm SIWA	5					03/2018 bis 08/2019	2,5	-	-	8	100 Plätze
	Westerwaldstraße 19-21 13589 Berlin	Siegerland-Grundschule	6 + 1 Teilungsräume	Kauf		Fördermittel Stadumbau West	bis Fertigstellung Sanierung						2,5	-	-	4	0
	Adamstraße 24-25 13959 Berlin	Paul-Moor-Grundschule	6 + 2 Teilungsräume	Errichtung Miete/Jahr	533.535,31 165.294,30	baulicher Unterhalt	bis Fertigstellung Sanierung						2,5	-	-	8	0
	Am Kinderdorf 23 14089 Berlin	Grundschule am Windmühlenberg	8 + 2 Teilungsräume	Kauf	2.045.523,85	SIWA	5					03/2018 bis 07/2020	2,5	-	-	5	0
	Grützmacherweg 7 13599 Berlin	Grundschule an der Pulvermühle	3 + 2 Teilungsräume	Miete/Jahr	65.847,00	baulicher Unterhalt	5						2,5	-	-	4	0
	Hügelschanze 3-9 A 13585 Berlin	Birken-Grundschule	7 + 2 Teilungsräume	Errichtung Miete/Jahr	641.974,01 91.624,05	baulicher Unterhalt	bis HoMEB fertig ist					EG 02/2018 bis 08/2019 OG 01/2019 bis 07/2020	2,5	-	-	8	0
	Lutoner Straße 15 / 19 13581 Berlin	Carlo-Schmid-Oberschule	4	Kauf			bis Beginn HOWOGE-Sanierung						2,5	-	-	4	0
Brunsbütteler Damm 431/437 13591 Berlin	Schule am Staakener-Kleeblatt	8	Miete/Jahr	43.705,36	baulicher Unterhalt	bis Fertigstellung Sanierung						2,5	-	-	0	0	
Steglitz-Zehlendorf	Gallwitzallee 136-144 12249 Berlin	Grundschule am Königsgraben	8	Kauf	2.475.000,00	SIWA V	2	1 Monat	2 Monate	4 Monate	0,5 Monate	7,5 Monate	2,75	0	6	4	0
	Tietzenweg 108 12203 Berlin	Käthe-Kruse-Grundschule	0	Kauf	1.669.000,00	SIWA V	5	0,5 Monat	1 Monate	4 Monate	0,5 Monate	6 Monate	2,75	8	0	3	0
	Mercatorweg 8-10 12207 Berlin	Mercator-Grundschule	0	Kauf	1.310.000,00	SIWA V	5	0,5 Monat	0,5 Monate	3	0,5 Monate	4,5 Monate	2,75	4	0	3	0
Tempelhof-Schöneberg	Grundschule auf dem Tempelhofer Feld		6 UR + 2 TR	Kauf	BWK 1.640.000 (1.809€/ m²BGF)	SIWA	bis zu 4x umsetzbar Einzelstandzeiten 3-6 Jahre Gesamtstandzeit 20-25 Jahre	9 Monate einschl. Klärung der Finanzierung	8 Monate Planung und Vergabe	10 Monate hiervon 6 Monate Vorfertigung	2 Monate	29 Monate hiervon von Planung bis Inbetriebnahme 20 Monate	3	-	2x Büro	Mä, Ju, Pers + Beh.WC	-
	Paul-Klee-Grundschule		6 UR + 2 TR	Kauf	BWK 1.640.000 (1.809€/ m²BGF)	SIWA		9 Monate einschl. Klärung der Finanzierung	8 Monate Planung und Vergabe	4 Monate Errichtung	2 Monate		3	-	2x Büro	Mä, Ju, Pers + Beh.WC	-

Schriftliche Anfrage Nr. 18/24817 Temporäre Aufstellung von Schulcontainern

Bezirk	Antwort Frage 1			Antwort Frage 2			Antwort Frage 3	Antwort Frage 4					Antwort Frage 5	Antwort Frage 7				
	Standort des Schulcontainers	Angliederung zum Schulstandort	Anzahl geschaffener Klassenräume	Miete oder Kauf	Kosten in €	Finanzierungsart	Nutzungsdauer der Container (in Jahren)	Dauer der Containerbeschaffung					lichte Raumhöhe in Meter	Anzahl Infrastrukturräume				
								Dauer Bedarfsfeststellung	Planungsdauer	Bauzeit	Dauer Inbetriebnahme	Gesamtdauer Schaffung zusätzl. Kapazitäten		Fachräume	Vorbereitungsräume	Sanitäranlagen	Mensakapazitäten	
Neukölln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Treptow-Köpenick	Engelhartstr.18, 12487 Berlin	Melli-Beese-Schule	12	Miete	2.500.000,00	baulicher Unterhalt	5	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,75		2	4		
	Oderheimer Str. 28, 12559 Berlin	Müggelheimer Schule	6	Miete	1.000.000,00	baulicher Unterhalt	3	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,5	0	0	2	0	
	Kottmeierstr 2, 12459 Berlin	Schule an der Wuhlheide	6	Miete	1.000.000,00	baulicher Unterhalt	3	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,5	0	0	2	0	
	Pegasuseck 5, 12524 Berlin	Schule am Pegasuseck	12	Miete	1.650.000,00	baulicher Unterhalt	2	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,5	0	0	4	0	
	Wattstr. 69-70, 12459 Berlin	Edison-Grundschule	12	Miete	1.380.000,00	Mensa-programm	5	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,75				144	
				12	Miete	2.500.000,00	baulicher Unterhalt	3	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,75		2	4	
	Bruno-Wille-Str. 35, 12587 Berlin	09G24 (Filiale) / Gerhart-Haupt-mann-Gymnasium	12	Miete	1.885.000,00	baulicher Unterhalt	5	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,75			4		
	Fürstenwalder Allee 182, 12589 Berlin	Schule an den Püttbergen	12	Miete	2.155.000,00	baulicher Unterhalt	5	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,75			4		
	Peter-Hille-Str. 18, 12587 Berlin	Friedrichshagener Schule	8	Miete	1.553.000,00	baulicher Unterhalt	5	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,75			2		
					Miete	360.000,00	baulicher Unterhalt	3	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,5				89
	Aßmannstr. 10-11, 12587 Berlin	Wilhelm-Bölsche-Schule	18	Miete	3.300.000,00	baulicher Unterhalt	5	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,75		3	6		
	Bouchéstr. 5, 12435 Berlin	Bouché-Schule	12	Miete	1.700.000,00	100 MIO Pr	2,5	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,75		2	4		
	Springbornstr. 250, 12487 Berlin	Schule am Ginkobaum	6	Miete	1.440.000,00	100 MIO Pr	5	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,75		2	2		
	Wongrowitzer Steig 37, 12555 Berlin	Uhlenhorst-Grundschule	6	Miete	1.700.000,00	100 MIO Pr	5	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,75		2	2		
	Radickestr. 43, 12489 Berlin	Anna-Seghers-Schule	12	Miete	2.800.000,00	100 MIO Pr	5	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,75		2	4		
Heuberger Weg 37, 12487 Berlin	Hans-Grade-Schule	6	Miete	800.000,00	baulicher Unterhalt	2,5	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,50			2			
Waldstr. 7	Heide-Schule (Filiale Waldstraße)	12	Miete	2.500.000,00	baulicher Unterhalt	5	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,75			4			
Adlergestell 776, 12527 Berlin	Schmökwitzter Insel-Schule	6	Miete	1.245.000,00	baulicher Unterhalt	2,5	2 Monate	5 Monate	2 Monate	2 Wochen	9 Monate	2,75			2			
Marzahn-Hellersdorf	Hultschiner Damm 219	Kiekemal-Schule	2	Miete	derzeit 3.600/Monat		2 Jahre und 11 Monate		3 Monate (einfacher Standard)	4 Monate (einfacher Standard)	1 Monat	8 Monate (ohne Bedarfsfestst.)	2,5	-	-	3	-	
	Apfelwickler Str. 2	Fuchsberg-Grundschule (Standort Habichtshorst)	6	Kauf	1.525.000	pauschale Zuweisung für Investitionen	2	ca. 16 Monate	13 Monate (inkl. Ausschreibung und Vergabe)	5 Monate (u.a. neue Medienanschlüsse)	1 Monat	35 Monate	2,75	-	-	5	68	
	Nossener Str. 85	Grundschule am Schleipfuhl	12	Kauf	2.825.000	pauschale Zuweisung für Investitionen	2	9 Monate	13 Monate (inkl. Ausschreibung und Vergabe)	5 Monate (u.a. neue Medienanschlüsse)	1 Monat	28 Monate	2,75	-	-	9	140	

Schriftliche Anfrage Nr. 18/24817 Temporäre Aufstellung von Schulcontainern

Bezirk	Antwort Frage 1			Antwort Frage 2			Antwort Frage 3	Antwort Frage 4					Antwort Frage 5	Antwort Frage 7			
	Standort des Schulcontainers	Angliederung zum Schulstandort	Anzahl geschaffener Klassenräume	Miete oder Kauf	Kosten in €	Finanzierungsart	Nutzungsdauer der Container (in Jahren)	Dauer der Containerbeschaffung					lichte Raumhöhe in Meter	Anzahl Infrastrukturräume			
								Dauer Bedarfsfeststellung	Planungsdauer	Bauzeit	Dauer Inbetriebnahme	Gesamtdauer Schaffung zusätzl. Kapazitäten		Fachräume	Vorbereitungsräume	Sanitäranlagen	Mensakapazitäten
Lichtenberg	Römerweg 120		6	Kauf	1.077.500	bezirk. Invest-Mittel + Bauunterhaltung	4	kurzfristig; keine Dauer bezifferbar	12 Monate (inkl. Ausschreibung und Vergabe)	5 Monate	unmittelbar	17 Monate	2,5	0	0	2	0
	Rathausstr. 8		4	Kauf	542.507	Stadtbau Ost	3	kurzfristig; keine Dauer bezifferbar	13 Monate (inkl. Ausschreibung und Vergabe)	5 Monate	unmittelbar	17 Monate	2,5	0	0	0	0
	Prendener Straße 15	Matibi-Schule	6	Kauf	1.420.602	bezirk. Invest-Mittel	4	kurzfristig; keine Dauer bezifferbar	14 Monate (inkl. Ausschreibung und Vergabe)	5 Monate	unmittelbar	17 Monate	2,5	0	0	2	0
Reinickendorf	Grundschule an der Peckwisch	temporärer Schulraumsatz	4	Kauf	212.662	baulicher Unterhalt	10	1 Woche	8 Wochen	6 Wochen	1 Tag	K.A.	2,5	0	0	0	0
	Märkische Grundschule	temporärer Schulraumsatz	4	Kauf	212.662	baulicher Unterhalt	10	1 Woche	8 Wochen	6 Wochen	1 Tag	K.A.	2,5	0	0	0	0
	Thomas-Mann-Gymnasium	temporärer Schulraumsatz	4	Kauf	212.662	baulicher Unterhalt	10	1 Woche	8 Wochen	6 Wochen	1 Tag	K.A.	2,5	0	0	0	0
	Gustav-Freytag-Schule	temporärer Schulraumsatz	6	Kauf	301.795	baulicher Unterhalt	10	1 Woche	8 Wochen	6 Wochen	1 Tag	K.A.	2,5	0	0	0	0
	Grundschule am Vierrutenberg	temporärer Sanitärtaumsatz	0	Kauf	23.000	baulicher Unterhalt	10	1 Woche	8 Wochen	6 Wochen	1 Tag	K.A.	2,5	0	0	1	0