

Mitteilung – zur Kenntnisnahme –

Realisierungsstand der einzelnen Maßnahmen der Vorhabenplanung und die zum jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen Wasserzeiten und Wasserflächen

Drucksache 19/1350 (B.31b) – Schlussbericht

Der Senat von Berlin
InnSport IV A 31 - 07161
9(0)223-1429

An das
Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Mitteilung

- zur Kenntnisnahme -

über

Realisierungsstand der einzelnen Maßnahmen der Vorhabenplanung und die zum jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen Wasserzeiten und Wasserflächen
Drucksache Nr. 19/1350 (B.31b) – Schlussbericht

Der Senat legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor:

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner 40. Sitzung am 14.12.2023 Folgendes beschlossen:

„Bäderverträge: Weiterhin wird der Senat aufgefordert, regelmäßig jährlich jeweils zum 31. März eines Jahres einen Bericht vorzulegen über den Stand der Realisierung der einzelnen Maßnahmen der Vorhabenplanung und die zum jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen Wasserzeiten und Wasserflächen für das öffentliche Schwimmen, den Vereinssport sowie das Schul- und Kitaschwimmen.“

Hierzu wird berichtet:

1. Bericht über den Stand der Realisierung der einzelnen Maßnahmen der Vorhabenplanung.

Zu 1.:

Der Stand der Realisierung einzelner Maßnahmen aus der Vorhabenplanung (mit dem technischen Sachstand vom 28.02.2024) ist der **Anlage** zu entnehmen.

Vorhabenplanung

Ergänzend ist auszuführen, dass aktuell zwischen den beteiligten Senatsverwaltungen Abstimmungen über die künftige Darstellung der Vorhabenplanung mit dem Ziel stattfinden, die Berichtsformate zu vereinheitlichen.

2. Bericht über die zum jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen Wasserzeiten und Wasserflächen für das öffentliche Schwimmen, den Vereinssport sowie das Schul- und Kitaschwimmen.

Zu 2.:

Eine zentrale Leistungspflicht der BBB nach dem Bädervertrag ist das „Betreiben von Bädern“. Die Höhe des vom Land Berlin an die BBB zu erbringenden konsumtiven Zuschusses für das „Betreiben von Bädern“ ermittelt sich aus der Bereitstellung von Wasserzeiten, so dass vorliegend auf die von den BBB erbrachten Wasserzeiten (und nicht ergänzend auch Wasserflächen) abgestellt wird. Die von den BBB geleisteten Wasserzeiten des Jahres 2023 – aufgeteilt für die einzelnen Regionen und Standorte – für das öffentliche Schwimmen, den Vereinssport sowie das Schul- und Kitaschwimmen sind der **Anlage** zu entnehmen.

Wasserzeiten 2023

In der Kategorie Sommerbäder wurde der Plan um 2.470 Std. (-9%) verfehlt. Gründe dafür sind die technisch notwendigen Schließungen im Kombibad Spandau-Süd (Außenbecken), die Baumaßnahme im Sommerbad Wilmersdorf sowie ein Brand im Kombibad Mariendorf.

Durch die Verschiebungen der Baumaßnahmen im Wellenbad am Spreewaldplatz sowie im Stadtbad Schöneberg konnte der Rückgang kompensiert werden. Dies führte zu einer Steigerung der Wasserzeiten um 2.758 Std. (+45%) in den Freizeitbädern. Die Wasserzeiten der Hallenbäder lagen mit 111 Tsd. Wasserzeiten auf Planniveau.

Im Vergleich der einzelnen Regionen haben die erhöhten Wasserzeiten in Region 1 und 2 die reduzierten Wasserzeiten der Regionen 3 und 4 nahezu kompensiert. Gründe für die reduzierten Wasserzeiten in den Regionen 3 und 4 waren maßgeblich die verspäteten Wiedereröffnungen vom Stadtbad Tiergarten, der kleinen Schwimmhalle Wuhlheide sowie die verlängerte Sanierungsdauer des Paracelsus-Bad bis ins Jahr 2026 (Stand: März 2024).

Durch den o. g. Ausgleich von Wasserzeiten aufgrund der Verschiebung der Baumaßnahmen im Wellenbad am Spreewaldplatz und im Stadtbad Schöneberg konnte das Jahresziel von 146 Tsd. Wasserstunden erreicht werden.

Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter, Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und / oder Wirtschaftsunternehmen, die Gesamtkosten, die Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg, die Auswirkungen auf den

Klimaschutz, die Auswirkungen auf das elektronische Verwaltungshandeln sowie Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

Keine.

Wir bitten, den Beschluss als erledigt anzusehen.

Anlage: Realisierungsstand Wasserzeiten und Vorhabenplanung 2023

Berlin, 25.04.2024

Der Senat von Berlin

Kai Wegner
Der Regierende Bürgermeister

Iris Spranger
Senatorin für Inneres und Sport

Stand: 28.02.2024

Berliner Bäder-Betriebe, Anstalt öffentlichen Rechts

Wasserzeitenbericht und Vorhabenplan 2023 gemäß Auflagenbeschluss des Haushaltsgesetzgebers

Drucksache 19/1350 für DHH 2024/25 vom 11.12.2023 unter Punkt 31:

„Der Senat aufgefordert, regelmäßig jährlich jeweils zum 31. März eines Jahres einen Bericht vorzulegen über den Stand der Realisierung der einzelnen Maßnahmen der Vorhabenplanung und die zum jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen Wasserzeiten und Wasserflächen für das öffentliche Schwimmen, den Vereinssport sowie das Schul- und Kitaschwimmen.“

Stand: 28.02.2024

Berliner Bäder-Betriebe, Anstalt öffentlichen Rechts

Inhaltsverzeichnis

1 Wasserzeiten

1.1	PLAN-IST-Vergleich nach Hallenbäder, Freizeitbäder und Sommerbäder	S. 1
1.2	PLAN-IST-Vergleich je Bad	S. 2
1.3	PLAN-IST-Vergleich nach Regionen und Stadtbezirken	S. 3
1.4	IST-Zeiten nach Öffentlichkeit, Nichtöffentlichkeit (Vereine, Schulen) je Bad	S. 4
1.5	IST-Zeiten nach Öffentlichkeit, Nicht Öffentlichkeit (Vereine, Schulen) je Region bzw. Stadtbezirk	S. 5

2 Vorhabenplan

2.1	Stand der Realisierung der einzelnen Maßnahmen der Vorhabenplanung 2023	S. 6
-----	---	------



Angaben in Stunden	Plan 100%	Ist per 12/2023	Abweichung Ist - Plan	Erfüllungsgrad
Hallenbäder	111.182	111.193	11	100%
Freizeitbäder	6.111	8.869	2.758	145%
Sommerbäder*	28.811	26.341	-2.470	91%
Gesamt	146.104	146.402	299	100%

*ohne verpachtete Bäder

1.2 PLAN-IST-Vergleich je Bad

Bad ID	Badname	Kategorie	Region	Bezirk	Plan 100%	Ist per 12/2023	Abweichung Ist - Plan	Erfüllungs- grad	wesentliche Abweichungsgründe
01	Stb Mitte	Hallenbad	4	Mitte	1.903	3.693	1.789	194%	Verschiebung Baumaßnahme
02	SH Fischerinsel	Hallenbad	4	Mitte	3.620	3.547	-73	98%	
03	Ksob Monbijou	Sommerbad	4	Mitte	652	638	-15	98%	
04	Stb Tiergarten	Hallenbad	4	Mitte	3.604	144	-3.461	4%	Verschiebung Verschobene Neueröffnung
07	Sob Humboldthain	Sommerbad	4	Mitte	1.555	1.420	-135	91%	Wetterbedingt
09	KB Seestraße	Hallenbad	4	Mitte	3.642	3.670	28	101%	
092	KB Seestraße	Sommerbad	4	Mitte	4.053	4.001	-52	99%	
11	SH Thomas-Mann-Straße	Hallenbad	2	Pankow	2.972	3.265	292	110%	Zusatzöffnungszeit
12	SH Ernst-Thälmann-Park	Hallenbad	2	Pankow	3.974	4.170	196	105%	Zusatzöffnungszeit
15	Wellenbad am Spreewaldplatz	Freizeitbad	4	Friedrichshain-Kreuzberg	1.153	1.870	716	162%	Verschiebung Baumaßnahme
17	Sob Kreuzberg	Sommerbad	4	Friedrichshain-Kreuzberg	2.356	2.166	-190	92%	Wetterbedingt
18	Stb Schöneberg	Freizeitbad	3	Tempelhof-Schöneberg	1.547	3.621	2.075	234%	Verschiebung Baumaßnahme
19	SLSH Schöneberg	Hallenbad	3	Tempelhof-Schöneberg	3.743	4.302	560	115%	Zusatzöffnungszeit
21	Stb Charlottenburg	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	3.948	4.585	636	116%	Zusatzöffnungszeit
22	Stadtbad Charlottenburg - neue Halle	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	0	0	0	0%	Bad weiterhin geschlossen
23	KB Forumbad	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	5.643	6.982	1.339	124%	Zusatzöffnungszeit
24	Sob Olympiastadion	Sommerbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	1.592	1.963	371	123%	Verlängerte Sommersaison
26	Stb Spandau-Nord	Hallenbad	1	Spandau	2.969	2.869	-100	97%	
27	Sob Staaken-West	Sommerbad	1	Spandau	583	1.035	452	177%	Verlängerte Sommersaison
28	KB Spandau-Süd	Hallenbad	1	Spandau	3.528	4.513	985	128%	Zusatzöffnungszeit
282	KB Spandau-Süd	Sommerbad	1	Spandau	1.617	0	-1.617	0%	Technische Schließung
29	Stb Wilmersdorf 1	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	2.745	3.165	420	115%	Zusatzöffnungszeit
30	Stb Wilmersdorf 2	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	3.587	3.647	60	102%	
31	Sob Wilmersdorf	Sommerbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	1.839	1.465	-374	80%	Baumaßnahme
34	SH Hüttenweg	Hallenbad	1	Steglitz-Zehlendorf	2.329	2.485	156	107%	Zusatzöffnungszeit
35	Strb Wannsee	Strandbad	1	Steglitz-Zehlendorf	1.524	1.786	261	117%	Verlängerte Sommersaison
36	Paracelsus-Bad	Hallenbad	4	Reinickendorf	1.009	0	-1.009	0%	Verschiebung Verschobene Neueröffnung
38	SH Märkisches Viertel	Hallenbad	4	Reinickendorf	3.569	3.752	183	105%	Zusatzöffnungszeit
42	Stb Lankwitz	Freizeitbad	1	Steglitz-Zehlendorf	3.411	3.378	-33	99%	
43	SH Finckensteinallee	Hallenbad	1	Steglitz-Zehlendorf	3.543	3.674	130	104%	Zusatzöffnungszeit
45	Sob Am Insulaner	Sommerbad	1	Steglitz-Zehlendorf	1.625	1.718	93	106%	Verlängerte Sommersaison
46	Stb Tempelhof	Hallenbad	3	Tempelhof-Schöneberg	3.118	3.281	163	105%	Zusatzöffnungszeit
47	KB Mariendorf	Hallenbad	3	Tempelhof-Schöneberg	3.255	1.983	-1.272	61%	Brand
472	KB Mariendorf	Sommerbad	3	Tempelhof-Schöneberg	1.268	860	-408	68%	Brand
48	Sob Mariendorf	Sommerbad	3	Tempelhof-Schöneberg	1.174	1.199	25	102%	Verlängerte Sommersaison
49	Stb Neukölln	Hallenbad	3	Neukölln	3.889	2.858	-1.031	73%	Personalbedingt
50	Sportbad Britz	Sommerbad	3	Neukölln	2.230	2.055	-174	92%	Wetterbedingt
51	Sob Neukölln	Sommerbad	3	Neukölln	2.028	1.590	-438	78%	Personalbedingt / technische Probleme
52	KB Gropiusstadt	Hallenbad	3	Neukölln	3.329	3.776	446	113%	Zusatzöffnungszeit
522	KB Gropiusstadt	Sommerbad	3	Neukölln	1.599	1.435	-165	90%	Personalbedingt
54	SH Baumschulenweg	Hallenbad	3	Treptow-Köpenick	2.984	3.172	188	106%	Zusatzöffnungszeit
60	Kl. SH Wuhlheide	Hallenbad	3	Treptow-Köpenick	2.030	0	-2.030	0%	Verschiebung Verschobene Neueröffnung
61	SH Allendeviertel	Hallenbad	3	Treptow-Köpenick	3.235	3.326	91	103%	Zusatzöffnungszeit
62	Sob Wuhlheide	Sommerbad	3	Treptow-Köpenick	1.096	1.031	-65	94%	Wetterbedingt
64	SH Sewanstraße	Hallenbad	2	Lichtenberg	3.605	3.529	-76	98%	
65	SH Anton-Saefkow-Platz	Hallenbad	2	Lichtenberg	3.549	3.575	26	101%	
68	SH Buch	Hallenbad	2	Pankow	3.626	3.453	-172	95%	
70	Sob Pankow	Sommerbad	2	Pankow	1.191	1.216	25	102%	Verlängerte Sommersaison
71	SH Helene-Weigel-Platz	Hallenbad	2	Marzahn-Hellersdorf	4.013	4.308	295	107%	Zusatzöffnungszeit
72	Ksob Marzahn (Platsch)	Sommerbad	2	Marzahn-Hellersdorf	828	766	-63	92%	Personalbedingt
74	SH Zingster Straße	Hallenbad	2	Lichtenberg	688	1.933	1.244	281%	Verschiebung Baumaßnahme
75	SH Sportforum Berlin (Hohenschönhausen)	Hallenbad	2	Lichtenberg	3.698	3.870	172	105%	Zusatzöffnungszeit
76	SH Kaulsdorf	Hallenbad	2	Marzahn-Hellersdorf	3.729	3.421	-308	92%	Wartung
80	Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE)	Hallenbad	2	Marzahn-Hellersdorf	6.443	8.248	1.804	128%	Zusatzöffnungszeit
81	SH Kreuzberg	Hallenbad	4	Friedrichshain-Kreuzberg	3.665	2.005	-1.660	55%	Technische Schließung
Gesamtergebnis					146.104	146.402	299	100%	

1.3 PLAN-IST-Vergleich nach Regionen und Stadtbezirken

Region	Bezirk	Plan 100%	Ist per 12/2023	Abweichung Ist - Plan
1	Charlottenburg-Wilmersdorf	19.353	21.805	2.452
1	Spandau	8.697	8.417	-280
1	Steglitz-Zehlendorf	12.432	13.040	607
1 Ergebnis		40.483	43.262	2.779
2	Lichtenberg	11.540	12.905	1.365
2	Marzahn-Hellersdorf	15.014	16.742	1.729
2	Pankow	11.762	12.103	340
2 Ergebnis		38.316	41.750	3.434
3	Neukölln	13.075	11.713	-1.363
3	Tempelhof-Schöneberg	14.104	15.246	1.142
3	Treptow-Köpenick	9.345	7.528	-1.817
3 Ergebnis		36.524	34.487	-2.037
4	Friedrichshain-Kreuzberg	7.174	6.041	-1.133
4	Mitte	19.030	17.111	-1.919
4	Reinickendorf	4.577	3.752	-826
4 Ergebnis		30.781	26.904	-3.878
Gesamtergebnis		146.104	146.402	299

1.4 IST-Zeiten nach Öffentlichkeit, Nichtöffentlichkeit (Vereine, Schulen) je Bad

Bad ID	Badname	Kategorie	Region	Bezirk	Gesamt*	Öffentlichkeit	Nicht Öffentlichkeit	Vereine	Schulen	Anteil Öffentlichkeit an Gesamt
01	Stb Mitte	Hallenbad	4	Mitte	3.693	2.634	1.703	675	1.072	71%
02	SH Fischerinsel	Hallenbad	4	Mitte	3.547	1.656	2.608	1.221	1.387	47%
03	Ksob Monbijou	Sommerbad	4	Mitte	638	638	0	0	0	100%
04	Stb Tiergarten	Hallenbad	4	Mitte	144	0	144	72	72 Vereine	Testbetrieb nur für 72 Vereine
07	Sob Humboldthain	Sommerbad	4	Mitte	1.420	1.408	18	18	0	99%
09	KB Seestraße	Hallenbad	4	Mitte	3.670	1.580	2.090	690	1.400	43%
092	KB Seestraße	Sommerbad	4	Mitte	4.001	2.383	1.630	1.630	0	60%
11	SH Thomas-Mann-Straße	Hallenbad	2	Pankow	3.265	444	2.997	1.615	1.398	14%
12	SH Ernst-Thälmann-Park	Hallenbad	2	Pankow	4.170	4.170	0	0	0	100%
15	Wellenbad am Spreewaldplatz	Freizeitbad	4	Friedrichshain-Kreuzberg	1.870	1.568	1.351	523	828	84%
17	Sob Kreuzberg	Sommerbad	4	Friedrichshain-Kreuzberg	2.166	2.108	62	62	0	97%
18	Stb Schöneberg	Freizeitbad	3	Tempelhof-Schöneberg	3.621	3.615	99	0	99	100%
19	SLSH Schöneberg	Hallenbad	3	Tempelhof-Schöneberg	4.302	900	3.826	2.887	1.464	21%
21	Stb Charlottenburg	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	4.585	3.725	882	882	0	81%
23	KB Forumbad	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	6.982		6.982	6.982	1.416	
24	Sob Olympiastadion	Sommerbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	1.963	1.788	175	175	0	91%
26	Stb Spandau-Nord	Hallenbad	1	Spandau	2.869	1.743	1.126	259	867	61%
27	Sob Staaken-West	Sommerbad	1	Spandau	1.035	1.035	0	0	0	100%
28	KB Spandau-Süd	Hallenbad	1	Spandau	4.513	4.054	2.007	986	1.022	90%
282	KB Spandau-Süd	Sommerbad	1	Spandau	0	0	0	0	0	
29	Stb Wilmersdorf 1	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	3.165	2.002	1.173	261	970	63%
30	Stb Wilmersdorf 2	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	3.647	490	3.194	2.172	1.336	13%
31	Sob Wilmersdorf	Sommerbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	1.465	1.425	40	40	0	97%
34	SH Hüttenweg	Hallenbad	1	Steglitz-Zehlendorf	2.485	560	1.936	997	939	23%
35	Strb Wannsee	Strandbad	1	Steglitz-Zehlendorf	1.786	1.786	0	0	0	100%
36	Paracelsus-Bad	Hallenbad	4	Reinickendorf	0	0	0	0	0	
38	SH Märkisches Viertel	Hallenbad	4	Reinickendorf	3.752	2.533	2.795	1.454	1.341	68%
42	Stb Lankwitz	Freizeitbad	1	Steglitz-Zehlendorf	3.378	3.378	599	207	392	100%
43	SH Finckensteinallee	Hallenbad	1	Steglitz-Zehlendorf	3.674	2.410	2.907	1.613	1.354	66%
45	Sob Am Insulaner	Sommerbad	1	Steglitz-Zehlendorf	1.718	1.706	33	30	3	99%
46	Stb Tempelhof	Hallenbad	3	Tempelhof-Schöneberg	3.281	738	2.548	1.533	1.017	22%
47	KB Mariendorf	Hallenbad	3	Tempelhof-Schöneberg	1.983	1.266	1.054	801	280	64%
472	KB Mariendorf	Sommerbad	3	Tempelhof-Schöneberg	860	860	0	0	0	100%
48	Sob Mariendorf	Sommerbad	3	Tempelhof-Schöneberg	1.199	1.178	47	47	0	98%
49	Stb Neukölln	Hallenbad	3	Neukölln	2.858	2.307	927	276	651	81%
50	Sportbad Britz	Sommerbad	3	Neukölln	2.055	238	2.055	2.055	140	12%
51	Sob Neukölln	Sommerbad	3	Neukölln	1.590	1.590	40	0	40	100%
52	KB Gropiusstadt	Hallenbad	3	Neukölln	3.776	2.240	2.349	1.298	1.051	59%
522	KB Gropiusstadt	Sommerbad	3	Neukölln	1.435	1.435	0	0	0	100%
54	SH Baumschulenweg	Hallenbad	3	Treptow-Köpenick	3.172	919	2.583	1.313	1.410	29%
60	Kl. SH Wuhlheide	Hallenbad	3	Treptow-Köpenick	0	0	0	0	0	
61	SH Allendeviertel	Hallenbad	3	Treptow-Köpenick	3.326	2.015	1.588	1.017	571	61%
62	Sob Wuhlheide	Sommerbad	3	Treptow-Köpenick	1.031	1.031	33	33	0	100%
64	SH Sewanstraße	Hallenbad	2	Lichtenberg	3.529	1.609	2.022	915	1.120	46%
65	SH Anton-Saefkow-Platz	Hallenbad	2	Lichtenberg	3.575	2.043	2.298	1.378	1.050	57%
68	SH Buch	Hallenbad	2	Pankow	3.453	2.041	1.484	494	990	59%
70	Sob Pankow	Sommerbad	2	Pankow	1.216	1.176	40	40	0	97%
71	SH Helene-Weigel-Platz	Hallenbad	2	Marzahn-Hellersdorf	4.308	4.250	2.934	1.563	1.373	99%
72	Ksob Marzahn (Platsch)	Sommerbad	2	Marzahn-Hellersdorf	766	766	0	0	0	100%
74	SH Zingster Straße	Hallenbad	2	Lichtenberg	1.933	859	1.074	378	696	44%
75	SH Sportforum Berlin (Hohenschönhausen)	Hallenbad	2	Lichtenberg	3.870	1.266	3.865	3.865	782	33%
76	SH Kaulsdorf	Hallenbad	2	Marzahn-Hellersdorf	3.421	1.754	1.776	814	1.040	51%
80	Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE)	Hallenbad	2	Marzahn-Hellersdorf	8.248	3.277	6.661	5.503	1.927	40%
81	SH Kreuzberg	Hallenbad	4	Friedrichshain-Kreuzberg	2.005	1.439	566	566	0	72%
Gesamtergebnis					146.402	88.028	76.315	49.334	31.493	60%
*Parallel-Betrieb enthalten										

1.5 IST-Wasserzeiten nach Öffentlichkeit, Nichtöffentlichkeit (Vereine, Schulen) je Region bzw. Stadtbezirk

Region	Gesamt	Öffentlichkeit	Nicht Öffentlichkeit	Vereine	Schulen	Anteil Öffentlichkeit an Gesamt
1	43.262	26.101	21.051	14.602	8.297	60%
Charlottenburg-Wilmersdorf	21.805	9.429	12.444	10.511	3.721	43%
Spandau	8.417	6.832	3.133	1.245	1.889	81%
Steglitz-Zehlendorf	13.040	9.840	5.474	2.847	2.687	75%
2	41.750	23.654	25.149	16.563	10.373	57%
Lichtenberg	12.905	5.777	9.259	6.536	3.647	45%
Marzahn-Hellersdorf	16.742	10.047	11.371	7.879	4.339	60%
Pankow	12.103	7.830	4.520	2.149	2.388	65%
3	34.487	20.328	17.150	11.260	6.723	59%
Neukölln	11.713	7.808	5.371	3.629	1.882	67%
Tempelhof-Schöneberg	15.246	8.556	7.574	5.268	2.860	56%
Treptow-Köpenick	7.528	3.964	4.204	2.363	1.981	53%
4	26.904	17.945	12.966	6.910	6.100	67%
Friedrichshain-Kreuzberg	6.041	5.115	1.979	1.151	828	85%
Mitte	17.111	10.298	8.192	4.305	3.931	60%
Reinickendorf	3.752	2.533	2.795	1.454	1.341	68%
Gesamtergebnis	146.402	88.028	76.315	49.334	31.493	60%

2.1 Stand der Realisierung der einzelnen Maßnahmen der Vorhabenplanung 2023

Der Bericht zeigt alle laufenden und begonnene Vorhaben in 2023, deren geplanten Fertigstellungstermin und technischen Sachstand.



Angaben in Tsd. Euro					Stand 12/2023		technischer Sachstand
lfd. Nr.	Prj-Nr	Standort		Maßnahmenbeschreibung	Gesamt-volumen in TEUR	geplanter Fertig-stellungstermin	Projektstatus
I Laufende Vorhaben							
1	01-01	Bad 01	Stadtbad Mitte	Sanierung Kastenfenster, Sanierung der Regen- und Abwasserleitung im Hofbereich	801	2024	- Sanierung Kastenfenster in Innenhöfen abgeschlossen - Sanierung der Regen- und Abwasserleitung in der baulichen Umsetzung
2	04-01	Bad 04	Stadtbad Tiergarten	Fortführung grundhafte Sanierung	19.751	fertig	Vorhaben beendet
3	09-01	Bad 09	Kombibad Seestraße	Errichtung Traglufthalle	2.283	fertig	Vorhaben beendet
4	12-01	Bad 12	Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park	Sanierung Lehrschwimmbecken (Edelstahl) und damit zusammenhängende Ergänzungsarbeiten, RLT,	2.307	fertig	Vorhaben beendet
5	15-01	Bad 15	Wellenbad am Spreewaldplatz	grundhafte Sanierung	42.150	2026	-Vorhaben befindet sich in der baulichen Umsetzung
6	22-01P	Bad 22	Stadtbad Charlottenburg Phase 1	Planungsleistungen bis LP 4 grundhafte Sanierung	2.000	2024	- Entwurfsplanung 2023 abgeschlossen - derzeit Überarbeitung der erforderlichen Korrekturen nach erfolgter Prüfung durch BBB
7	36-01	Bad 36	Schwimmhalle Paracelsus-Bad	grundhafte Sanierung	31.934	2025	- Sanierung in allen wesentlichen Gewerken in Arbeit - Sanierung der Außenhülle fertiggestellt
8	56-01	Bad 56	Strandbad Friedrichshagen	Abwasser- und Trinkwasseranschluss erneuern	1.033	fertig	Vorhaben beendet
9	60-01	Bad 60	Schwimmhalle Kleine SH Wuhlheide	Teilsanierung	2.721	fertig	Vorhaben beendet
10	64-01	Bad 64	Schwimmhalle Sewanstraße	Dachsanierung	853	fertig	Vorhaben beendet
11	65-01	Bad 65	Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz RLT	Erneuerung RLT-Anlagen	641	fertig	Vorhaben beendet
12	74-01P	Bad 74	Schwimmhalle Zingster Straße Phase 1	Planungsleistung Teilsanierung	500	2025	- Vorhaben befindet sich in der baulichen Umsetzung - Ausschreibungen von weiteren baulichen Leistungen laufend
		Summe	Hallenbäder		106.974		
13	07-01	Bad 07	Sommerbad Humboldthain	Sanierung Außenbecken (Edelstahl), div. notwendige Sanierungsarbeiten im Zuge der Beckensanierung	8.544	2027	- Entwurfsplanung abgeschlossen - AR-Befassung in Vorbereitung
14	28-01	Bad 28	Kombibad Spandau Süd (SOB)	Sanierung Außenbecken (Edelstahl)	7.440	2025	- Entwurfsplanung abgeschlossen - die Ausschreibungsunterlagen sollen demnächst ausgearbeitet werden
15	31-01	Bad 31	Sommerbad Wilmersdorf	Sanierung Außenbecken (Edelstahl), Betonsanierungen Pumpenkeller & Filtergebäude; Trennung Elektroversorgung und div. Notwendige Sanierungsarbeiten	5.722	fertig	Vorhaben beendet
16	70-01	Bad 70	Sommerbad Pankow	Abriss Altgebäude, Sanierung Sonnenterrassen	1.604	fertig	Vorhaben beendet
17	17-01	Bad 17	Sommerbad Kreuzberg	Erneuerung und Ergänzung der Filteranlage, Betonsanierung Technikeller	1.438	2024	- Vorhaben in der baulichen Umsetzung
18	45-01	Bad 45	Sommerbad Am Insulaner	Teilsanierung, ohne Betonsanierung	1.727	nach 2029ff. verschoben	- Bausubstanzuntersuchung abgeschlossen
		Summe	Sommerbäder		26.474		
19	zz-01	Bäder	Bäderübergreifend Phase 1+2	GLT-Migration	5.000	2025	- Bescheid liegt vor
		Summe	Bäderübergreifend		5.000		
		Summe laufende Vorhaben			138.448		
II Neue Vorhaben mit Beginn in 2023							
20	01-02	Bad 01	Stadtbad Mitte	Denkmalgerechte Sanierung Fassade/Stützen	620	2026	- grobe Kostenschätzung als auch Sanierungskonzept liegen vor
21	74-01A	Bad 74	Schwimmhalle Zingster Straße Phase 2	Teilsanierung	6.335	2025	- Vorhaben in der baulichen Umsetzung (siehe oben Phase 1)
22	18-01A	Bad 18	Stadtbad Schöneberg	Erneuerung der Raumluftechnischen Anlagen, Beckenböden, Fenstersanierung	8.700	2025	- Ausschreibungen und Beauftragungen von baulichen Leistungen laufend
23	47-02P	Bad 47	Kombibad Mariendorf, Phase 1	Planungsleistungen Sanierung	2.600	2027	- Bearbeitung der Vorplanung - Ausschreibung und Beauftragung von weiteren fachlichen Projektbeteiligten
24	30-01	Bad 30	Wilmersdorf II	Sanierung, Installation PV	2.800	2025	- Beginn der Planungsleistungen
25	28-02	Bad 28	Kombibad Spandau Süd (Umkleiden)	Ersatzneubau Umkleiden	3.664	2025	- Entwurfsplanung abgeschlossen
		Summe	Hallenbäder		24.719		
26	48-01	Bad 48	Sommerbad Mariendorf	Teilsanierung (Erneuerung Trinkwasser, Badewassseraufbereitung)	4.000	nach 2029ff. verschoben	
		Summe	Sommerbäder		4.000		
		Summe Neue Vorhaben mit Beginn in 2023			28.719		
Summe BBB - Laufende Vorhaben sowie Vorhaben mit Beginn 2023					167.167		