Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 18 / 27 590
Schriftliche Anfrage

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Andreas Otto (GRÜNE)

vom 17. Mai 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. Mai 2021)

zum Thema:
BSO 0 bis 3: Wie läuft es in Pankow?

und **Antwort** vom 02. Juni 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 03. Juni 2021)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.

Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Andreas Otto (Bündnis 90/ Die Grünen)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/27590
vom 17. Mai 2021
über BSO 0 bis 3: Wie läuft es in Pankow?

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Welche Schulneubauvorhaben sind laut BSO-Tranchenliste (hier BSO 0 bis III) im Bezirk Pankow vorgesehen, in Planung, im Bau oder bereits eröffnet (Stichtag 30.4.2021)?

Zu 1.:

Im Bezirk Pankow sind neun Schulneubauten sowie drei modulare Ergänzungsbauten (MEB) geplant und einer Umsetzungseinheit zugeordnet (Tranchen I-IV, MEB SenSW). Zwei dieser Schulen (Jeanne-Barez-Schule, Panke-Schule) befinden sich bereits im Bau. In die Nutzung übergeben wurde im Bezirk Pankow bisher 19 MEB. Weitere im Bezirk Pankow geplante 17 Schulneubauten wurden bisher keiner Umsetzungseinheit (Tranche Xa) zugeordnet (vgl. Anlage).

2. Für welchen Zeitraum waren Planungsphase, Bauphase und Eröffnung der Schulneubauvorhaben bei Erstaufnahme in die jeweiligen Tranchen der BSO geplant?

3. Welche Verzögerungen/Veränderungen der Zeiträume nach Frage 2. sind bisher bei den einzelnen Schulneubauvorhaben zu verzeichnen (Stichtag 30.4.2021)?

Zu 2. und 3.:

Eine Gegenüberstellung der in den Berichten zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling (MFC) 2018 und 2020 angenommenen Termine für eine Nutzungsübergabe und die daraus resultierenden Verzögerungen sind der tabellarischen Aufstellung der Anlage zu entnehmen. Bei den bisher noch keiner Umsetzungseinheit zugeordneten

Maßnahmen der Tranche Xa können derzeit keine Termine für eine Nutzungsübergabe benannt werden.

4. Welche Gründe gibt es für die Verzögerungen nach Frage 3. bei den einzelnen Schulneubauvorhaben?

Zu 4.:

Die Gründe für eine Verzögerung der Maßnahmen, die der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zugeordnet sind, sind der beigefügten tabellarischen Aufstellung zu entnehmen.

5. Welche Kosten waren bei Erstaufnahme der einzelnen Schulneubauvorhaben in die jeweiligen Tranchen der BSO veranschlagt (Stichtag 30.4.2021)?

6. Welche Kostenveränderungen haben sich seit Erstaufnahme der einzelnen Schulneubauvorhaben in die jeweiligen Tranchen der BSO ergeben (Stichtag 30.4.2021)?

7. Welche Gründe gibt es für die Kostenveränderungen nach Frage 6. bei den einzelnen Schulneubauvorhaben?

Zu 5., 6. und 7.:

Die im Investitionsprogramm 2018-2022 angenommenen Kosten und die im Investitionsprogramm 2020-2024 angesetzten Kosten der Neubaumaßnahmen sowie die daraus resultierenden Kostenveränderungen können der beigefügten Tabelle entnommen werden. Ursächlich für die Kostensteigerung ist, dass es sich bei den Werten des Jahres 2018 um Kostenannahmen ohne eine konkrete Planung handelt, wohingegen die Werte des Jahres 2020 mit fortgeschrittenen Planungen untersetzt sind.

Berlin, den 2. Juni 2021

In Vertretung
Beate Stoffers
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Maßnahme / Standort	**BSO-Tranche 18.04.2018**	**BSO-Tranche 30.04.2021 (vorbehaltlich Beschluss TF)**	**Bezirk**	**Schulart**	**Geplante Nutzungs-übergabe MFC*) 2018**	**Gepante Nutzungs-übergabe MFC*) 2020**	**Gründe für Verzögerung**	**Geplante Kosten MFC*) 2018 in T€ I-Programm 2018-2022**	**Geplante Kosten MFC*) 2020 in T€ I-Programm 2020-2024**	**Gründe für Kostenveränderungen**
03G33, Jeanne-Barez-Schule; Erweiterung und Anbau einer Sporthalle; 13127, Hauptstraße 66	I	I	Pa	GS	2022	2021		15.100	25.762	Vertiefte Planung, Hochkonjunktur im Baugewerbe
03S08, Panke-Schule; Abriss und Neubau einer Sonderschule und Neubau einer Sporthalle; 13187, Galenusstraße 64	I	I	Pa	Förder-zentrum GE	2022	2022		21.540	42.526	Vertiefte Planung, Hochkonjunktur im Baugewerbe
03G21, Grundschule unter den Bäumen: Neubau mit Sporthalle; 13129, Alt-Blankenburg 26	II	II	Pa	GS	2023	2024		18.500	32.283	
03Gn02, Neubau Grundschule; 10407, Conrad-Blenkle-Str. 20	II	II	Pa	GS	2023	2024	2018=Zielannnahme	21.000	29.110	2018= Kostenannahme
03Gn03, Neubau Grundschule; 13129, Heinersdorfer Str. 22	II	II	Pa	GS	2024	2024	2020= konkretisierte Projektplanung	30.000	46.747	2020= geprüfte Bedarfsprogramme
03Gn04, Neubau Grundschule; 13125, Karower Chaussee 97	II	II	Pa	GS	2023	2024		16.800	35.517	
03Gn06, Neubau Grundschule; 13086, Rennbahnstr. 45	II	II	Pa	GS	2023	2024		21.000	44.360	
03Gn19, Grundschule Vesaliusstraße, Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13187, Vesaliusstr. / Pasewalker Str.	IV	IV	Pa	GS	2024		wird derzeit nicht von SenSW bearbeitet, da Klärungbedarf zur Grundstückgröße und zu Lärmimmissionen		46.747	
03Gn17, Grundschule im Sommerbad: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13187, Wolfshagener Straße	IV	II	Pa	GS	2025	2026	wird derzeit nicht von SenSW bearbeitet, da nachrangige schulfachliche Priorität		31.636	
03Gn01, Grundschule Blankenburger Pflasterweg: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg	V	X a	Pa	GS	nach 2026	keine Angabe möglich		30.000	33.200	Kostenfortschreibung im Investitionsprogramm
03Gn05, Grundschule Michelangelostr.: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 10407, Michelangelostr. 83	IV	X a	Pa	GS	2025	keine Angabe möglich			46.747	
03Gn07, Grundschule am S-Bahnhof Pankow: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 13189, S Bhf.-Pankow	IV	X a	Pa	GS	2025	keine Angabe möglich			31.636	
03Gn20, Grundschule Gustav-Adolf-Str: Neubau Grundschule und Sporthalle einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung; 13086, Gustav-Adolf-Str.		X a	Pa	GS		keine Angabe möglich			32.500	
03K15 (richtig wäre 03Kn15): Neubeu einer Gemeinschaftsschule, Lilli-Henoch-Str.: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthallen; 10405, Lilli-Henoch-Str. / Greifswalder Str.		X a	Pa	GemS		keine Angabe möglich			72.100	
03Kn01, Integrierte Sekundarschule Blankenburger Pflasterweg: Neubau ISS mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg	V	X a	Pa	ISS	nach 2026	keine Angabe möglich		50.000	50.300	Kostenfortschreibung im Investitionsprogramm
03Kn02, Integrierte Sekundarschule Falkenberger Straße: Abriss, Neubau ISS mit Sporthalle; 13088, Falkenberger Str. 31		X a	Pa	ISS	2023	keine Angabe möglich			60.000	
03Kn03, Integrierte Sekundarschule Heinersdorfer Straße: Neubau ISS mit Sporthalle; 13129, Heinersdorfer Straße 22	V	X a	Pa	ISS	nach 2026	keine Angabe möglich		36.000	39.600	Kostenfortschreibung im Investitionsprogramm
03Kn04, Neubau ISS, Rosenthaler Weg		X a	Pa	ISS		keine Angabe möglich			39.600	
03Kn05, Schulkomplex ehemaliger Rangierbahnhof Heinersdorf: Neubau Grundschule und ISS mit Sporthallen; 13089, Am Feuchten Winkel	V	X a	Pa	GS/ISS	2025	keine Angabe möglich		62.000	73.900	Kostenfortschreibung im Investitionsprogramm
03Kn08,03Gn24 Doppelstandort ISS und G Karow Süd: Neubau Grundschule und ISS mit 2 Sporthallen; 13125, Karow Süd		X a	Pa	GS/ISS		keine Angabe möglich			72.100	
03Kn11, Gemeinschaftsschule Hansastraße: Neubau GemS mit Sporthallen; 13088, Hansastr. 180		X a	Pa	GemS		keine Angabe möglich			60.000	
03Kn12,Integrierte Sekundarschule Schönholz: Neubau ISS mit Sporthallen; 13158, Straße vor Schönholz 29-30		X a	Pa	ISS		keine Angabe möglich			42.000	
03Kn14, Gemeinschaftsschule Brunnengalerie Buch (ehem. Wiltbergstraße: Neubau GemS mit Sporthallen; 13125, Wiltbergstr. 29g)		X a	Pa	GemS		keine Angabe möglich			35.000	
03Yn01, Gymnasium Blankenburger Süden: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13129, Blankenburger Süden		X a	Pa	Gym		keine Angabe möglich			72.100	
03Yn02, Gymnasium Friedrich-Engels-Straße: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13158, Friedrich-Engels-Str. 155,157		X a	Pa	Gym		keine Angabe möglich			36.000	
03Yn03, Gymnasium Grumbkowstraße: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13156, Grumbkowstr. 84		X a	Pa	Gym		keine Angabe möglich			48.000	
03K05, Heinz-Brandt-Schule: Errfichtung eines MEB, 13086, Langhansstraße 120		MEB SenSW	Pa	GS		2022			7.000	
03G41, Trelloborg-Schule, Errichtung eines MEB, 13189, Eschengraben 40		MEB SenSW	Pa	GS		2023			7.000	
03G33, Jeanne-Barez-Schule; Errichtung eines MEB; 13127, Berliner Straße 17		MEB SenSW	Pa	GS		2023			7.000	
bereits fertiggestellt:										
03B09, Max-Bill-Schule, OSZ Planen Bauen Gestalten, Gustav-Adolf-Straße 66		MEB SenSW	Pa	OSZ		in Nutzung übergeben			4.187	
03G12, Paul-Lincke-Grundschule, Pieskower Weg 39		MEB SenSW	Pa	GS		in Nutzung übergeben			3.135	
03G13, Rudolf-Dörrier-Grundschule, Kastanienallee 59		MEB SenSW	Pa	GS		in Nutzung übergeben			2.789	
03G22, Grundschule am Wasserturm, Tina-Schwierzina-Straße 66		MEB SenSW	Pa	GS		in Nutzung übergeben			2.644	
03G27, Elisabeth-Shaw-Grundschule, Grunowstraße 17		MEB SenSW	Pa	GS		in Nutzung übergeben			3.134	
03G34, Mendel-Grundschule, Stiftsweg 3		MEB SenSW	Pa	GS		in Nutzung übergeben			2.570	
03G37, Klecks-Grundschule, Brixener Str. 40		MEB SenSW	Pa	GS		in Nutzung übergeben			2.933	
03G39, Grundschule Wolkenstein, Neumannstr. 65		MEB SenSW	Pa	GS		in Nutzung übergeben			k. A.	
03G43, Grundschule Wilhelmsruh, Lessingstr. 44		MEB SenSW	Pa	GS		in Nutzung übergeben			2.576	
03G47, Schule an der Strauchwiese, Mendelstr. 54		MEB SenSW	Pa	GS		in Nutzung übergeben			2.855	
03Gn02, Neue Grundschule, 1. BA, Conrad-Blenkle-Str. 20		MEB SenSW	Pa	GS		in Nutzung übergeben			4.805	
03Gn06, Neue Grundschule, Rennbahnstraße		MEB SenSW	Pa	GS		in Nutzung übergeben			5.471	
03K02, Kurt-Tucholsky-Schule, Neumannstr. 9-11		MEB SenSW	Pa	ISS		in Nutzung übergeben			5.081	
03K03, Konrad-Duden-Schule, Rolandstr. 35		MEB SenSW	Pa	ISS		in Nutzung übergeben			5.657	
03K07, Tesla-Gemeinschaftsschule, Rudi-Arndt-Str. 18		MEB SenSW	Pa	GemS		in Nutzung übergeben			4.549	
03K08, Hagenbeck-Schule,Gustav-Adolf-Str. 60		MEB SenSW	Pa	ISS		in Nutzung übergeben			2.980	
03K10, Hufeland-Schule, Walter-Friedrich-Str. 10		MEB SenSW	Pa	ISS		in Nutzung übergeben			3.317	
03S03, Helene-Haeusler-Grundschule, Mendelssohn-Str. 10		MEB SenSW	Pa	GS		in Nutzung übergeben			5.969	
03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium, Kissinger-Str. 12		MEB SenSW	Pa	Gym		in Nutzung übergeben			4.234	