Abgeordnetenhaus BERLIN

Drucksache 18 / 28 503
Schriftliche Anfrage

18. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Mario Czaja (CDU)

vom 01. September 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 02. September 2021)

zum Thema:

Schulstandort Landsberger Straße in Mahlsdorf-Nord

und **Antwort** vom 16. September 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. Sep. 2021)

Die Drucksachen des Abgeordnetenhauses sind bei der Kulturbuch-Verlag GmbH zu beziehen.
Hausanschrift: Sprosserweg 3, 12351 Berlin-Buckow · Postanschrift: Postfach 47 04 49, 12313 Berlin, Telefon: 6 61 84 84; Telefax: 6 61 78 28.

Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Mario Czaja (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/28503
vom 1. September 2021
über Schulstandort Landsberger Straße in Mahlsdorf-Nord

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Ist die Einpassungsplanung für die Schule am Standort Landsberger Straße in Mahlsdorf in Holzbauweise abgeschlossen bzw. wann soll diese vorliegen (bitte vorliegende Übersichtspläne anfügen)?

Zu 1.:

Die Entwicklung der Holz-Compartmentschulen befindet sich derzeit in der Entwurfs- und Variantenphase für die einzelnen Typenentwürfe: Grundschule, Integrierte Sekundarschule und Sporthalle.
Eine verbindliche Einpassplanung für die ISS (10Kn07) an der Landsberger Straße wird zusammen mit der Entwurfsplanung für die Standort-EVU voraussichtlich zum 2. Halbjahr 2022 vorliegen.

2. Wann wird eine Entscheidung über die Priorisierung der bislang festgelegten 5 Standorte erfolgen?

Zu 2.:

Die Priorisierung erfolgte im Juli 2021 und wurde vorerst in folgender Reihenfolge festgelegt:

1. 10Kn07 ISS an der Landsberger Straße
2. 10Gn05 GS an der Bruno-Baum-Straße
3. 09Kn06 ISS an der Kalker Straße
4. 10Gn10 GS an der Haltoner Straße
5. 11Kn12 ISS am Römerweg

3. Wie ist der Planungsstand/ Stand der Einpassungsplanung bei den jeweiligen Standorten?

Zu 3.:

Die Entwicklung der Holz-Compartmentschulen befindet sich derzeit in der Entwurfs- und Variantenphase für die einzelnen Typenentwürfe: Grundschule, Integrierte Sekundarschule und Sporthalle. Die jeweiligen Typen-EVU werden voraussichtlich im IV. Quartal 2021 fertiggestellt sein und bei der Technischen Prüfinstanz eingereicht. Dieser Planungstand gilt für alle Standorte der Holz-Compartmentschulen im Land Berlin. Nach der technisch-wirtschaftlichen Genehmigung werden die jeweiligen Standort-EVU angefertigt.

4. Bei welchen dieser Standorte fehlen noch welche Untersuchungen/ Unterlagen für die Entscheidung über die Priorisierung?

Zu 4.:

Im Zuge der Grundlagenermittlungen wurden alle erforderlichen Unterlagen bei den Bezirksämtern von Berlin abgefragt und die Vergaben für notwendige baufachliche Untersuchungen und Gutachten durchgeführt.

Berlin, den 16. September 2021

In Vertretung
Beate Stoffers
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie